

## Scheda n. 112

### Progetto n.217428

**Titolo** Demolizione ex plesso scolastico e realizzazione alloggi di edilizia sovvenzionata a canone sostenibile e annessi servizi.

#### Sezione anagrafica

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Asse</b>                          | 09   |
| <b>Priorità d'investimento</b>       | 9.b  |
| <b>Obiettivo specifico</b>           | 9.4  |
| <b>Azione</b>                        | 9.4.1  |
| <b>Localizzazione</b>                | VAZZANO  |
| <b>Procedura di selezione</b>        | PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE - PRUACS - (DECRETO DEL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI N. 2295 DEL 26/03/2008) |
| <b>Codice procedura di selezione</b> | PDA-1001524  |
| <b>Codice SIURP</b>                  | 217428   |
| <b>CUP</b>                           | G35C15000050007  |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Soggetto programmatore</b> | AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONE CALABRIA |
| <b>Soggetto beneficiario</b>  | COMUNE DI VAZZANO                            |
| <b>Soggetto destinatario</b>  | COMUNE DI VAZZANO                            |

|  |  |
|--|--|
| <b>Descrizione sintetica e finalità</b>  | Il progetto riguarda la realizzazione di alloggi sociali da concedere in locazione a canone sostenibile.<br>Il progetto persegue la finalità di incrementare la disponibilità di alloggi sociali attraverso il potenziamento/recupero di alloggi di proprietà pubblica.                      |
| <b>Risultati conseguiti e indicatori</b> | Il progetto contribuisce al popolamento dell'indicatore Abitazioni ripristinate in aree urbane (NUM - Numero ) con un valore target pari a 11 e Superficie oggetto di intervento (MQ - Metri quadrati) con un valore target di 2278. L'indicatore sarà implementato a conclusione dei lavori |

#### Sezione avanzamento finanziario

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| <b>Importo progetto</b>  | € 1.500.000 |
| <b>Impegni</b>           | € 1.500.000 |
| <b>Pagamenti</b>         | € 150.000   |
| <b>Spesa certificata</b> | € 140.594   |
| <b>Avanzamento %</b>     | 10%         |

## Sezione avanzamento procedurale

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Data inizio</b>         | 07/05/2018        |
| <b>Data fine prevista</b>  | 21/03/2019        |
| <b>Data fine effettiva</b> | Progetto in corso |

## Sezione stato di attuazione

Allo stato attuale, i lavori sono in corso di realizzazione e presentano uno stato di avanzamento pari al 75%. Gli interventi nello specifico riguardano: il completamento della struttura in cemento armato, la realizzazione del tetto, delle murature esterne e del cappotto della struttura, le divisioni interne e gli intonaci della rampa del seminterrato, gli impianti tecnologici, i controtelai degli infissi e le ringhiere dei balconi.

Dal punto di vista finanziario, l'intervento presenta un avanzamento corrispondente all'approvazione del III SAL.

## Sezione fotografica

In allegato la documentazione fotografica