

Scheda n.7

Progetto n. 214396

Titolo Completamento degli interventi di mitigazione del rischio frana nella Provincia di Cosenza - CS-167B/10

Sezione anagrafica

| | |
|--------------------------------------|--|
| Asse | 05 |
| Priorità d'investimento | 5.b |
| Obiettivo specifico | 5.1 |
| Azione | 5.1.1 |
| Localizzazione | PROVINCIA DI COSENZA |
| Procedura di selezione | Accordo di Programma Difesa del Suolo - Delibera Cipe 8/2012 |
| Codice procedura di selezione | PDA-1001339 |
| Codice SIURP | 214396 |
| CUP | J85D12000340002 |

| | |
|-------------------------------|--|
| Soggetto programmatore | AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONE CALABRIA |
| Soggetto beneficiario | AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONE CALABRIA |
| Soggetto destinatario | COMMISSARIO DISSESTO IDROGEOLOGICO CALABRIA |

| | |
|--|---|
| Descrizione sintetica e finalità | Il progetto mira alla realizzazione di azioni per la messa in sicurezza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera. In particolare, il progetto prevede il completamento degli interventi di mitigazione del rischio frana lungo la SP 94 in corrispondenza del centro abitato. Riduzione dell'avanzamento franoso in prossimità del centro abitato del Comune di San Vincenzo La Costa con la costruzione di muri di contenimento, drenaggi e gabbionate |
| Risultati conseguiti e indicatori | Il progetto contribuisce al popolamento dell'indicatore Estensione delle aree soggette a interventi di mitigazione del rischio idrogeologico (HA - Ettari) con un valore target pari a 10. Allo stato attuale, la rilevazione del dato conseguito risulta in itinere |

Sezione avanzamento finanziario

| | |
|--------------------------|-------------|
| Importo progetto | € 1.284.057 |
| Impegni | € 965.569 |
| Pagamenti | € 858.018 |
| Spesa certificata | € 790.391 |
| Avanzamento % | 67% |

Sezione avanzamento procedurale

| | |
|----------------------------|------------|
| Data inizio | 18/07/2017 |
| Data fine prevista | 31/12/2020 |
| Data fine effettiva | 27/02/2018 |

Sezione stato di attuazione

Dal punto di vista fisico, l'intervento risulta concluso e collaudato. Dal punto di vista finanziario sono stati approvati gli atti finali.

Sezione fotografica

[Inserire il link a corredo fotografico]