

## Scheda n.9

### Progetto n. 214398

**Titolo** Completamento dell'intervento di messa in sicurezza e mitigazione del rischio nel Comune di Rende - CS-112B/10

#### Sezione anagrafica

<b>Asse</b>	05
<b>Priorità d'investimento</b>	5.b
<b>Obiettivo specifico</b>	5.1
<b>Azione</b>	5.1.1
<b>Localizzazione</b>	RENDE
<b>Procedura di selezione</b>	Accordo di Programma Difesa del Suolo - Delibera Cipe 8/2012
<b>Codice procedura di selezione</b>	PDA-1001339
<b>Codice SIURP</b>	214398
<b>CUP</b>	J25D12000330002

<b>Soggetto programmatore</b>	AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONE CALABRIA
<b>Soggetto beneficiario</b>	AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONE CALABRIA
<b>Soggetto destinatario</b>	COMMISSARIO DISSESTO IDROGEOLOGICO CALABRIA

<b>Descrizione sintetica e finalità</b>	Il progetto mira alla realizzazione di azioni per la messa in sicurezza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera. In particolare, il progetto prevede il completamento dell'intervento di messa in sicurezza delle pendici del Centro Storico di Rende mediante operazioni di stabilizzazione del muro di contenimento della viabilità del centro storico con interventi di ingegneria naturalistica, idraulica e forestale ed interventi di mitigazione del rischio in località Sinicura con operazioni di rinforzo strutturale della resistenza a taglio lungo la superficie di scivolamento e salvaguardia dei fabbricati
<b>Risultati conseguiti e indicatori</b>	Il progetto contribuisce al popolamento dell'indicatore Estensione delle aree soggette a interventi di mitigazione del rischio idrogeologico (HA - Ettari) con un valore target pari a 10. Allo stato attuale, la rilevazione del dato conseguito risulta in itinere

## Sezione avanzamento finanziario

<b>Importo progetto</b>	€ 1.364.416
<b>Impegni</b>	€ 1.042.039
<b>Pagamenti</b>	€ 1.030.090
<b>Spesa certificata</b>	€ 1.029.890
<b>Avanzamento %</b>	75%

## Sezione avanzamento procedurale

<b>Data inizio</b>	18/07/2017
<b>Data fine prevista</b>	31/12/2020
<b>Data fine effettiva</b>	10/08/2017

## Sezione stato di attuazione

Dal punto di vista fisico, l'intervento risulta concluso e collaudato. Dal punto di vista finanziario sono stati approvati gli atti finali.

## Sezione fotografica

[Inserire il link a corredo fotografico]