

## Scheda n. 41

### Progetto n. 215426

**Titolo** Interventi di mitigazione del rischio di frana nel Comune di Vibo Valentia - VV-007A/10

#### Sezione anagrafica

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Asse</b>                          | 05   |
| <b>Priorità d'investimento</b>       | 5.b  |
| <b>Obiettivo specifico</b>           | 5.1  |
| <b>Azione</b>                        | 5.1.1  |
| <b>Localizzazione</b>                | VIBO VALENTIA  |
| <b>Procedura di selezione</b>        | Accordo di Programma Difesa del Suolo - Delibera Cipe 8/2012 |
| <b>Codice procedura di selezione</b> | PDA-1001339  |
| <b>Codice SIURP</b>                  | 215426   |
| <b>CUP</b>                           | J45D12000140003  |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Soggetto programmatore</b> | AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONE CALABRIA |
| <b>Soggetto beneficiario</b>  | AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONE CALABRIA |
| <b>Soggetto destinatario</b>  | COMMISSARIO DISSESTO IDROGEOLOGICO CALABRIA  |

|  |   |
|--|---|
| <b>Descrizione sintetica e finalità</b>  | Il progetto mira alla realizzazione di azioni per la messa in sicurezza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera. In particolare, il progetto prevede operazioni di mitigazione del rischio di frana della zona Nord della frazione Piscopio attraverso la messa in sicurezza dei versanti "Affaccio, cancello Rosso, Piscopio, Triparni ex tracciato Ferrovie Calabro Lucane e Longobardi" |
| <b>Risultati conseguiti e indicatori</b> | Il progetto contribuisce al popolamento dell'indicatore Estensione delle aree soggette a interventi di mitigazione del rischio idrogeologico (HA - Ettari) con un valore target pari a 10. L'indicatore sarà implementato a conclusione dei lavori  |

#### Sezione avanzamento finanziario

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| <b>Importo progetto</b>  | € 1.000.000 |
| <b>Impegni</b>           | € 1.000.000 |
| <b>Pagamenti</b>         | € 607.411   |
| <b>Spesa certificata</b> | € 605.652   |
| <b>Avanzamento %</b>     | 61%         |

## Sezione avanzamento procedurale

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Data inizio</b>         | 30/11/2017        |
| <b>Data fine prevista</b>  | 31/12/2020        |
| <b>Data fine effettiva</b> | Progetto in corso |

## Sezione stato di attuazione

Dal punto di vista fisico i lavori risultano conclusi ed, in particolare, hanno riguardato la realizzazione di un rivestimento della scarpata con geocomposito metalico, la regimentazione delle acque con relativa sistemazione del tratto fognario. Dal punto di vista finanziario è in corso la predisposizione degli atti di approvazione e liquidazione finali da parte della Struttura Commissariale.

## Sezione fotografica

In allegato la documentazione fotografica