

## Scheda n. 87

### Progetto n. 218709

**Titolo** Interventi integrativi di mitigazione del rischio nel Comune di Curinga - CZ-060A/10

#### Sezione anagrafica

<b>Asse</b>	05
<b>Priorità d'investimento</b>	5.b
<b>Obiettivo specifico</b>	5.1
<b>Azione</b>	5.1.1
<b>Localizzazione</b>	CURINGA
<b>Procedura di selezione</b>	Accordo di Programma Difesa del Suolo - Delibera Cipe 8/2012
<b>Codice procedura di selezione</b>	PDA-1001339
<b>Codice SIURP</b>	218709
<b>CUP</b>	J45D12000460001

<b>Soggetto programmatore</b>	AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONE CALABRIA
<b>Soggetto beneficiario</b>	COMMISSARIO DISSESTO IDROGEOLOGICO CALABRIA
<b>Soggetto destinatario</b>	COMMISSARIO DISSESTO IDROGEOLOGICO CALABRIA

<b>Descrizione sintetica e finalità</b>	Il progetto mira alla realizzazione di azioni per la messa in sicurezza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera. In particolare, il progetto prevede interventi integrativi di mitigazione del rischio di frana nel centro storico in località Costiera e la realizzazione di canali di scolo, muri a gradoni e gabbioni in pietrame per la messa in sicurezza dell'area franosa in via Nazionale e località Calvario
<b>Risultati conseguiti e indicatori</b>	Il progetto contribuisce al popolamento dell'indicatore Estensione delle aree soggette a interventi di mitigazione del rischio idrogeologico (HA - Ettari) con un valore target pari a 10. L'indicatore sarà implementato a conclusione dei lavori

#### Sezione avanzamento finanziario

<b>Importo progetto</b>	€ 600.000
<b>Impegni</b>	€ 600.000
<b>Pagamenti</b>	€ 207.116
<b>Spesa certificata</b>	€ 207.116
<b>Avanzamento %</b>	35%

## Sezione avanzamento procedurale

<b>Data inizio</b>	23/11/2018
<b>Data fine prevista</b>	31/12/2021
<b>Data fine effettiva</b>	Progetto in corso

## Sezione stato di attuazione

Da un punto di vista fisico i lavori risultano conclusi.

Nello specifico, sono stati realizzati: i muri di sostegno, alcuni tirantati, le opere di regimazione delle acque superficiali e sono stati effettuati interventi di alleggerimento del pendio. Dal punto di vista finanziario è in corso la predisposizione degli atti di approvazione e liquidazione finali da parte della Struttura Commissariale.

## Sezione fotografica

In allegato la documentazione fotografica