

## Scheda n.90

### Progetto n.215731

**Titolo** Intervento integrato per il completamento delle opere di difesa costiera e ricostruzione litorale nel Comune di Amantea - ECI12

#### Sezione anagrafica

<b>Asse</b>	05
<b>Priorità d'investimento</b>	5.b
<b>Obiettivo specifico</b>	5.1
<b>Azione</b>	5.1.1
<b>Localizzazione</b>	AMANTEA
<b>Procedura di selezione</b>	Accordo di Programma Quadro Rafforzato "Difesa del Suolo - Erosione delle coste". - Delibera CIPE 87/2012
<b>Codice procedura di selezione</b>	PDA-1001421
<b>Codice SIURP</b>	215731
<b>CUP</b>	J73B12000270001

<b>Soggetto programmatore</b>	AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONE CALABRIA
<b>Soggetto beneficiario</b>	AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONE CALABRIA
<b>Soggetto destinatario</b>	AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONE CALABRIA

<b>Descrizione sintetica e finalità</b>	Il progetto mira alla realizzazione di azioni per la messa in sicurezza dei territori più esposti a rischio di erosione costiera. In particolare, nell'area compresa tra il litorale foce fiume Savuto ed il litorale di Paola sono state realizzate le seguenti operazioni: ampliamento di due barriere frangiflutti ormai quasi distrutte; costruzione di 3 barriere frangiflutti; costruzione di 1 pennello; ripascimento consistente nel versamento di quasi 10.900 m3 di sabbia e ghiaia nella zona Nord e oltre 110.000 m3 di sabbia e ghiaia nella zona a Sud del porto
<b>Risultati conseguiti e indicatori</b>	Il progetto contribuisce al popolamento dell'indicatore "Lunghezza delle coste soggette a interventi di mitigazione del rischio di erosione costiera" con un valore target pari a 3, conseguito al 100%

## Sezione avanzamento finanziario

<b>Importo progetto</b>	€ 4.291.000
<b>Impegni</b>	€ 4.291.000
<b>Pagamenti</b>	€ 4.003.292
<b>Spesa certificata</b>	€ 4.003.292
<b>Avanzamento %</b>	93%

## Sezione avanzamento procedurale

<b>Data inizio</b>	12/12/2017
<b>Data fine prevista</b>	31/12/2020
<b>Data fine effettiva</b>	13/12/2018

## Sezione stato di attuazione

Dal punto di vista fisico, l'intervento risulta concluso e collaudato. In particolare è stato realizzato, nel tratto a sud del porto, n. 1 barriera flangiflutti e un ripascimento con circa 9.000 mc di sabbia versati; nel tratto a nord del porto sono stati realizzati n. 2 barriere flangiflutti, n. 1 pennello semi-sommerso e un ripascimento con circa 142.000 mc di sabbia versati.

Dal punto di vista finanziario sono stati approvati gli atti finali.

## Sezione fotografica

In allegato la documentazione fotografica