

## Scheda n. 97

### Progetto n.213912

**Titolo** INGEGNERIZZAZIONE DELLE RETI IDRICHE DI DISTR. URBANAE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. E INFRASTRUTTURAZIONE DELLE RETI FUNZIONALI AL MIGLIOR. DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI DISTR. IDRICA E ALLA RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLA REG. CAL.- COMUNE DI REGGIO CALABRIA

#### Sezione anagrafica

<b>Asse</b>	06
<b>Priorità d'investimento</b>	6.b
<b>Obiettivo specifico</b>	6.3
<b>Azione</b>	6.3.1
<b>Localizzazione</b>	REGGIO DI CALABRIA
<b>Procedura di selezione</b>	INGEGNERIZZAZIONE DELLE RETI IDRICHE DI DISTRIBUZIONE URBANA E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INFRASTRUTTURAZIONE DELLE RETI FUNZIONALI AL MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE IDRICA E ALLA RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLA REGIONE CALABRIA
<b>Codice procedura di selezione</b>	PDA-1001234
<b>Codice SIURP</b>	213912
<b>CUP</b>	J31H13000210006

<b>Soggetto programmatore</b>	AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONE CALABRIA
<b>Soggetto beneficiario</b>	AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONE CALABRIA
<b>Soggetto destinatario</b>	COMUNE DI REGGIO CALABRIA

<b>Descrizione sintetica e finalità</b>	Il progetto mira a completare/ammodernare il sistema infrastrutturale della rete di distribuzione idrica. Il progetto comprende l'insieme degli interventi di rilievo, analisi, modellazione, misurazione e ricerca delle perdite nella rete di distribuzione idrica e successivi interventi strutturali comprendenti riparazioni di perdite, sostituzione di tratti di condotta e interventi su allacci alle utenze. Il progetto è localizzato nel comune di Reggio Calabria
<b>Risultati conseguiti e indicatori</b>	Il progetto contribuisce al popolamento dell'indicatore Popolazione addizionale servita dall'approvvigionamento idrico potenziato (NUM - Numero) con un valore target pari a 181447 e un valore conseguito pari a 23884

## Sezione avanzamento finanziario

<b>Importo progetto</b>	€ 9.127.565
<b>Impegni</b>	€ 3.609.052
<b>Pagamenti</b>	€ 2.717.989
<b>Spesa certificata</b>	€ 1.968.082
<b>Avanzamento %</b>	30%

## Sezione avanzamento procedurale

<b>Data inizio</b>	12/12/2016
<b>Data fine prevista</b>	31/12/2018
<b>Data fine effettiva</b>	Progetto in corso

## Sezione stato di attuazione

Allo stato attuale, dal punto di vista procedurale, è stata completata l'attività di rilievo reti e la restituzione di dati georiferiti, l'attività di monitoraggio portata-pressione, l'attività di ricerca perdite (327 su 767 km di condotte rilevate) e l'attività di riparazione delle perdite (300/327). I lavori si sono poi concentrati sulla realizzazione di nuove postazione di monitoraggio e controllo (n. 20 postazioni e n. 6 serbatoi principali P-Q) ed interventi strutturali sulla rete idrica e sulle condotte (Via s. Giuseppe, Via Reggio Campi, Gallico, zona Prumo, Pettogallico). Nello specifico, i lavori infrastrutturali hanno riguardato la realizzazione delle nuove condotte con l'iserimento delle flange di raccordo, l'inserimento delle valvole di chiusura/partizione e il by-pass delle condotte da dismettere.

Dal punto di vista finanziario, l'intervento presenta un avanzamento corrispondente all'approvazione del VIII SAL.

## Sezione fotografica

In allegato la documentazione fotografica