

POR CALABRIA FESR/FSE 2014-2020
COMITATO DI SORVEGLIANZA
Vibo Valentia, 22 giugno 2017

*Informativa sullo stato di attuazione del
POR Calabria FESR FSE 2014/2020*

Focus "Grandi Progetti"



POR Calabria
2014-2020
Fesr-Fse

il futuro è un lavoro quotidiano

Focus sull'attuazione dei Grandi Progetti:

Il POR Calabria FESR/FSE prevede l'attuazione di 5 Grandi Progetti a valere sugli Assi II, IV e VII del Programma dei quali, nelle seguenti schede di sintesi, si esplicitano gli elementi rilevanti sotto il profilo procedurale:

Grande Progetto	Sistema regionale banda ultra larga – "Calabria 100mbps"
Asse di riferimento	II
CCI	n.d.
Importo complessivo	n.d.
Importo a valere sul POR FESR/FSE Calabria 2014/2020	n.d.
Stato d'avanzamento procedurale	Per il progetto, coerente con il grande progetto nazionale sulla banda ultralarga, si rileva la fase di perfezionamento dei contenuti propedeutica alla stesura del formulario GP. Si è inoltre già proceduto alla condivisione fra MISE/Infratel e Regione Calabria del piano tecnico . Si stima l'avvio delle procedure di evidenza pubblica per la realizzazione dell'intervento nel secondo semestre del 2017, a seguito delle quali potranno essere avviati i lavori la cui durata è stimata in 3 anni.

Grande Progetto	Sistema metropolitano Catanzaro Città-Germaneto Nuovo collegamento ferroviario metropolitano tra la nuova stazione FS di Catanzaro in località Germaneto e l'attuale stazione di Catanzaro Sala e adeguamento linea metropolitana della rete ferroviaria esistente
Asse di riferimento	IV
CCI	2016IT16RFMP005
Importo complessivo	€ 145.000.000
Importo a valere sul POR FESR/FSE Calabria 2014/2020	€ 142.004.338
Stato d'avanzamento procedurale	Il Grande Progetto è stato suddiviso in fasi con il POR FESR Calabria 2007/2013, Programma sul quale sono stati rendicontati i servizi di ingegneria ed architettura afferenti alla progettazione di livello preliminare e definitivo. In data 6 agosto 2015 la Regione Calabria, in esito alla procedura di appalto integrato, ha stipulato il contratto per la redazione della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori. È in corso la verifica istruttoria per l'approvazione della Progettazione Esecutiva. Agli inizi del 2017 è avvenuta la consegna parziale dei lavori finalizzata essenzialmente al perfezionamento degli espropri, alle verifiche di natura archeologica, alla bonifica da ordigni bellici e alla rimozione e ripiantumazione di alberature di pregio. L'approvazione del progetto esecutivo è prevista per luglio 2017 con conseguente consegna dei lavori in pari data. La durata dei lavori è di 594 giorni.

Grande Progetto	Sistema di collegamento metropolitano tra Cosenza, Rende e Università della Calabria
Asse di riferimento	IV
CCI	2016IT16RFMP003
Importo complessivo	€ 160.000.000
Importo a valere sul POR FESR/FSE Calabria 2014/2020	€ 156.823.639 (€ 141.385.815 contributo pubblico + € 15.437.824 fonti nazionali private)
Stato d'avanzamento procedurale	<p>Il Grande Progetto è stato suddiviso in fasi con il POR FESR Calabria 2007/2013, Programma sul quale sono stati rendicontati i servizi di ingegneria ed architettura afferenti alla progettazione di livello preliminare e definitivo.</p> <p>Il 31 maggio 2016 la Regione Calabria, in esito alla procedura di appalto integrato, ha proceduto all'emissione del Decreto di Aggiudicazione Definitiva, divenuta efficace con nota del Settore Regionale competente del 7 luglio 2016.</p> <p>È in corso di predisposizione l'Accordo di Programma comprendente, su richiesta dei Comuni interessati, anche riferimenti al Sistema complessivo della mobilità dell'area urbana di Cosenza e Rende.</p> <p>Su tali aspetti sono in corso approfondimenti, così da consentire la sottoscrizione del contratto con l'Aggiudicataria e la conseguente progettazione esecutiva dell'intervento.</p> <p>L'avvio dei lavori è previsto per novembre 2017. La durata dei lavori è di 900 gg.</p> <p>La scheda Grande Progetto è stata già predisposta e la notifica ai Servizi della Commissione avverrà successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma.</p>

Grande Progetto	Sistema di collegamento Multimodale "Aeroporto – Stazione di Lamezia Terme Centrale – Germaneto – Catanzaro Lido"
Asse di riferimento	VII
CCI	n.d.
Importo complessivo	€ 317.000.000 (presunto – compreso materiale rotabile)
Importo a valere sul POR FESR/FSE Calabria 2014/2020	€ 130.000.000 (presunto)
Stato d'avanzamento procedurale	<p>Beneficiario e Stazione Appaltante è Rete Ferroviaria Italiana con la quale la Regione Calabria ha stipulato il 18 ottobre 2016 un protocollo di intesa finalizzato alla realizzazione dell'intervento.</p> <p>RFI sta procedendo, in concerto con la Regione Calabria, alla predisposizione dello Studio di Fattibilità, che sarà perfezionato entro il mese di settembre 2017, propedeutico all'avvio delle procedure per le successive attività di progettazione.</p> <p>Entro il 31 dicembre 2017 l'Autorità di Gestione provvederà a notificare la scheda Grande Progetto ai Servizi della Commissione per l'avvio della procedura funzionale alla Decisione di approvazione.</p>

Grande Progetto	Gallico Gambarie III Lotto – Tratto Mulini di Calanna – svincolo per Podargoni S. Stefano D'Aspromonte
Asse di riferimento	VII
CCI	2016IT16RFMP004
Importo complessivo	€ 65.000.000

Importo a valere sul POR FESR/FSE Calabria 2014/2020 € 64.719.762

Stato d'avanzamento procedurale

Con nota (ARES) 2240829 del 2 maggio 2017 la Commissione Europea, nel ricondurre l'operazione alla casistica di cui all'articolo 9, primo comma, punto 7 del Reg. (UE) 1303/2013 e non raggiungendo la soglia finanziaria prevista dall'art. 100 del suddetto Regolamento, pari a 75.000.000 di euro, ha richiesto all'AdG il ritiro del Grande Progetto. L'AdG provvederà pertanto a ritirare il GP dal POR e ad ammettere l'operazione a finanziamento nell'ambito dell'azione 7.4.1.