

## Scheda n. 116

### Progetto n.217434

**Titolo** Riqualficazione urbana per alloggi a canone sostenibile nel quartiere Olivaro

#### Sezione anagrafica

<b>Asse</b>	09
<b>Priorità d'investimento</b>	9.b
<b>Obiettivo specifico</b>	9.4
<b>Azione</b>	9.4.1
<b>Localizzazione</b>	SAN GIOVANNI IN FIORE
<b>Procedura di selezione</b>	PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE - PRUACS - (DECRETO DEL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI N. 2295 DEL 26/03/2008)
<b>Codice procedura di selezione</b>	PDA-1001524
<b>Codice SIURP</b>	217434
<b>CUP</b>	J13F12000010007

<b>Soggetto programmatore</b>	AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONE CALABRIA
<b>Soggetto beneficiario</b>	COMUNE DI S.GIOVANNI IN FIORE
<b>Soggetto destinatario</b>	COMUNE DI S.GIOVANNI IN FIORE

<b>Descrizione sintetica e finalità</b>	Il progetto riguarda la realizzazione di alloggi sociali da concedere in locazione a canone sostenibile. Il progetto persegue la finalità di incrementare la disponibilità di alloggi sociali attraverso il potenziamento/recupero di alloggi di proprietà pubblica.
<b>Risultati conseguiti e indicatori</b>	Il progetto contribuisce al popolamento dell'indicatore Abitazioni ripristinate in aree urbane (NUM - Numero ) con un valore target pari a 36. L'indicatore sarà implementato a conclusione dei lavori

#### Sezione avanzamento finanziario

<b>Importo progetto</b>	€ 5.000.000
<b>Impegni</b>	€ 5.000.000
<b>Pagamenti</b>	€ 1.191.853
<b>Spesa certificata</b>	€ 162.780
<b>Avanzamento %</b>	24%

## Sezione avanzamento procedurale

<b>Data inizio</b>	07/05/2018
<b>Data fine prevista</b>	08/11/2019
<b>Data fine effettiva</b>	Progetto in corso

## Sezione stato di attuazione

Allo stato attuale, i lavori sono in corso di realizzazione e riguardano la realizzazione di n. 36 alloggi, a canone sostenibile, nel quartiere "Olivaro" del Comune di San Giovanni in Fiore. In particolare, i lavori eseguiti finora riguardano: per il Lotto A, la cantierizzazione dell'area oggetto dell'intervento ed il completamento della struttura in cemento armato; per il Lotto B, la cantierizzazione dell'area oggetto dell'intervento e le lavorazioni di carpenteria. Dal punto di vista finanziario, l'intervento presenta un avanzamento corrispondente all'approvazione del II SAL.

## Sezione fotografica

In allegato la documentazione fotografica