

Scheda n. 118

Progetto n.217451

Titolo PROGRAMMA REGIONALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE alla Fraz. TESSANO - DIPIGNANO - DGR N° 204 DEL 20.05.2011 di cui all' art. 8 del DPCM 16 luglio 2009. Intervento di costruzione di 14 alloggi a canone sostenibile.

Sezione anagrafica

Asse	09
Priorità d'investimento	9.b
Obiettivo specifico	9.4
Azione	9.4.1
Localizzazione	DIPIGNANO
Procedura di selezione	PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA DI CUI ALL' 8 DEL D.P.C.M. 16 LUGLIO 2009 (PNEA)
Codice procedura di selezione	PDA-1001525
Codice SIURP	217451
CUP	I37E14000070002

Soggetto programmatore	AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONE CALABRIA
Soggetto beneficiario	COMUNE DI DIPIGNANO
Soggetto destinatario	COMUNE DI DIPIGNANO

Descrizione sintetica e finalità	Il progetto riguarda la realizzazione di 14 alloggi sociali da concedere in locazione a canone sostenibile. Il progetto persegue la finalità di incrementare la disponibilità di alloggi sociali attraverso il potenziamento/recupero di alloggi di proprietà pubblica.
Risultati conseguiti e indicatori	Il progetto contribuisce al popolamento dell'indicatore Abitazioni ripristinate in aree urbane (NUM - Numero) con un valore target pari a 14. L'indicatore sarà implementato a conclusione dei lavori

Sezione avanzamento finanziario

Importo progetto	€ 1.500.000
Impegni	€ 1.500.000
Pagamenti	€ 666.333
Spesa certificata	€ 464.830
Avanzamento %	44%

Sezione avanzamento procedurale

Data inizio	09/05/2018
Data fine prevista	01/06/2020
Data fine effettiva	Progetto in corso

Sezione stato di attuazione

Allo stato attuale, i lavori sono in corso di realizzazione e riguardano: per l'edificio 1, il drenaggio orizzontale, il magrone per fondazioni, le fondazioni su travi rovesce in cemento armato, il getto del solaio, il getto vano scala e ascensore in cemento armato, le fondazioni al primo impalcato ed il getto solaio del primo impalcato, il getto vano scale, l'ascensore ed i pilastri in cemento armato al primo impalcato; per l'edificio 2, il drenaggio orizzontale, il magrone per fondazioni, le fondazioni su travi rovesce in cemento armato, il getto del solaio, il getto vano scala e ascensore in cemento armato dalle fondazioni al primo impalcato, il getto solaio del primo impalcato, il getto vano scale, ascensore e pilastri in cemento armato dal primo al secondo impalcato, il getto solaio del secondo impalcato, il getto vano scale, l'ascensore ed i pilastri in cemento armato dal secondo al terzo impalcato, il getto solaio del terzo impalcato, il getto vano scale, l'ascensore ed i pilastri in cemento armato dal terzo al quarto impalcato (solaio di copertura), il getto del quarto ed ultimo impalcato.

Dal punto di vista finanziario, l'intervento presenta un avanzamento corrispondente all'approvazione del V SAL

Sezione fotografica

In allegato la documentazione fotografica