

## Scheda n. 124

### Progetto n.217542

**Titolo** Intervento di Recupero e Manutenzione Straordinaria di n. 14 alloggi di ERP in Via Isonzo - Scala A - nel Comune di CATANZARO

#### Sezione anagrafica

<b>Asse</b>	09
<b>Priorità d'investimento</b>	9.b
<b>Obiettivo specifico</b>	9.4
<b>Azione</b>	9.4.1
<b>Localizzazione</b>	CATANZARO
<b>Procedura di selezione</b>	Parere di coerenza programmatica con i contenuti dell'Accordo di Partenariato per la programmazione dei Fondi strutturali e di Investimento Europei 2014/2020 e del POR Calabria FESR FSE 2014/2020 - ATERP - Prot. 139131 SIAR del 19/04/2018
<b>Codice procedura di selezione</b>	PDA-1001526
<b>Codice SIURP</b>	217542
<b>CUP</b>	D69J15001570001

<b>Soggetto programmatore</b>	AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONE CALABRIA
<b>Soggetto beneficiario</b>	ATERP CALABRIA
<b>Soggetto destinatario</b>	ATERP CALABRIA

<b>Descrizione sintetica e finalità</b>	Il progetto riguarda la realizzazione di alloggi sociali. Il progetto persegue la finalità di incrementare la disponibilità di alloggi sociali attraverso il potenziamento/recupero di alloggi di proprietà pubblica.
<b>Risultati conseguiti e indicatori</b>	Il progetto contribuisce al popolamento dell'indicatore Abitazioni ripristinate in aree urbane (NUM - Numero ) con un valore target pari a 14 e Superficie oggetto di intervento (MQ - Metri quadrati) con un valore target di 830. Entrambi conseguiti al 100%

#### Sezione avanzamento finanziario

<b>Importo progetto</b>	€ 591.625
<b>Impegni</b>	€ 559.714
<b>Pagamenti</b>	€ 379.766
<b>Spesa certificata</b>	€ 195.978
<b>Avanzamento %</b>	64%

## Sezione avanzamento procedurale

<b>Data inizio</b>	10/04/2017
<b>Data fine prevista</b>	01/12/2018
<b>Data fine effettiva</b>	25/10/2018

## Sezione stato di attuazione

Allo stato attuale, dal punto di vista procedurale, i lavori sono stati ultimati e collaudati in data 25/10/2018, i relativi atti sono in corso di approvazione. L'intervento è consistito nel recupero e ristrutturazione di n. 14 alloggi di un edificio esistente situato in viale Isonzo, scala A. In particolare, i lavori hanno riguardato: il consolidamento della struttura in cemento armato, il ripristino del copri ferro dei prospetti posteriori e anteriori, l'aspirazione dell'acqua dalle fondazioni, la realizzazione dei quadri elettrici e del gas, la fornitura e posa in opera dei rivestimenti interni, la fornitura e la posa in opera degli accessori dei bagni per disabili, la realizzazione delle prese d'aria delle cucine, la modifica delle colonne montanti, l'installazione degli interruttori magnetotermici sulle colonne montanti, la demolizione e il rifacimento dell'intonaco esterno, il ripristino dei pavimenti e dei rivestimenti, il ripristino delle tubazioni dei radiatori e l'installazione degli impianti termici.

## Sezione fotografica

In allegato la documentazione fotografica