

## Scheda n. 137

### Progetto n.217479

**Titolo** Adeguamento strutturale, antisismico, miglioramento impiantistico ed efficientamento energetico dell'edificio scolastico sito nella frazione Sant'Angelo di Drapia

#### Sezione anagrafica

<b>Asse</b>	11
<b>Priorità d'investimento</b>	10.a
<b>Obiettivo specifico</b>	10.7
<b>Azione</b>	10.7.1
<b>Localizzazione</b>	DRAPIA
<b>Procedura di selezione</b>	Interventi di adeguamento strutturale, antisismico ed efficientamento energetico degli edifici scolastici (Avviso pubblico approvato con Decreto Dirigenziale n. 1107 del 23.02.2015) - D.L. n. 104/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 128/2013
<b>Codice procedura di selezione</b>	PDA-1001430
<b>Codice SIURP</b>	217479
<b>CUP</b>	C26J16001060002

<b>Soggetto programmatore</b>	AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONE CALABRIA
<b>Soggetto beneficiario</b>	COMUNE DI DRAPIA
<b>Soggetto destinatario</b>	COMUNE DI DRAPIA

<b>Descrizione sintetica e finalità</b>	Il progetto mira alla riqualificazione degli edifici scolastici del territorio regionale. In particolare il progetto interviene sul secondo lotto di cui è composta la struttura scolastica, con interventi di messa in sicurezza dell'edificio da punto di vista sismico, di miglioramento energetico e tecnologico, e di messa a norma degli impianti (Idrico-sanitario, elettrico, antincendio) tra i quali rientrano interventi per il superamento delle barriere architettoniche.
<b>Risultati conseguiti e indicatori</b>	Il progetto contribuisce al popolamento dell'indicatore Superficie oggetto di intervento (MQ - Metri quadrati ) con un valore target pari a 1220. Allo stato attuale, la rilevazione del dato conseguito risulta in itinere

## Sezione avanzamento finanziario

<b>Importo progetto</b>	€ 786.547
<b>Impegni</b>	€ 786.547
<b>Pagamenti</b>	€ 523.260
<b>Spesa certificata</b>	€ 422.500
<b>Avanzamento %</b>	67%

## Sezione avanzamento procedurale

<b>Data inizio</b>	11/05/2018
<b>Data fine prevista</b>	10/12/2018
<b>Data fine effettiva</b>	Progetto in corso

## Sezione stato di attuazione

I lavori, in corso di realizzazione, hanno riguardato:

- l'adeguamento sismico e strutturale dei lotti A-B-D;
- le opere di drenaggio nel sottosuolo a livello di fondazione e sul perimetro del complesso scolastico per allontanare l'acqua ed escludere l'eventuale umidità di risalita al fine di preservare la struttura.

Nei lotti A, B e D, sono stati eseguiti i ripristini, le divisioni interne, le finiture di intonaci, la rasatura di tutti i paramenti murari e sono stati realizzati i massetti e la pavimentazione del piano terra.

Infine, sono in corso di ultimazione le seguenti lavorazioni:

- la finitura delle facciate esterne;
- il completamento e la messa a norma degli impianti;
- il completamento della pavimentazione nei lotti A e B del piano primo;
- il rivestimento dei servizi igienici al piano primo;
- la sistemazione dell'area esterna.

Dal punto di vista finanziario, l'intervento presenta un avanzamento corrispondente al IV SAL.

## Sezione fotografica

In allegato la documentazione fotografica