

Scheda n. 15

Progetto n. 214405

Titolo Interventi di mitigazione del rischio di frana e di messa in sicurezza nel Comune di Verbicaro - CS-009A/10

Sezione anagrafica

Asse	05
Priorità d'investimento	5.b
Obiettivo specifico	5.1
Azione	5.1.1
Localizzazione	VERBICARO
Procedura di selezione	Accordo di Programma Difesa del Suolo - Delibera Cipe 8/2012
Codice procedura di selezione	PDA-1001339
Codice SIURP	214405
CUP	J85D12000130003

Soggetto programmatore	AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONE CALABRIA
Soggetto beneficiario	AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONE CALABRIA
Soggetto destinatario	COMMISSARIO DISSESTO IDROGEOLOGICO CALABRIA

Descrizione sintetica e finalità	Il progetto mira alla realizzazione di azioni per la messa in sicurezza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera. In particolare, il progetto prevede quattro interventi denominati A, B, C e D. L'intervento A, riguarda la mitigazione del rischio di caduta massi dal pendio sovrastante un tratto della strada regionale Abatemarco. Gli interventi B, C, e D riguardano la mitigazione del movimento franoso che interessa il centro urbano di Verbicaro
Risultati conseguiti e indicatori	Il progetto contribuisce al popolamento dell'indicatore Estensione delle aree soggette a interventi di mitigazione del rischio idrogeologico (HA - Ettari) con un valore target pari a 10. L'indicatore sarà implementato a conclusione dei lavori

Sezione avanzamento finanziario

Importo progetto	€ 1.091.533
Impegni	€ 1.091.533
Pagamenti	€ 770.145
Spesa certificata	€ 770.145
Avanzamento %	71%

Sezione avanzamento procedurale

Data inizio	18/07/2017
Data fine prevista	31/12/2020
Data fine effettiva	Progetto in corso

Sezione stato di attuazione

Dal punto di vista fisico, i lavori sono conclusi. In particolare, sono stati realizzati i seguenti interventi: paratie di pali tirantate, muri di sostegno, una rete tirantata su parete rocciosa. Inoltre, è stata realizzata la pulizia e la regimazione delle acque superficiali e profonde. Dal punto di vista finanziario, è in corso la predisposizione degli atti di approvazione e liquidazione finali da parte della Struttura Commissariale.

Sezione fotografica

In allegato la documentazione fotografica