

## Scheda n. 25

### Progetto n. 214416

**Titolo** Interventi di sistemazione idraulica nella Provincia di Crotone - KR-026A/10

#### Sezione anagrafica

<b>Asse</b>	05
<b>Priorità d'investimento</b>	5.b
<b>Obiettivo specifico</b>	5.1
<b>Azione</b>	5.1.1
<b>Localizzazione</b>	PROVINCIA DI CROTONE
<b>Procedura di selezione</b>	Accordo di Programma Difesa del Suolo - Delibera Cipe 8/2012
<b>Codice procedura di selezione</b>	PDA-1001339
<b>Codice SIURP</b>	214416
<b>CUP</b>	J15D12000120003

<b>Soggetto programmatore</b>	AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONE CALABRIA
<b>Soggetto beneficiario</b>	AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONE CALABRIA
<b>Soggetto destinatario</b>	COMMISSARIO DISSESTO IDROGEOLOGICO CALABRIA

<b>Descrizione sintetica e finalità</b>	Il progetto mira alla realizzazione di azioni per la messa in sicurezza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera. In particolare, il progetto prevede interventi di sistemazione idraulica alla foce del Fiume Tacina con operazioni di pulitura dei detriti e rimozione della vegetazione
<b>Risultati conseguiti e indicatori</b>	Il progetto contribuisce al popolamento degli indicatori "Popolazione beneficiaria di misure di protezione contro le alluvioni con un valore target pari a n. 3.000 ed "Estensione delle aree soggette a interventi di mitigazione del rischio idrogeologico (HA - Ettari) con un valore target pari a 10. Allo stato attuale, la rilevazione del dato conseguito risulta in itinere

#### Sezione avanzamento finanziario

<b>Importo progetto</b>	€ 909.611
<b>Impegni</b>	€ 909.611
<b>Pagamenti</b>	€ 713.470
<b>Spesa certificata</b>	€ 640.648
<b>Avanzamento %</b>	78%

## Sezione avanzamento procedurale

<b>Data inizio</b>	18/07/2017
<b>Data fine prevista</b>	31/12/2020
<b>Data fine effettiva</b>	14/02/2017

## Sezione stato di attuazione

Dal punto di vista fisico, l'intervento risulta concluso e collaudato. In particolare, i lavori eseguiti hanno riguardato la realizzazione di pennelli nell'alveo, la protezione spondale in massi, la pulitura e la centralizzazione dell'alveo. Dal punto di vista finanziario sono stati approvati gli atti finali.

## Sezione fotografica

In allegato la documentazione fotografica