

Scheda n. 54

Progetto n. 215440

Titolo Interventi di sistemazione idraulica nella Provincia di Catanzaro - CZ-041A/10

Sezione anagrafica

Asse	05
Priorità d'investimento	5.b
Obiettivo specifico	5.1
Azione	5.1.1
Localizzazione	PROVINCIA DI CATANZARO
Procedura di selezione	Accordo di Programma Difesa del Suolo - Delibera Cipe 8/2012
Codice procedura di selezione	PDA-1001339
Codice SIURP	215440
CUP	J15D12000210001

Soggetto programmatore	AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONE CALABRIA
Soggetto beneficiario	AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONE CALABRIA
Soggetto destinatario	COMMISSARIO DISSESTO IDROGEOLOGICO CALABRIA

Descrizione sintetica e finalità	Il progetto mira alla realizzazione di azioni per la messa in sicurezza dei territori più esposti a rischio idrogeologico. In particolare, il progetto prevede interventi di sistemazione idraulica del Fiume Savuto e operazioni di protezione spondale con la posa in opera di reti metalliche riempite da pietrame, briglie di collegamento tra i pennelli e muri di contenimento lungo l'argine opposto ai pennelli.
Risultati conseguiti e indicatori	Il progetto contribuisce al popolamento degli indicatori "Popolazione beneficiaria di misure di protezione contro le alluvioni con un valore target pari a n. 3.000 ed "Estensione delle aree soggette a interventi di mitigazione del rischio idrogeologico (HA - Ettari) con un valore target pari a 10. L'indicatore sarà implementato a conclusione dei lavori

Sezione avanzamento finanziario

Importo progetto	€ 2.800.000
Impegni	€ 2.800.000
Pagamenti	€ 850.258
Spesa certificata	€ 506.617
Avanzamento %	30%

Sezione avanzamento procedurale

Data inizio	30/11/2017
Data fine prevista	31/12/2020
Data fine effettiva	Progetto in corso

Sezione stato di attuazione

Dal punto di vista fisico, l'intervento è prossimo alla conclusione. In particolare i lavori eseguiti hanno riguardato i seguenti interventi: il ripristino di una briglia, la risagomatura del tratto della ferrovia lato superiore, la realizzazione di muretti di protezione in sinistra idraulica e di pennelli in destra idraulica. Dal punto di vista finanziario, l'intervento presenta un avanzamento corrispondente all'approvazione dell'ultimo SAL.

Sezione fotografica

In allegato la documentazione fotografica