

## Scheda n. 60

### Progetto n. 215447

**Titolo** Interventi di sistemazione idraulica nella Provincia di Catanzaro - CZ-178B/10

#### Sezione anagrafica

<b>Asse</b>	05
<b>Priorità d'investimento</b>	5.b
<b>Obiettivo specifico</b>	5.1
<b>Azione</b>	5.1.1
<b>Localizzazione</b>	PROVINCIA DI CATANZARO
<b>Procedura di selezione</b>	Accordo di Programma Difesa del Suolo - Delibera Cipe 8/2012
<b>Codice procedura di selezione</b>	PDA-1001339
<b>Codice SIURP</b>	215447
<b>CUP</b>	J55D12000210002

<b>Soggetto programmatore</b>	AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONE CALABRIA
<b>Soggetto beneficiario</b>	AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONE CALABRIA
<b>Soggetto destinatario</b>	COMMISSARIO DISSESTO IDROGEOLOGICO CALABRIA

<b>Descrizione sintetica e finalità</b>	Il progetto mira alla realizzazione di azioni per la messa in sicurezza dei territori più esposti a rischio idrogeologico. In particolare, il progetto prevede interventi urgenti e prioritari per la sistemazione idraulica e la messa in sicurezza mediante operazioni di ripulitura dai detriti e dalla fitta vegetazione lungo l'alveo del Torrente Crocchio
<b>Risultati conseguiti e indicatori</b>	Il progetto contribuisce al popolamento degli indicatori "Popolazione beneficiaria di misure di protezione contro le alluvioni con un valore target pari a n. 3.000 ed "Estensione delle aree soggette a interventi di mitigazione del rischio idrogeologico (HA - Ettari) con un valore target pari a 10. L'indicatore sarà implementato a conclusione dei lavori

#### Sezione avanzamento finanziario

<b>Importo progetto</b>	€ 1.000.000
<b>Impegni</b>	€ 1.000.000
<b>Pagamenti</b>	€ 495.458
<b>Spesa certificata</b>	€ 477.719
<b>Avanzamento %</b>	50%

## Sezione avanzamento procedurale

<b>Data inizio</b>	30/11/2017
<b>Data fine prevista</b>	31/12/2020
<b>Data fine effettiva</b>	Progetto in corso

## Sezione stato di attuazione

Da un punto di vista fisico i lavori sono conclusi e collaudati. Nello specifico, gli interventi eseguiti sul torrente Crocchio sono consistiti: nella realizzazione di difese spondali con massi naturali di pietrame di elevata pezzatura; nella ricostituzione e/o ripresa di difese spondali in terra con protezioni di telo e con alla base gabbioni in rete metallica con rivestimento in PVC e pietrame; nella pulizia e ricalibratura con risagomatura della sezione idraulica del torrente nel tratto interessato dai lavori. Dal punto di vista finanziario è in corso la predisposizione degli atti di approvazione e liquidazione finali da parte della Struttura Commissariale.

## Sezione fotografica

In allegato la documentazione fotografica