

## Scheda n.65

### Progetto n. 215452

**Titolo** Interventi in alveo nella Provincia di Crotone - KR-039A/10

#### Sezione anagrafica

<b>Asse</b>	05
<b>Priorità d'investimento</b>	5.b
<b>Obiettivo specifico</b>	5.1
<b>Azione</b>	5.1.1
<b>Localizzazione</b>	PROVINCIA DI CROTONE
<b>Procedura di selezione</b>	Accordo di Programma Difesa del Suolo - Delibera Cipe 8/2012
<b>Codice procedura di selezione</b>	PDA-1001339
<b>Codice SIURP</b>	215452
<b>CUP</b>	J15D12000200001

<b>Soggetto programmatore</b>	AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONE CALABRIA
<b>Soggetto beneficiario</b>	AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONE CALABRIA
<b>Soggetto destinatario</b>	COMMISSARIO DISSESTO IDROGEOLOGICO CALABRIA

<b>Descrizione sintetica e finalità</b>	Il progetto mira alla realizzazione di azioni per la messa in sicurezza dei territori più esposti a rischio idrogeologico. In particolare, il progetto prevede interventi di sistemazione idraulica in alveo sul Vallone Lamps Papaniciaro
<b>Risultati conseguiti e indicatori</b>	Il progetto contribuisce al popolamento degli indicatori "Popolazione beneficiaria di misure di protezione contro le alluvioni con un valore target pari a n. 3.000 ed "Estensione delle aree soggette a interventi di mitigazione del rischio idrogeologico (HA - Ettari) con un valore target pari a 10. L'indicatore sarà implementato a conclusione dei lavori

#### Sezione avanzamento finanziario

<b>Importo progetto</b>	€ 1.000.000
<b>Impegni</b>	€ 653.346
<b>Pagamenti</b>	€ 576.737
<b>Spesa certificata</b>	€ 547.376
<b>Avanzamento %</b>	58%

## Sezione avanzamento procedurale

<b>Data inizio</b>	30/11/2017
<b>Data fine prevista</b>	31/12/2020
<b>Data fine effettiva</b>	Progetto in corso

## Sezione stato di attuazione

I lavori sono in corso di realizzazione.

Dal punto di vista finanziario, l'intervento presenta un avanzamento corrispondente all'approvazione del 1 SAL.

## Sezione fotografica

[Inserire il link a corredo fotografico]