

Scheda n.83

Progetto n. 218705

Titolo Interventi di mitigazione del rischio nel Comune di Aprigliano - CS-008A/10

Sezione anagrafica

Asse	05
Priorità d'investimento	5.b
Obiettivo specifico	5.1
Azione	5.1.1
Localizzazione	APRIGLIANO
Procedura di selezione	Accordo di Programma Difesa del Suolo - Delibera Cipe 8/2012
Codice procedura di selezione	PDA-1001339
Codice SIURP	218705
CUP	J25D12000110003

Soggetto programmatore	AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONE CALABRIA
Soggetto beneficiario	COMMISSARIO DISSESTO IDROGEOLOGICO CALABRIA
Soggetto destinatario	COMMISSARIO DISSESTO IDROGEOLOGICO CALABRIA

Descrizione sintetica e finalità	Il progetto mira alla realizzazione di azioni per la messa in sicurezza dei territori più esposti a rischio idrogeologico. In particolare, il progetto prevede Interventi di mitigazione del rischio nella frazione Vico nel Comune di Aprigliano mediante la realizzazione di una paratia di pali per il contenimento del movimento franoso e la realizzazione di interventi volti a migliorare la raccolta delle acque metoriche
Risultati conseguiti e indicatori	Il progetto contribuisce al popolamento dell'indicatore Estensione delle aree soggette a interventi di mitigazione del rischio idrogeologico (HA - Ettari) con un valore target pari a 5. L'indicatore sarà implementato a conclusione dei lavori

Sezione avanzamento finanziario

Importo progetto	€ 1.400.000
Impegni	€ 1.174.023
Pagamenti	€ 1.172.503
Spesa certificata	€ 904.080
Avanzamento %	84%

Sezione avanzamento procedurale

Data inizio	23/11/2018
Data fine prevista	31/12/2021
Data fine effettiva	Progetto in corso

Sezione stato di attuazione

Dal punto di vista fisico, i lavori risultano conclusi. In particolare, gli interventi eseguiti hanno riguardato la realizzazione di una paratia di pali di oltre 90 metri e di interventi di canalizzazione e regimazione delle acque superficiali con l'installazione di tubi ARMCO, l'ampliamento di sezioni di canali già esistenti e la separazione delle acque bianche e nere.

Dal punto di vista finanziario, è in corso la predisposizione degli atti di approvazione e liquidazione finali da parte della Struttura Commissariale.

Sezione fotografica

In allegato la documentazione fotografica