

## Scheda n. 115

### Progetto n.217433

**Titolo** Realizzazione di n. 12 alloggi a canone sostenibile nel comune di Rogliano

#### Sezione anagrafica

<b>Asse</b>	09
<b>Priorità d'investimento</b>	9.b
<b>Obiettivo specifico</b>	9.4
<b>Azione</b>	9.4.1
<b>Localizzazione</b>	ROGLIANO
<b>Procedura di selezione</b>	PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE - PRUACS - (DECRETO DEL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI N. 2295 DEL 26/03/2008)
<b>Codice procedura di selezione</b>	PDA-1001524
<b>Codice SIURP</b>	217433
<b>CUP</b>	F59C12000010002

<b>Soggetto programmatore</b>	AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONE CALABRIA
<b>Soggetto beneficiario</b>	COMUNE DI ROGLIANO
<b>Soggetto destinatario</b>	COMUNE DI ROGLIANO

<b>Descrizione sintetica e finalità</b>	Il progetto riguarda la realizzazione di alloggi sociali da concedere in locazione a canone sostenibile. Il progetto persegue la finalità di incrementare la disponibilità di alloggi sociali attraverso il potenziamento/recupero di alloggi di proprietà pubblica.
<b>Risultati conseguiti e indicatori</b>	Il progetto contribuisce al popolamento dell'indicatore Abitazioni ripristinate in aree urbane (NUM - Numero ) con un valore target pari a 12 e Superficie oggetto di intervento (MQ - Metri quadrati) con un valore target di 1.184. Entrambi conseguiti al 100%

#### Sezione avanzamento finanziario

<b>Importo progetto</b>	€ 1.500.000
<b>Impegni</b>	€ 1.500.000
<b>Pagamenti</b>	€ 450.577
<b>Spesa certificata</b>	€ 447.297
<b>Avanzamento %</b>	30%

## Sezione avanzamento procedurale

<b>Data inizio</b>	07/05/2018
<b>Data fine prevista</b>	16/09/2019
<b>Data fine effettiva</b>	Progetto in corso

## Sezione stato di attuazione

Allo stato attuale, dal punto di vista procedurale, i lavori sono stati completati e collaudati. Il progetto ha riguardato due ambiti comunali ben distinti: nell'ambito "A", sono stati realizzati lavori di edilizia residenziale pubblica; nell'ambito "B", sono stati realizzati lavori per l'incremento della dotazione infrastrutturale.

In particolare, i lavori realizzati hanno riguardato: 1) per l'ambito "A", il preliminare consolidamento dell'area e la successiva realizzazione di n. 12 alloggi su due corpi di fabbrica, con le relative opere di urbanizzazione; 2) per l'ambito "B", la riconversione di una tettoia preesistente in locale polifunzionale, mediante lavori di tampognatura perimetrale e la realizzazione di un collegamento con il blocco servizi attraverso un percorso scoperto.

## Sezione fotografica

In allegato la documentazione fotografica