

Scheda n. 117

Progetto n.217449

Titolo PIANO NAZIONALE EDILIZIA ABITATIVA E.R.P. - PROGRAMMA REGIONALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE IN LOCALITÀ MONTEBELTRANO - D.G.R. N. 204 DEL 20.05.2011 - ART. 8 DEL DPCM 16 LUGLIO 2009

Sezione anagrafica

Asse	09
Priorità d'investimento	9.b
Obiettivo specifico	9.4
Azione	9.4.1
Localizzazione	PATERNO CALABRO
Procedura di selezione	PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA DI CUI ALL' 8 DEL D.P.C.M. 16 LUGLIO 2009 (PNEA)
Codice procedura di selezione	PDA-1001525
Codice SIURP	217449
CUP	H37E14000100005

Soggetto programmatore	AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONE CALABRIA
Soggetto beneficiario	COMUNE DI PATERNO CALABRO
Soggetto destinatario	COMUNE DI PATERNO CALABRO

Descrizione sintetica e finalità	Il progetto riguarda la realizzazione di alloggi sociali da concedere in locazione a canone sostenibile. Il progetto persegue la finalità di incrementare la disponibilità di alloggi sociali attraverso il potenziamento/recupero di alloggi di proprietà pubblica.
Risultati conseguiti e indicatori	Il progetto contribuisce al popolamento dell'indicatore Abitazioni ripristinate in aree urbane (NUM - Numero) con un valore target pari a 14. L'indicatore sarà implementato a conclusione dei lavori

Sezione avanzamento finanziario

Importo progetto	€ 1.589.200
Impegni	€ 1.589.200
Pagamenti	€ 1.283.300
Spesa certificata	€ 365.827
Avanzamento %	81%

Sezione avanzamento procedurale

Data inizio	09/05/2018
Data fine prevista	11/04/2020
Data fine effettiva	Progetto in corso

Sezione stato di attuazione

Allo stato attuale, i lavori sono quasi completati.

L'intervento progettuale è costituito da due distinti edifici, due "Palazzine" del tipo a "blocco": Palazzina 1) e Palazzina 2), composte da quattordici alloggi, con tre distinte tipologie distributive che sono presenti sia al primo piano che al secondo. Al piano terra di entrambe le Palazzine è previsto un solo alloggio. Gli alloggi sono stati realizzati esternamente ed internamente e sono dotate di impianti, pavimenti ed infissi. Per l'ultimazione dei lavori rimane da sistemare l'area esterna e la pavimentazione esterna.

Dal punto di vista finanziario, l'intervento presenta un avanzamento corrispondente all'approvazione del VII SAL.

Sezione fotografica

In allegato la documentazione fotografica