

Scheda n. 122

Progetto n.217540

Titolo Intervento di Nuova Costruzione per complessivi n. 12 alloggi di ERP in Località Savutano nel Comune di LAMEZIA TERME

Sezione anagrafica

Asse	09
Priorità d'investimento	9.b
Obiettivo specifico	9.4
Azione	9.4.1
Localizzazione	LAMEZIA TERME
Procedura di selezione	Parere di coerenza programmatica con i contenuti dell'Accordo di Partenariato per la programmazione dei Fondi strutturali e di Investimento Europei 2014/2020 e del POR Calabria FESR FSE 2014/2020 - ATERP - Prot. 139131 SIAR del 19/04/2018
Codice procedura di selezione	PDA-1001526
Codice SIURP	217540
CUP	D89C12000070001

Soggetto programmatore	AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONE CALABRIA
Soggetto beneficiario	ATERP CALABRIA
Soggetto destinatario	ATERP CALABRIA

Descrizione sintetica e finalità	Il progetto riguarda la realizzazione di alloggi sociali. Il progetto persegue la finalità di incrementare la disponibilità di alloggi sociali attraverso il potenziamento/recupero di alloggi di proprietà pubblica.
Risultati conseguiti e indicatori	Il progetto contribuisce al popolamento dell'indicatore Abitazioni ripristinate in aree urbane (NUM - Numero) con un valore target pari a 12 e Superficie oggetto di intervento (MQ - Metri quadrati) con un valore target di 1.465. Entrambi conseguiti al 100%

Sezione avanzamento finanziario

Importo progetto	€ 1.583.286
Impegni	€ 1.515.046
Pagamenti	€ 757.002
Spesa certificata	€ 713.104
Avanzamento %	48%

Sezione avanzamento procedurale

Data inizio	18/05/2018
Data fine prevista	24/02/2018
Data fine effettiva	Progetto in corso

Sezione stato di attuazione

Allo stato attuale, dal punto di vista procedurale, i lavori sono stati completati. L'intervento ha riguardato la costruzione di un nuovo edificio per complessivi n. 12 alloggi. Nello specifico, sono stati realizzati: i lavori di scavo, le fondazioni e la struttura di elevazione, i vespai e gli isolamenti/impermeabilizzazioni, le finiture esterne ed interne, le murature e i tramezzi, i rivestimenti, gli intonaci esterni ed interni, gli infissi, le pitturazioni esterne ed interne, gli impianti idrici, elettrici e termici, la fornitura e posa in opera di pavimenti e rivestimenti, il vano scale. Dal punto di vista finanziario, l'intervento presenta un avanzamento corrispondente all'approvazione del VII SAL.

Sezione fotografica

In allegato la documentazione fotografica