

Scheda n. 123

Progetto n.217541

Titolo Intervento di Recupero e Manutenzione Straordinaria di n. 12 alloggi di ERP in Via Isonzo - Scala D - nel Comune di CATANZARO

Sezione anagrafica

Asse	09
Priorità d'investimento	9.b
Obiettivo specifico	9.4
Azione	9.4.1
Localizzazione	CATANZARO
Procedura di selezione	Parere di coerenza programmatica con i contenuti dell'Accordo di Partenariato per la programmazione dei Fondi strutturali e di Investimento Europei 2014/2020 e del POR Calabria FESR FSE 2014/2020 - ATERP - Prot. 139131 SIAR del 19/04/2018
Codice procedura di selezione	PDA-1001526
Codice SIURP	217541
CUP	D69J15001600001

Soggetto programmatore	AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONE CALABRIA
Soggetto beneficiario	ATERP CALABRIA
Soggetto destinatario	ATERP CALABRIA

Descrizione sintetica e finalità	Il progetto riguarda la realizzazione di alloggi sociali. Il progetto persegue la finalità di incrementare la disponibilità di alloggi sociali attraverso il potenziamento/recupero di alloggi di proprietà pubblica.
Risultati conseguiti e indicatori	Il progetto contribuisce al popolamento degli indicatori "Abitazioni ripristinate in aree urbane (NUM - Numero)" con un valore target pari a 12 e "Superficie oggetto di intervento (MQ - Metri quadrati)" con un valore target di 1.016. Entrambi conseguiti al 100%

Sezione avanzamento finanziario

Importo progetto	€ 1.044.658
Impegni	€ 988.876
Pagamenti	€ 659.957
Spesa certificata	€ 591.829
Avanzamento %	63%

Sezione avanzamento procedurale

Data inizio	12/06/2017
Data fine prevista	11/12/2018
Data fine effettiva	22/01/2018

Sezione stato di attuazione

Allo stato attuale, dal punto di vista procedurale, i lavori sono stati ultimati e collaudati in data 22/01/2018, i relativi sono in corso di approvazione. L'intervento è consistito nel recupero e ristrutturazione di n. 12 alloggi di un edificio esistente situato in viale Isonzo, scala D. In particolare, i lavori hanno riguardato: il conferimento e lo smaltimento di materiale di vario genere rinvenuto nel piazzale antistante, il consolidamento della struttura in cemento armato dei prospetti e del vano scala, l'aspirazione dell'acqua dalle fondazioni, la realizzazione dei quadri elettrici e del gas, la fornitura e posa in opera dei rivestimenti interni, la fornitura e la posa in opera degli accessori dei bagni per disabili, la realizzazione delle prese d'aria delle cucine, la modifica delle tubazioni delle colonne montanti, l'installazione degli interruttori magnetotermici sulle colonne montanti, la demolizione e il rifacimento dell'intonaco esterno, la demolizione e il rifacimento della muratura del vano ascensori, il ripristino delle tubazioni dei radiatori e l'installazione delle caldaie a condensazione.

Sezione fotografica

In allegato la documentazione fotografica