

## Scheda n. 129

### Progetto n.217547

**Titolo** Lavori di demolizione di n. 2 fabbricati e realizzazione di n. 1 fabbricato per complessivi n. 24 alloggi in località Pietà nel Comune di PIZZO CALABRO (VV)

#### Sezione anagrafica

<b>Asse</b>	09
<b>Priorità d'investimento</b>	9.b
<b>Obiettivo specifico</b>	9.4
<b>Azione</b>	9.4.1
<b>Localizzazione</b>	PIZZO
<b>Procedura di selezione</b>	Parere di coerenza programmatica con i contenuti dell'Accordo di Partenariato per la programmazione dei Fondi strutturali e di Investimento Europei 2014/2020 e del POR Calabria FESR FSE 2014/2020 - ATERP - Prot. 139131 SIAR del 19/04/2018
<b>Codice procedura di selezione</b>	PDA-1001526
<b>Codice SIURP</b>	217547
<b>CUP</b>	J29C12000100002

<b>Soggetto programmatore</b>	AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONE CALABRIA
<b>Soggetto beneficiario</b>	ATERP CALABRIA
<b>Soggetto destinatario</b>	ATERP CALABRIA

<b>Descrizione sintetica e finalità</b>	Il progetto riguarda la realizzazione di alloggi sociali da concedere in locazione a canone sostenibile. Il progetto persegue la finalità di incrementare la disponibilità di alloggi sociali attraverso il potenziamento/recupero di alloggi di proprietà pubblica.
<b>Risultati conseguiti e indicatori</b>	Il progetto contribuisce al popolamento dell'indicatore Abitazioni ripristinate in aree urbane (NUM - Numero ) con un valore target pari a 24 e Superficie oggetto di intervento (MQ - Metri quadrati) con un valore target di 2.499. L'indicatore sarà implementato a conclusione dei lavori

#### Sezione avanzamento finanziario

<b>Importo progetto</b>	€ 4.039.934
<b>Impegni</b>	€ 3.327.777
<b>Pagamenti</b>	€ 2.589.840
<b>Spesa certificata</b>	€ 2.589.321
<b>Avanzamento %</b>	64%

## Sezione avanzamento procedurale

<b>Data inizio</b>	18/05/2018
<b>Data fine prevista</b>	28/02/2019
<b>Data fine effettiva</b>	Progetto in corso

## Sezione stato di attuazione

I lavori in corso di ultimazione, allo stato attuale sono stati emessi emessi n. 10 SAL con un avanzamento dei lavori di circa il 94%. L'intervento è consistito nella demolizione di 2 fabbricati e la realizzazione di un fabbricato per complessivi 24 alloggi. I lavori hanno riguardato la demolizione degli edifici esistenti, lavori di scavo e rinterri, il trasporto e il conferimento dei materiali in discarica, la realizzazione di fondazioni e della struttura di elevazione corpo A, B, C, finiture, coperture, vespai, isolamenti/impermeabilizzazioni, murature e tramezzi, rivestimenti, intonaci esterni ed interni, infissi, pitturazioni esterne ed interne, la realizzazione di impianti idrici, elettrici e termici, sistemazione esterna.

## Sezione fotografica

In allegato la documentazione fotografica