

Scheda n. 6

Progetto n. 214395

Titolo Completamento degli interventi di consolidamento nel Comune di Squillace - CZ-161B/10

Sezione anagrafica

Asse	05
Priorità d'investimento	5.b
Obiettivo specifico	5.1
Azione	5.1.1
Localizzazione	SQUILLACE
Procedura di selezione	Accordo di Programma Difesa del Suolo - Delibera Cipe 8/2012
Codice procedura di selezione	PDA-1001339
Codice SIURP	214395
CUP	J85D12000320002

Soggetto programmatore	AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONE CALABRIA
Soggetto beneficiario	AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONE CALABRIA
Soggetto destinatario	COMMISSARIO DISSESTO IDROGEOLOGICO CALABRIA

Descrizione sintetica e finalità	Il progetto mira alla realizzazione di azioni per la messa in sicurezza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera. In particolare, il progetto prevede la realizzazione di opere di consolidamento e completamento per la messa in sicurezza del centro abitato nel comune di Squillace e nella fattispecie: lavori di consolidamento con gabbionate, sistema di raccolta acque meteoriche, muri di contenimento e rete paramassi
Risultati conseguiti e indicatori	Il progetto contribuisce al popolamento dell'indicatore Estensione delle aree soggette a interventi di mitigazione del rischio idrogeologico (HA - Ettari) con un valore target pari a 10. L'indicatore sarà implementato a conclusione dei lavori

Sezione avanzamento finanziario

Importo progetto	€ 1.819.222
Impegni	€ 1.448.241
Pagamenti	€ 1.187.299
Spesa certificata	€ 1.191.486
Avanzamento %	65%

Sezione avanzamento procedurale

Data inizio	18/07/2017
Data fine prevista	31/12/2020
Data fine effettiva	Progetto in corso

Sezione stato di attuazione

Dal punto di vista fisico, i lavori sono in fase di conclusione. Nel dettaglio sono state realizzate n. 3 briglie in gabbioni, gabbionature a protezione delle opere a rete, canalette di scolo per la regimentazione delle acque superficiali, muri su pali e paratie.

Sezione fotografica

In allegato la documentazione fotografica