

Scheda n.62

Progetto n. 215449

Titolo Interventi di sistemazione idraulica nella Provincia di Reggio Calabria - RC-170B/10

Sezione anagrafica

Asse	05
Priorità d'investimento	5.b
Obiettivo specifico	5.1
Azione	5.1.1
Localizzazione	PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Procedura di selezione	Accordo di Programma Difesa del Suolo - Delibera Cipe 8/2012
Codice procedura di selezione	PDA-1001339
Codice SIURP	215449
CUP	J35D12000310002

Soggetto programmatore	AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONE CALABRIA
Soggetto beneficiario	AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONE CALABRIA
Soggetto destinatario	COMMISSARIO DISSESTO IDROGEOLOGICO CALABRIA

Descrizione sintetica e finalità	Il progetto mira alla realizzazione di azioni per la messa in sicurezza dei territori più esposti a rischio idrogeologico. In particolare, il progetto prevede operazioni di pulitura e di sistemazione idraulica dell'alveo della Fiumara Calopinace
Risultati conseguiti e indicatori	Il progetto contribuisce al popolamento degli indicatori "Popolazione beneficiaria di misure di protezione contro le alluvioni con un valore target pari a n. 3.000 ed "Estensione delle aree soggette a interventi di mitigazione del rischio idrogeologico (HA - Ettari) con un valore target pari a 10. L'indicatore sarà implementato a conclusione dei lavori

Sezione avanzamento finanziario

Importo progetto	€ 2.000.000
Impegni	€ 1.179.316
Pagamenti	€ 544.156
Spesa certificata	€ 544.157
Avanzamento %	27%

Sezione avanzamento procedurale

Data inizio	30/11/2017
Data fine prevista	31/12/2020
Data fine effettiva	Progetto in corso

Sezione stato di attuazione

I lavori sono in corso di realizzazione.

Dal punto di vista finanziario, l'intervento presenta un avanzamento corrispondente all'approvazione del 2 SAL.

Sezione fotografica

[Inserire il link a corredo fotografico]