

## Scheda n. 74

### Progetto n. 217635

**Titolo** Interventi di sistemazione idraulica nella Provincia di Catanzaro - CZ-066A/10

#### Sezione anagrafica

<b>Asse</b>	05
<b>Priorità d'investimento</b>	5.b
<b>Obiettivo specifico</b>	5.1
<b>Azione</b>	5.1.1
<b>Localizzazione</b>	PROVINCIA DI CATANZARO
<b>Procedura di selezione</b>	Accordo di Programma Difesa del Suolo - Delibera Cipe 8/2012
<b>Codice procedura di selezione</b>	PDA-1001339
<b>Codice SIURP</b>	217635
<b>CUP</b>	J65D12000170001

<b>Soggetto programmatore</b>	AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONE CALABRIA
<b>Soggetto beneficiario</b>	AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONE CALABRIA
<b>Soggetto destinatario</b>	COMMISSARIO DISSESTO IDROGEOLOGICO CALABRIA

<b>Descrizione sintetica e finalità</b>	Il progetto mira alla realizzazione di azioni per la messa in sicurezza dei territori più esposti a rischio idrogeologico. In particolare, il progetto prevede interventi di sistemazione idraulica del tratto focale del Fiume Corace nel Comune di Catanzaro mediante la rimozione dei detriti e della fitta vegetazione di canneti e arbusti lungo il percorso naturale del fiume
<b>Risultati conseguiti e indicatori</b>	Il progetto contribuisce al popolamento degli indicatori "Popolazione beneficiaria di misure di protezione contro le alluvioni con un valore target pari a n. 1.000 ed "Estensione delle aree soggette a interventi di mitigazione del rischio idrogeologico (HA - Ettari) con un valore target pari a 10. Allo stato attuale, la rilevazione del dato conseguito risulta in itinere

#### Sezione avanzamento finanziario

<b>Importo progetto</b>	€ 798.645
<b>Impegni</b>	€ 800.000
<b>Pagamenti</b>	€ 492.713
<b>Spesa certificata</b>	€ 492.713
<b>Avanzamento %</b>	62%

## Sezione avanzamento procedurale

<b>Data inizio</b>	05/06/2018
<b>Data fine prevista</b>	31/12/2020
<b>Data fine effettiva</b>	02/08/2018

## Sezione stato di attuazione

Dal punto di vista fisico, l'intervento risulta concluso e collaudato. Gli interventi realizzati hanno riguardato: la protezione spondale con argini, la pulitura del tratto fociale e anche la confluenza della fiumarella di Borgia. Dal punto di vista finanziario sono stati approvati gli atti finali.

## Sezione fotografica

In allegato la documentazione fotografica