

## Scheda n. 92

### Progetto n.215733

**Titolo** Intervento integrato per il completamento delle opere di difesa costiera e ricostruzione del litorale (litorale di Paola – Porto di Cetraro) - ECI13

#### Sezione anagrafica

<b>Asse</b>	05
<b>Priorità d'investimento</b>	5.b
<b>Obiettivo specifico</b>	5.1
<b>Azione</b>	5.1.1
<b>Localizzazione</b>	ACQUAPPESA
<b>Procedura di selezione</b>	Accordo di Programma Quadro Rafforzato "Difesa del Suolo - Erosione delle coste". - Delibera CIPE 87/2012
<b>Codice procedura di selezione</b>	PDA-1001421
<b>Codice SIURP</b>	215733
<b>CUP</b>	J43B12000530001

<b>Soggetto programmatore</b>	AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONE CALABRIA
<b>Soggetto beneficiario</b>	AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONE CALABRIA
<b>Soggetto destinatario</b>	AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONE CALABRIA

<b>Descrizione sintetica e finalità</b>	Il progetto mira alla realizzazione di azioni per la messa in sicurezza dei territori più esposti a rischio di erosione costiera. Il progetto nel suo complesso prevede la messa in sicurezza delle aree a rischio erosione costiera ed il ripascimento e la ricostituzione delle spiagge di quattro tratti di costa di diverso comune ed esattamente, Cetraro, Acquappesa, Guardia Piemontese e Marina di Fuscaldo nell'area compresa tra il litorale di Paola ed il Porto di Cetraro
<b>Risultati conseguiti e indicatori</b>	Il progetto contribuisce al popolamento dell'indicatore Lunghezza delle coste soggette a interventi di mitigazione del rischio di erosione costiera con un valore target pari a 3, conseguito al 100%

#### Sezione avanzamento finanziario

<b>Importo progetto</b>	€ 4.000.000
<b>Impegni</b>	€ 4.000.000
<b>Pagamenti</b>	€ 3.071.969
<b>Spesa certificata</b>	€ 3.071.969
<b>Avanzamento %</b>	77%

## Sezione avanzamento procedurale

<b>Data inizio</b>	12/12/2017
<b>Data fine prevista</b>	31/12/2020
<b>Data fine effettiva</b>	Progetto in corso

## Sezione stato di attuazione

Dal punto di vista procedurale i lavori risultano conclusi e nel dettaglio sono stati realizzati i seguenti interventi:

- nel territorio di Fuscaldo: n. 7 pennelli emergenti; n. 1 scogliera "T" semi-sommersa; un ripascimento con circa 16.300 mc di sabbia versati;
- nel territorio di Guardia Piemontese: n. 1 pennello emergente; n. 2 pennelli semi-sommersi; n. 1 tratto di soffolta; un ripascimento con circa 16.300 mc di sabbia versati;
- nel territorio di Acquappesa: n. 1 barriera a "T" semi-sommersa; n. 1 prolungamento scogliera semi-sommersa; un ripascimento con circa 16.300 mc di sabbia versati;
- nel territorio di Cetraro: n. 1 barriera a "T" semi-sommersa; n. 2 pennelli emergenti; un ripascimento con circa 16.300 mc di sabbia versati.

Dal punto di vista finanziario è in itinere l'approvazione e la liquidazione dello stato finale.

## Sezione fotografica

In allegato la documentazione fotografica