

Scheda n. 126

Progetto n.217544

Titolo Intervento di Recupero e Manutenzione Straordinaria di n. 14 alloggi di ERP in Via Isonzo - Scala C - nel Comune di CATANZARO

Sezione anagrafica

Asse	09
Priorità d'investimento	9.b
Obiettivo specifico	9.4
Azione	9.4.1
Localizzazione	CATANZARO
Procedura di selezione	Parere di coerenza programmatica con i contenuti dell'Accordo di Partenariato per la programmazione dei Fondi strutturali e di Investimento Europei 2014/2020 e del POR Calabria FESR FSE 2014/2020 - ATERP - Prot. 139131 SIAR del 19/04/2018
Codice procedura di selezione	PDA-1001526
Codice SIURP	217544
CUP	D69J15001590001

Soggetto programmatore	AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONE CALABRIA
Soggetto beneficiario	ATERP CALABRIA
Soggetto destinatario	ATERP CALABRIA

Descrizione sintetica e finalità	Il progetto riguarda la realizzazione di 14 alloggi sociali. Il progetto persegue la finalità di incrementare la disponibilità di alloggi sociali attraverso il potenziamento/recupero di alloggi di proprietà pubblica.
Risultati conseguiti e indicatori	Il progetto contribuisce al popolamento dell'indicatore Abitazioni ripristinate in aree urbane (NUM - Numero) con un valore target pari a 14 e Superficie oggetto di intervento (MQ - Metri quadrati) con un valore target di 1.176. Entrambi conseguiti al 100%

Sezione avanzamento finanziario

Importo progetto	€ 998.440
Impegni	€ 997.081
Pagamenti	€ 597.171
Spesa certificata	€ 537.200
Avanzamento %	60%

Sezione avanzamento procedurale

Data inizio	08/05/2017
Data fine prevista	30/07/2018
Data fine effettiva	14/02/2018

Sezione stato di attuazione

Allo stato attuale, dal punto di vista procedurale, i lavori sono stati ultimati e collaudati in data 14/02/2018, i relativi atti sono in corso di approvazione. L'intervento è consistito nel recupero e ristrutturazione di n. 14 alloggi di un edificio esistente situato in viale Isonzo, scala C. In particolare, i lavori hanno riguardato: il consolidamento della struttura in cemento armato, il ripristino del copri ferro dei prospetti posteriori e anteriori, l'aspirazione dell'acqua dalle fondazioni, la realizzazione dei quadri elettrici e gas, la fornitura e la posa in opera dei rivestimenti interni, la fornitura e la posa in opera degli accessori dei bagni per disabili, la realizzazione delle prese d'aria delle cucine, la modifica delle colonne montanti, l'installazione degli interruttori magnetotermici sulle colonne montanti, la demolizione e il rifacimento dell'intonaco esterno, il ripristino dei pavimenti e dei rivestimenti, il ripristino delle tubazioni dei radiatori e l'installazione degli impianti termici.

Sezione fotografica

In allegato la documentazione fotografica