

## Scheda n. 127

### Progetto n.217545

**Titolo** Intervento di Recupero e Manutenzione Straordinaria di n. 25 alloggi di ERP in Via Monte Rosa nel Comune di AMANTEA (CS)

#### Sezione anagrafica

<b>Asse</b>	09
<b>Priorità d'investimento</b>	9.b
<b>Obiettivo specifico</b>	9.4
<b>Azione</b>	9.4.1
<b>Localizzazione</b>	AMANTEA
<b>Procedura di selezione</b>	Parere di coerenza programmatica con i contenuti dell'Accordo di Partenariato per la programmazione dei Fondi strutturali e di Investimento Europei 2014/2020 e del POR Calabria FESR FSE 2014/2020 - ATERP - Prot. 139131 SIAR del 19/04/2018
<b>Codice procedura di selezione</b>	PDA-1001526
<b>Codice SIURP</b>	217545
<b>CUP</b>	D99G17001640005

<b>Soggetto programmatore</b>	AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONE CALABRIA
<b>Soggetto beneficiario</b>	ATERP CALABRIA
<b>Soggetto destinatario</b>	ATERP CALABRIA

<b>Descrizione sintetica e finalità</b>	Il progetto riguarda la realizzazione di alloggi sociali. Il progetto persegue la finalità di incrementare la disponibilità di alloggi sociali attraverso il potenziamento/recupero di alloggi di proprietà pubblica.
<b>Risultati conseguiti e indicatori</b>	Il progetto contribuisce al popolamento dell'indicatore Abitazioni ripristinate in aree urbane (NUM - Numero) con un valore target pari a 25. L'indicatore sarà implementato a conclusione dei lavori

#### Sezione avanzamento finanziario

<b>Importo progetto</b>	€ 952.256
<b>Impegni</b>	€ 809.906
<b>Pagamenti</b>	€ 176.150
<b>Spesa certificata</b>	€ 176.150
<b>Avanzamento %</b>	18%

## Sezione avanzamento procedurale

<b>Data inizio</b>	18/05/2018
<b>Data fine prevista</b>	30/12/2019
<b>Data fine effettiva</b>	Progetto in corso

## Sezione stato di attuazione

Dal punto di vista fisico l'intervento presenta un avanzamento pari al 48% e i lavori svolti sinora hanno riguardato:

- il rifacimento dei solai di copertura con nuovo manto di tipo coibentato;
- la rimozione e posa in opera di nuovi elementi di completamento delle coperture in lattoneria;
- la rimozione e rifacimento degli infissi esterni;
- la rimozione del cls ammalorato e ripristino dello stesso con asportazione degli strati carbonatati, pulizia delle armature, passivazione delle stesse e ricostruzione del copriferro con malta tixotropica antiritiro;
- la posa in opera di isolamento termico a cappotto esterno con pannelli di EPS dello spessore di cm.6;
- la rasatura colorata delle facciate esterne;
- la posa in opera di nuove ringhiere in acciaio zincato per i balconi esterni;
- le opere edili complementari di finitura.

## Sezione fotografica

In allegato la documentazione fotografica