

Scheda n. 131

Progetto n.215750

Titolo Adeguamento sismico del Liceo Scientifico L. Da Vinci

Sezione anagrafica

Asse	11
Priorità d'investimento	10.a
Obiettivo specifico	10.7
Azione	10.7.1
Localizzazione	PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Procedura di selezione	Edilizia scolastica - Patto per lo sviluppo della Regione Calabria (ex POR 2007/2013) - Delibera CIPE 26/2016 "FSC 2014/2020 Piano per il Mezzogiorno"
Codice procedura di selezione	PDA-1001425
Codice SIURP	215750
CUP	B36E10001660009

Soggetto programmatore	AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONE CALABRIA
Soggetto beneficiario	CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Soggetto destinatario	CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

Descrizione sintetica e finalità	Il progetto mira alla riqualificazione degli edifici scolastici del territorio regionale. In particolare il progetto prevede l'adeguamento, la messa in sicurezza e la rifunzionalizzazione del Liceo Scientifico L. da Vinci di Reggio di Calabria attraverso la demolizione e successiva ricostruzione di uno dei corpi che compongono la scuola (Corpo 2).
Risultati conseguiti e indicatori	Il progetto contribuisce al popolamento dell'indicatore Superficie oggetto di intervento (MQ - Metri quadrati) con un valore target pari a 2.539, conseguito al 100%

Sezione avanzamento finanziario

Importo progetto	€ 2.500.000
Impegni	€ 2.500.000
Pagamenti	€ 1.729.534
Spesa certificata	€ 1.723.734
Avanzamento %	69%

Sezione avanzamento procedurale

Data inizio	14/12/2017
Data fine prevista	30/06/2019
Data fine effettiva	21/06/2019

Sezione stato di attuazione

Dal punto di vista fisico, i lavori sono stati ultimati il 14/09/2018. L'intervento presenta il Collaudo tecnico amministrativo del 12/06/2019; è in itinere la rendicontazione del saldo finale.

I lavori realizzati riguardano interventi di adeguamento sismico del plesso scolastico, mediante demolizione e successiva ricostruzione del corpo di fabbrica ortogonale alle vie Possidonea e Aschenez.

Il suddetto corpo di fabbrica, inizialmente costituito da due piani fuori terra su di un terrapieno alla quota di via Possidonea è stato realizzato su 4 piani fuori terra, previo sbancamento del terrapieno esistente per il raggiungimento della quota del cortile degli altri due corpi di fabbrica costituenti l'intero complesso scolastico, conferendo inoltre un'uniformità formale al prospetto su via Possidonea.

E' stata ricostruita per intero la struttura, rifinite le facciate esterne e resi fruibili e funzionanti i due piani preesistenti, lasciando allo stato non rifinito l'interno del piano terra e parte del quarto piano.

Sezione fotografica

In allegato la documentazione fotografica