

Scheda n.13

Progetto n. 214403

Titolo Interventi di mitigazione del rischio di frana e di messa in sicurezza nel Comune di Carolei - CS-114B/10

Sezione anagrafica

Asse	05
Priorità d'investimento	5.b
Obiettivo specifico	5.1
Azione	5.1.1
Localizzazione	CAROLEI
Procedura di selezione	Accordo di Programma Difesa del Suolo - Delibera Cipe 8/2012
Codice procedura di selezione	PDA-1001339
Codice SIURP	214403
CUP	J75D12000330002

Soggetto programmatore	AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONE CALABRIA
Soggetto beneficiario	AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONE CALABRIA
Soggetto destinatario	COMMISSARIO DISSESTO IDROGEOLOGICO CALABRIA

Descrizione sintetica e finalità	Il progetto mira alla realizzazione di azioni per la messa in sicurezza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera. In particolare, il progetto prevede i seguenti interventi: la pulizia della vegetazione infestante che si sviluppa a ridosso di Via Roma, il disaggio di tutte le masse instabili e la realizzazione di un muro di sostegno; la creazione di un sistema captazione delle acque superficiali, con l'inserimento di trincee drenanti realizzate in pannelli ad alta permeabilità in Via Napoli, la realizzazione di opere di captazione e allontanamento delle acque dalla parte attiva della frana ed, infine, il consolidamento del muro di contenimento esistente a valle di Case Barone
Risultati conseguiti e indicatori	Il progetto contribuisce al popolamento dell'indicatore Estensione delle aree soggette a interventi di mitigazione del rischio idrogeologico (HA - Ettari) con un valore target pari a 10. Allo stato attuale, la rilevazione del dato conseguito risulta in itinere

Sezione avanzamento finanziario

Importo progetto	€ 909.611
Impegni	€ 909.611
Pagamenti	€ 530.959
Spesa certificata	€ 479.297
Avanzamento %	58%

Sezione avanzamento procedurale

Data inizio	18/07/2017
Data fine prevista	31/12/2020
Data fine effettiva	01/03/2018

Sezione stato di attuazione

Dal punto di vista fisico, l'intervento risulta concluso e collaudato. In particolare, i lavori eseguiti, in località Monache, hanno riguardato la demolizione di un fabbricato pericolante, la realizzazione di paratie di protezione dei fabbricati con muri su pali, l'inserimento di trincee drenanti con canali a monte e a valle; mentre nel centro abitato gli interventi attuati hanno riguardato la realizzazione di drenaggi a monte e di un muro su pali a protezione dei fabbricati ed infine la demolizione e la ricostruzione di un muro di protezione. Dal punto di vista finanziario sono stati approvati gli atti finali.

Sezione fotografica

In allegato la documentazione fotografica