



POR CALABRIA FESR FSE 2014-2020

COMITATO DI SORVEGLIANZA

5 novembre 2021

Punto 2 dell'OdG

Stato di attuazione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020
e principali risultati

SOMMARIO

1	STATO DI ATTUAZIONE DEL POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020	3
1.1	Premessa	3
1.2	Spese certificate al 30 giugno 2021 e target di spesa al 31 dicembre 2021	7
1.3	Previsioni di spesa 2021-2022.....	10
1.4	Misure attivate per fronteggiare l'emergenza Covid-19	12
1.4.1	<i>Quadro generale</i>	<i>12</i>
1.4.2	<i>Stato di attuazione delle procedure attivate per fronteggiare l'emergenza Covid-19</i>	<i>12</i>
1.5	Attuazione delle Strategie Territoriali. Centri urbani di livello regionale	17
1.6	Attuazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) in Calabria.....	21
2	STATO DI ATTUAZIONE DEGLI ASSI COFINANZIATI DAL FESR	23
2.1	Stato di attuazione degli Assi cofinanziati dal FESR	23
	<i>Asse 1 - Promozione della Ricerca e dell'Innovazione</i>	<i>23</i>
	<i>Asse 2 - Sviluppo dell'Agenda Digitale</i>	<i>25</i>
	<i>Asse 3 - Competitività dei Sistemi Produttivi</i>	<i>27</i>
	<i>Asse 4 - Efficienza Energetica e Mobilità Sostenibile</i>	<i>30</i>
	<i>Asse 5 - Prevenzione dei Rischi</i>	<i>32</i>
	<i>Asse 6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale</i>	<i>33</i>
	<i>Asse 7 - Sviluppo delle Reti di Mobilità Sostenibile</i>	<i>37</i>
	<i>Asse 9 - Inclusione Sociale.....</i>	<i>39</i>
	<i>Asse 11 Istruzione e formazione</i>	<i>41</i>
	<i>Asse 14 - Assistenza Tecnica</i>	<i>42</i>
2.2	Stato di attuazione degli Assi cofinanziati dal FSE	44
	<i>Asse 8 – Promozione dell'occupazione sostenibile e di qualità.....</i>	<i>44</i>
	<i>Asse 10 – Inclusione sociale.....</i>	<i>46</i>
	<i>Asse 12 – Istruzione e Formazione.....</i>	<i>48</i>
	<i>Asse 13 - Capacità Istituzionale</i>	<i>51</i>

1 Stato di attuazione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020

1.1 Premessa

Il Programma, nella sua formulazione originaria, prevedeva una dotazione finanziaria complessiva di 2.378,9 milioni di euro, così articolata: 2.039,8 milioni di euro in favore dei dieci Assi cofinanziati dal FESR; 339,1 milioni di euro in favore dei quattro Assi cofinanziati dal FSE.

Nell'ambito del complesso processo di revisione cui è stato sottoposto il Programma nel corso del 2020 - culminato poi con l'adozione della decisione comunitaria di approvazione (C(2020) 8335 del 24 novembre 2020) - si è proceduto alla riduzione del cofinanziamento nazionale in coerenza con quanto riportato nella Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 in materia di programmazione degli interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014-2020.

Per effetto della rideterminazione dei tassi di cofinanziamento comunitario e nazionale, il valore complessivo del Programma è passato da 2.378,9 milioni di euro a 2.260,5 milioni di euro con una riduzione di 118,4 milioni di euro che saranno destinati al Programma complementare Calabria (POC).

A fronte, quindi, del nuovo piano finanziario i principali parametri finanziari, registrati su SFC al 18/10/2021, registrano i seguenti valori:

- a) costo ammesso delle operazioni selezionate, 2.613,2 milioni di euro (115,6% della dotazione finanziaria);
- b) spesa ammissibile dichiarata dai beneficiari, 1.055,7 milioni di euro (46,7% della dotazione finanziaria).

Tra i due fondi, il FESR è quello che registra valori maggiormente significativi in termini di costo ammesso delle operazioni selezionate (124% della dotazione finanziaria). Per quanto riguarda la spesa pubblica ammissibile, invece, il FSE - grazie all'apporto dell'iniziativa COVID "Avviso pubblico per la presentazione di domande di accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga ex art. 22 D.L. n. 18 del 17.03.2020", a valere sull'azione 8.6.1, per un importo pari a 63 milioni di euro - per la prima volta, registra un valore più alto rispetto a quello degli Assi cofinanziati dal FESR (pari al 48,9% della dotazione finanziaria).

Con riferimento agli Assi FESR, si segnalano le performance dei seguenti Assi: l'Asse 7 "*Sviluppo delle Reti di Mobilità Sostenibile*" (costo ammesso 267% della dotazione finanziaria e pagamenti pari al 100% della dotazione finanziaria); l'Asse 5 "*Prevenzione dei rischi*" (costo ammesso 262,6% della dotazione finanziaria e pagamenti pari all'89,2% della dotazione finanziaria).

Per il FSE, gli Assi maggiormente performanti risultano l'Asse 12 "*Istruzione e Formazione*" (costo ammesso 100,9% della dotazione finanziaria e pagamenti pari al 61,8% della dotazione finanziaria) e l'Asse 8 "*Promozione dell'occupazione sostenibile e di qualità*" (costo ammesso 69,6% della dotazione finanziaria e pagamenti pari al 49,1% della dotazione finanziaria).

Grafico n. 1: POR Calabria FESR FSE 2014-2020. Spesa pubblica ammissibile. Riepilogo per Assi




Tabella n. 1: POR Calabria FESR-FSE 2014-2020. Stato di attuazione per Assi Prioritari (Fonte: SFC al 18/10/2021)

Assi prioritari	Finanziamento Totale Decisione C(2020) 8335 del 24/11/2020	Costo ammissibile delle operazioni selezionate		Spesa pubblica ammissibile delle operazioni selezionate		Nr. Operazioni selezionate
	A	B	C=B/A	D	E=D/A	
Asse 1 - Promozione della Ricerca e dell'Innovazione	237.907.407	117.602.892	49,4%	75.208.815	31,6%	352
Asse 2 - Sviluppo dell'Agenda Digitale	146.972.388	140.224.045	95,4%	81.918.542	55,7%	37
Asse 3 - Competitività dei Sistemi Produttivi	319.213.520	224.815.199	70,4%	182.775.794	57,3%	602
Asse 4 - Efficienza Energetica e Mobilità Sostenibile	289.456.119	552.450.693	190,9%	76.121.716	26,3%	275
Asse 5 - Prevenzione dei Rischi	93.879.441	246.498.286	262,6%	83.720.932	89,2%	141
Asse 6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale	324.491.231	337.404.433	104,0%	106.754.843	32,9%	503
Asse 7 - Sviluppo delle Reti di Mobilità Sostenibile	126.720.321	338.400.116	267,0%	126.826.845	100,1%	33
Asse 8 - Promozione occupazione sostenibile e di qualità	218.793.337	152.252.831	69,6%	107.431.923	49,1%	473
Asse 9 - Inclusione Sociale	112.424.381	122.583.216	109,0%	19.281.270	17,2%	106
Asse 10 – Inclusione sociale	38.447.461	16.483.419	42,9%	3.610.783	9,4%	79
Asse11 - Istruzione e formazione	131.546.698	132.267.760	100,5%	44.255.712	33,6%	624
Asse 12 - Istruzione e Formazione	126.150.000	127.307.215	100,9%	77.965.591	61,8%	1.468
Asse 13 - Capacità Istituzionale	16.394.835	9.613.502	58,6%	6.287.865	38,4%	13
Asse 14 - Assistenza Tecnica	78.134.540	95.296.771	122,0%	63.549.407	81,3%	170
Totale FESR	1.860.746.046	2.307.543.412	124,0%	860.413.875	46,2%	2.843
Totale FSE	399.785.633	305.656.968	76,5%	195.296.162	48,9%	2.033
Totale POR	2.260.531.679	2.613.200.380	115,6%	1.055.710.037	46,7%	4.876

I dati illustrati nella precedente tabella sono il risultato dei 62 avvisi pubblici attivati, per un importo di circa 803 mln di euro e delle ulteriori procedure avviate nel rispetto delle disposizioni dettate dal SI.GE.CO.

Per ciascuno degli Assi del Programma si riportano i principali risultati conseguiti:

Asse 1 - Promozione della Ricerca e dell'Innovazione

- 516 imprese sostenute per progetti di innovazione e ricerca & sviluppo (di cui 117 nuove imprese di start up e spin off, start cup e talent lab) e 6 Poli di innovazione tecnologica con il coinvolgimento di 395 imprese che cooperano con istituti di ricerca.

Asse 2 - Sviluppo dell'Agenda Digitale

- 165 comuni ulteriori raggiunti per completare l'infrastruttura Banda Ultra Larga (BUL);
- 37 sistemi applicativi ed informativi finanziati per servizi digitali per cittadini e imprese e per la digitalizzazione e la semplificazione della PA regionale.

Asse 3 - Competitività dei Sistemi Produttivi

- 43.384 imprese sostenute per progetti di internazionalizzazione, riorganizzazione e ristrutturazione aziendale, per l'introduzione di soluzioni ICT nei processi produttivi e potenziamento delle micro-filiere produttive locali, per sostenere la competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche nonché per sostenere le imprese dagli effetti negativi della crisi economica generata dalle misure di contenimento conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Asse 4 - Efficienza Energetica e Mobilità Sostenibile

- 254 Comuni finanziati per la riduzione dei consumi energetici.

Asse 5 - Prevenzione dei Rischi

- 138 progetti finanziati per il contrasto all'erosione costiera e al rischio idrogeologico;
- 7 Sistemi applicativi ed informatici finanziati.

Asse 6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale

- 59 operazioni finanziate per la valorizzazione e il recupero dei beni culturali;
- 78 operazioni finanziati per la fruizione integrata e la promozione;
- 76 progetti finanziati per la tutela e il monitoraggio ambientale;
- 259 Comuni finanziati per garantire una gestione efficiente del ciclo dei rifiuti.

Asse 7 - Sviluppo delle Reti di Mobilità Sostenibile

- 6 infrastrutture portuali finanziati per il potenziamento delle infrastrutture e attrezzature portuali e interportuali (Isola Capo Rizzuto, Cetraro, Roccella, Cirò Marina, Scilla e Belvedere Marittimo).

Asse 8 - Promozione occupazione sostenibile e di qualità e Asse 10 – Inclusione sociale

- 147 operazioni finanziate per attivare percorsi di inclusione lavorativa;
- 3.120 destinatari di percorsi di inclusione lavorativa;
- 16.949 disoccupati di lunga durata beneficiari delle iniziative attivate.

Asse 9 - Inclusione Sociale

- 24 progetti di edilizia sociale finanziati per il ripristino di 140 alloggi ripristinati in aree urbane.

Asse11 - Istruzione e formazione

- 43 edifici scolastici comunali finanziati per interventi di adeguamento strutturale, antisismico e di efficientamento energetico.
- 542 istituti scolastici finanziati per la dotazione di 302 laboratori e classi digitali e 240 piattaforme web e/o strumenti innovativi di apprendimento on line.

Asse 12 - Istruzione e Formazione

- 16.770 borse di studio erogate a studenti meritevoli in condizione economica svantaggiata;
- 956 studenti sostenuti per il conseguimento dei master attraverso l'erogazione di voucher;
- 149 iniziative di "fare scuola fuori dalle aule" finanziate con il coinvolgimento di 8.068 alunni in attività didattiche extracurricolari;
- 364 istituti scolastici finanziati per il sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi caratterizzati da particolari fragilità, tra cui le persone con disabilità nell'ambito dell'emergenza COVID-19.

Asse 13 - Capacità Istituzionale

- 11 progetti finanziati per la capacità istituzionale della Pubblica Amministrazione (PA).

1.2 Spese certificate al 30 giugno 2021 e target di spesa al 31 dicembre 2021

A chiusura del periodo contabile 2019-2020, al 30 giugno 2020, la spesa certificata complessiva era pari a 698 mln di euro.

Nel successivo periodo contabile (decorrente dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021), nelle cinque domande di pagamento (quattro intermedie ed una finale) trasmesse tramite il sistema SFC dall'Autorità di Certificazione, sono state incluse nuove spese per 391,6 mln di euro (pari al 224% dell'importo medio registrato nelle prime quattro precedenti annualità del Programma) che hanno contribuito al superamento del target di spesa comunitario previsto per dicembre 2021, pari a 861,9 mln di euro, con sei mesi di anticipo, di oltre 53 mln di euro (cfr. tabella n. 2).

Con riferimento al totale delle spese certificate nel citato periodo contabile, il 43% circa è riconducibile alle iniziative avviate per fronteggiare l'emergenza COVID-19 (per un dettaglio si rinvia al successivo paragrafo 1.4).

Si sottolinea, inoltre, che, nelle tre domande di pagamento presentate nei primi sei mesi dell'anno in corso (maggio, giugno e luglio 2021) sono state certificate spese per oltre 202 mln di euro, di cui 141 mln di euro nella sola domanda di pagamento di luglio.

Tabella n. 2: Domanda di pagamento luglio'21 Vs target di spesa previsto per dicembre 2021 (N+3)

1	Target Comunitario previsto al 2021	861.953.794,00
2	Totale spese certificate al 30.06.2020 con quota UE al 75%	698.091.295,26
3	di cui quota comunitaria al 75%	523.568.471,45
4	Spese certificate dal 1° luglio 2020 al 31 maggio 2021 (con quota UE al 100%)	250.574.372,52
5=3+4	Quota UE richiesta	774.142.843,97
6	Ulteriore spesa certificata (con quota UE al 100%) per effetto della domanda finale di pagamento intermedio del 28 luglio 2021	141.131.957,97
7=5+6	Quota UE richiesta a chiusura del periodo contabile 2020-2021	915.274.801,94
8=7-1	Spesa certificata a chiusura della DFdPI Vs Target comunitario previsto al 2021	53.321.007,94

Come ampiamente illustrato nel corso della precedente seduta del Comitato di sorveglianza (di seguito CdS) del 12 marzo 2021, la Regione Calabria ha operato nel secondo semestre 2020 una complessa revisione del Programma, avvalendosi della temporanea possibilità, offerta dall'art. 2 del Reg. (UE) 558 del 23 aprile 2020, di proporre l'innalzamento del tasso di cofinanziamento UE al 100% alle spese certificate nelle domande di pagamento presentate dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021.

Pertanto, le spese certificate nel periodo contabile 2020-2021, pari a circa 391,6 mln di euro, sono state ovvero saranno rimborsate dalla Commissione europea al 100% contribuendo, da un lato, ad assicurare un utilizzo più efficace dei fondi in funzione di contrasto all'emergenza sanitaria, economica e sociale determinata dalla pandemia COVID19 e, dall'altro, a ridurre la pressione sui bilanci pubblici determinata dalla necessità di attivare misure straordinarie per fronteggiare la crisi sanitaria in corso.

La successiva tabella n. 3, per ognuno degli Assi del Programma, riporta nel dettaglio le spese certificate nelle tre domande di pagamento formulate nei primi sei mesi dell'anno in corso (DdP nn. 573, 574 e 575) ed il valore complessivo delle spese complessivamente certificate nel periodo contabile 2020-2021.

Tabella n. 3: Trend spese certificate. Riepilogo per Assi

Assi Prioritari	Piano Finanziario riprogrammato Decisione C(2020) 8335 final del 24/11/2020	Spese certificate al 30.06.2020 (Valori cumulati)	Spese certificate al 31.12.2020 (Valori cumulati)	Spesa inclusa nella DdP n. 573 del 04.05.2021	Spesa inclusa nella DdP n. 574 del 07.06.2021	Spesa inclusa nella DdP n. 575 del 28/07/2021	Spese certificate al 30.06.2021 (Valori cumulati)	di cui spese certificate nel periodo contabile 2020/2021
	A	B	C	D	E	F	G=C+D+E+F	H=G-B
Asse 1 - Promozione della Ricerca e dell'Innovazione	237.907.407,00	48.725.671,94	59.839.487,59	5.857.412,80	0	4.960.117	70.657.017	21.931.345
Asse 2 - Sviluppo dell'Agenda Digitale	146.972.388,00	52.515.710,03	67.935.166,21	4.540.687,69	0	2.805.211	75.281.065	22.765.355
Asse 3 - Competitività dei Sistemi Produttivi	319.213.520,00	39.854.696,48	88.537.879,86	10.137.840,10	19.481.916	46.388.481	164.546.117	124.691.421
Asse 4 - Efficienza Energetica e Mobilità Sostenibile	289.456.119,00	69.388.139,44	77.552.926,72	5.343.857,68	-52.385	976.725	83.821.124	14.432.985
Asse 5 - Prevenzione dei Rischi	93.879.441,00	101.534.517,07	109.681.074,73	-1.172.130,90	-16.990	2.312.656	110.804.610	9.270.093
Asse 6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale	324.491.231,00	80.208.878,56	95.777.999,24	4.487.808,66	261.452	12.711.416	113.238.675	33.029.796
Asse 7 - Sviluppo delle Reti di Mobilità Sostenibile	126.720.321,00	108.895.440,04	145.223.370,90	1.804.628,25	-22.934	-5.314.955	141.690.111	32.794.670
Asse 8 - Promozione, Occupazione Sostenibile e di Qualità (FSE)	218.793.337,00	37.132.398,52	40.986.527,26	3.614.073,33	0	63.897.957	108.498.557	71.366.159
Asse 9 - Inclusione Sociale	112.424.381,00	24.351.514,59	26.608.787,00	-1.770.702,63	-20.346	613.417	25.431.155	1.079.640
Asse 10 – Inclusione sociale (FSE)	38.447.461,00	3.368.810,44	3.389.810,44	238.053,76	0	2.400	3.630.264	261.454
Asse 11 - Istruzione e formazione	131.546.698,00	42.137.298,34	47.529.677,42	1.995.846,94	-23.807	920.559	50.422.276	8.284.978
Asse 12 - Istruzione e Formazione (FSE)	126.150.000,00	45.476.869,67	66.489.677,44	2.950.809,04	1.526.478	2.926.754	73.893.719	28.416.849
Asse 13 - Capacità Istituzionale (FSE)	16.394.835,00	5.296.412,09	6.133.614,05	127.390,97	0	0	6.261.005	964.593
Asse 14 - Assistenza Tecnica	78.134.540,00	39.263.304,33	51.695.303,38	1.995.406,46	0	7.840.549	61.531.259	22.267.954
Totale FESR	1.860.746.046,00	606.875.170,82	770.381.673,05	33.220.655,05	19.606.905,47	74.214.175,66	897.423.409,23	290.548.238,41
Totale FSE	399.785.633,00	91.274.490,72	116.999.629,19	6.930.327,10	1.526.478,21	66.827.111,29	192.283.545,79	101.009.055,07
Totale complessivo	2.260.531.679,00	698.149.661,54	887.381.302,24	40.150.982,15	21.133.383,68	141.041.286,95	1.089.706.955,02	391.557.293,48

1.3 Previsioni di spesa 2021-2022

Sulla base delle previsioni formulate dai competenti uffici regionali, entro il prossimo 31 dicembre, come emerge dalla successiva tabella n. 4, dovrebbero essere certificati 113 mln di euro circa.

Nel caso in cui tale obiettivo dovesse essere centrato, il valore complessivo delle spese certificate nel corso dell'anno 2021 supererà abbondantemente, per la prima volta, il tetto dei 300 mln di euro.

Per l'anno prossimo tuttavia, la sfida sarà ancora più ambiziosa: tenendo conto delle spese residue (pari a 1.000 mln di euro circa) da certificare entro il 31 dicembre 2023, per assicurare il completo assorbimento delle risorse assegnate al Programma, ed al fine di confermare il trend di crescita registrato, l'obiettivo è quello di certificare almeno 400 mln di euro a chiusura dell'anno 2022.

Tabella n. 4: POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 – Previsioni di spesa al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022

ASSI	Spese certificate al 30.06.2021 (Valori cumulati)	Previsioni di spesa al 31.12.2021 (valori cumulati)	Previsioni di spesa al 31.12.2022 (valori cumulati)
Asse 1 - Promozione della Ricerca e dell'Innovazione	70.657.017	76.657.017	129.227.867
Asse 2 - Sviluppo dell'Agenda Digitale	75.281.065	87.781.065	105.380.198
Asse 3 - Competitività dei Sistemi Produttivi	164.546.117	180.046.117	241.440.668
Asse 4 - Efficienza Energetica e Mobilità Sostenibile	83.821.124	104.821.124	182.540.822
Asse 5 - Prevenzione dei Rischi	110.804.610	117.804.610	132.195.108
Asse 6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale	113.238.675	134.238.675	194.629.195
Asse 7 - Sviluppo delle Reti di Mobilità Sostenibile	141.690.111	141.690.111	141.774.522
Asse 8 - Promozione, Occupazione Sostenibile e di Qualità (FSE)	108.498.557	114.498.557	147.561.053
Asse 9 - Inclusione Sociale	25.431.155	28.431.155	35.443.380
Asse 10 – Inclusione sociale (FSE)	3.630.264	4.230.264	13.622.128
Asse 11 - Istruzione e formazione	50.422.276	57.422.276	81.184.384
Asse 12 - Istruzione e Formazione (FSE)	73.893.719	84.893.719	114.243.961
Asse 13 - Capacità Istituzionale (FSE)	6.261.005	7.261.005	10.343.776
Asse 14 - Assistenza Tecnica	61.531.259	63.531.259	78.884.305
Totale	1.089.706.955	1.203.306.955	1.608.471.366

Al riguardo, si evidenzia che l'Autorità di Gestione, in data 21 ottobre, ha validato e, successivamente trasmesso all'Autorità di Certificazione, con nota prot. n. 457361 del 22/10/2021, la prima domanda di pagamento intermedio del periodo contabile 2021-2022 nella quale sono stati inclusi i primi 26 mln di euro dei 113 mln di euro previsti per il 31 dicembre 2021.

Tabella n. 4: POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 – Spese certificate al 30 giugno 2021 e previsioni di spesa al 31 dicembre 2021

Assi Prioritari	Spese certificate al 30.06.2021 (Valori cumulati)	1^ DdP periodo contabile 2021-2022 (validata dall'AdG il 21.10.21)	Ulteriori spese previste per dicembre 2021	Previsioni di spesa al 31 dicembre 2021 (Valori cumulati)
	A	B	C	D=A+B+C
Asse 1 - Promozione della Ricerca e dell'Innovazione	70.657.017	820.455	5.179.545	76.657.017
Asse 2 - Sviluppo dell'Agenda Digitale	75.281.065	4.720.589	7.779.411	87.781.065
Asse 3 - Competitività dei Sistemi Produttivi	164.546.117	14.316.370	1.183.630	180.046.117
Asse 4 - Efficienza Energetica e Mobilità Sostenibile	83.821.124	736.165	20.263.835	104.821.124
Asse 5 - Prevenzione dei Rischi	110.804.610	470.928	6.529.072	117.804.610
Asse 6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale	113.238.675	4.240.476	16.759.524	134.238.675
Asse 7 - Sviluppo delle Reti di Mobilità Sostenibile	141.690.111	0	0	141.690.111
Asse 8 - Promozione, Occupazione Sostenibile e di Qualità (FSE)	108.498.557	-766.010	6.766.010	114.498.557
Asse 9 - Inclusione Sociale	25.431.155	0	3.000.000	28.431.155
Asse 10 – Inclusione sociale (FSE)	3.630.264	0	600.000	4.230.264
Asse 11 - Istruzione e formazione	50.422.276	543.746	6.456.254	57.422.276
Asse 12 - Istruzione e Formazione (FSE)	73.893.719	760.170	10.239.830	84.893.719
Asse 13 - Capacità Istituzionale (FSE)	6.261.005	382.791	617.209	7.261.005
Asse 14 - Assistenza Tecnica	61.531.259	182.467	1.817.533	63.531.259
Totale FESR	897.423.409	26.031.197	68.968.803	992.423.409
Totale FSE	192.283.546	376.951	18.223.049	210.883.546
Totale complessivo	1.089.706.955	26.408.148	87.191.852	1.203.306.955

1.4 Misure attivate per fronteggiare l'emergenza Covid-19

1.4.1 Quadro generale

In occasione del processo di revisione del POR Calabria FESR FSE 2014-2020, di cui si è data ampia e dettagliata descrizione nell'informativa dello scorso CdS (punto 2a dell'OdG relativa al "processo di revisione del Programma"), si è proceduto a mobilitare risorse da destinare al finanziamento di misure mirate a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale causata dal Covid-19, in attuazione dell'accordo stipulato con il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale.

In virtù di detto accordo, sono stati individuati complessivi 500 mln di euro, di cui 340 a valere sul FESR e 160 mln di euro a valere sul FSE, da destinare alla priorità di seguito individuate: Emergenza sanitaria (140 mln di euro); Istruzione e formazione (45 mln di euro); Attività economiche (180 mln di euro); Lavoro (100 mln di euro); Sociale (35 mln di euro).

Rispetto ai 500 mln di euro complessivamente destinati al contrasto degli effetti determinati dall'emergenza COVID-19 e dal successivo *lockdown*, al 30 settembre 2021, sono state attivate procedure per circa 250 mln di euro che hanno prodotto spese per circa 168 mln di euro.

Come emerge dai dati riportati nella successiva tabella n. 5, ulteriori 13 mln di euro sono stati inclusi nella prima domanda di pagamento del periodo contabile 2021-2022, in corso di validazione da parte dell'Autorità di Certificazione ed ulteriori 9 mln di euro, sulla base delle previsioni formulate dai competenti uffici regionali, saranno inclusi nella seconda domanda di pagamento intermedio prevista per dicembre 2021.

Ove le previsioni fossero rispettate, le spese afferenti alle iniziative COVID-19, al 31 dicembre 2021, avranno assicurato un valore complessivo di spese pari a 189 mln di euro.

1.4.2 Stato di attuazione delle procedure attivate per fronteggiare l'emergenza Covid-19

Di seguito, si riportano le misure attivate nel corso del 2020 e nei primi sei mesi dell'anno 2021 dall'Amministrazione regionale per fronteggiare l'emergenza COVID-19:

- *Avviso pubblico "Riapri Calabria - Contributo una tantum alle imprese che hanno subito gli effetti dell'emergenza COVID-19, a seguito della sospensione dell'attività economica ai sensi dei D.P.C.M. 11.03.20 e 22.03.2020"*, pubblicato nel mese di maggio 2020, a valere sull'azione 3.2.1, per un importo originario programmato di 40 mln di euro. In data 25/05/2020 è stato approvato l'elenco delle 16.980 domande pervenute entro il termine di scadenza del 03/05/2020. Con 8 successivi decreti (dal 29/6/2020 al 30/07/2020) sono state ammesse a finanziamento 14.812 imprese. Nel successivo mese di novembre è stata approvata l'ammissione, a seguito di riesame, di ulteriori 218 imprese. A ciascuna delle 15.030 imprese ammesse è stato erogato un contributo di 2.000 euro. A fronte del costo ammesso pari a 33,4 mln di euro, la spesa ammissibile, al 30 settembre 2021, ammonta a 28,6 mln di euro.
- *Avviso pubblico "Lavora Calabria - Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19"*, pubblicato nel mese di giugno 2020, a valere sull'azione 3.2.1, per un importo di 14,2 mln di euro. Per la presentazione delle domande è stata prevista la procedura a sportello, articolata in 3 fasi: la prima, dal 22 giugno 2020 al 29 giugno 2020, per l'inserimento delle domande; la seconda, in data 30 giugno 2020, per l'invio delle domande (*click day*); la terza, dal 1° luglio 2020 al 3 luglio 2020, per l'invio degli allegati e la finalizzazione dell'istanza. Sono state ammesse a finanziamento 2.274 imprese. A seguito di riesame di alcune istanze, nel successivo mese di

novembre sono state ammesse ulteriori 78 imprese. Complessivamente, le 2.352 imprese, per un costo ammesso di 14,2 mln di euro, al 30 settembre 2021, registrano spese per 12,2 mln di euro.

- *Avviso pubblico “Riapri Calabria (II^ Edizione) - Contributo una tantum alle imprese interessate dagli effetti negativi della crisi economica generata dalle misure di contenimento conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19” a valere sull'azione 3.2.1, per un importo di 65 mln di euro. Per tale avviso, approvato nel mese di novembre 2020, in data 17 dicembre 2020 si è preso atto dei lavori della commissione di valutazione che ha trasmesso l'elenco delle 21.407 domande ammesse alle agevolazioni. Successivamente, con decreto n. 26 del 5 gennaio scorso, è stata prevista la possibilità, per le imprese non ammesse, di presentare motivata istanza di riesame in autotutela della valutazione di non ammissibilità e sono state dichiarate ammissibili 43 istanze. Infine, in data 10 febbraio 2021, con decreto n 1282 è stata disposta la riapertura della procedura a sportello e sono stati stabiliti nuovi termini per la presentazione e la trasmissione delle domande secondo le 3 fasi di seguito articolate: la prima, dal 15 febbraio 2021 al 18 febbraio 2021, per l'inserimento delle domande; la seconda, in data 19 febbraio 2021, per l'invio delle domande (click day); la terza, dal 20 febbraio 2021 al 24 febbraio 2021, per l'invio degli allegati e la finalizzazione dell'istanza. Complessivamente, anche a seguito di riesame di numerose istanze, sono state ritenute ammissibili n. 21.450 domande per un costo ammesso pari a 32,2 mln di euro che, alla data del 30 settembre 2021, hanno fatto registrare spese per 32 mln di euro.*

- *Fondo Calabria Competitiva (FCC) – “Emergenza COVID 19 - Misure di aiuto Imprese e competitività Sistema Produttivo Regionale”, a valere sull'azione 3.2.1, per un importo di 40 mln di euro. Con DGR n. 333 del 02/11/2020, al fine di fronteggiare l'emergenza COVID-19, è stata approvata la "scheda prodotto" che descrive lo strumento finanziario da istituire al fine di attivare misure di aiuto per favorire le imprese e la competitività del sistema produttivo regionale. Con la stessa DGR, è stata individuata Fincalabria in qualità di soggetto gestore.*

A seguito dell'istituzione del Fondo FCC (con DGR 483 del 15/12/2020) è stato, altresì, approvato lo schema di accordo di finanziamento. Con successivo Decreto n. 13953 del 18/12/2020 è stato assunto l'impegno di spesa pluriennale pari a 40 mln di euro. A seguito della chiusura dello sportello per la presentazione delle domande, in data 1° febbraio 2021, sono state presentate 1.607 domande di finanziamento. Nel rispetto delle indicazioni dettate dall'articolo 41, par. 1 lettera c) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, ad oggi, sono state certificate le prime tre tranches, per un valore di 10 M€ ciascuna, pari al 25% dell'intero Fondo nelle prime tre domande di pagamento presentate nel corso dei primi sei mesi dell'anno (maggio, giugno e luglio). La quarta ed ultima tranche è stata inclusa nella prima domanda di pagamento del periodo contabile 2021-2022, validata e trasmessa dall'Autorità di Gestione all'Autorità di Certificazione il 20 ottobre 2021 prima del successivo invio, per il tramite del sistema SFC, ai Servizi della Commissione Europea.

- *Avviso pubblico “Riapri Calabria (II^ Edizione bis) - Contributo una tantum alle imprese interessate dagli effetti negativi della crisi economica generata dalle misure di contenimento conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19”, a valere sempre sull'azione 3.2.1, per un importo originario di 5 mln di euro. Con Decreto n. 3477 del 02/04/2021, a conclusione dei lavori della commissione di valutazione (che ha concluso i lavori in data 25/03/2021) sono state ammesse a finanziamento, in via definitiva, 4.039 microimprese e professionisti per la corresponsione di un contributo una tantum di 1.500 euro.*

Con lo stesso decreto, è stato disposto il perfezionamento dell'impegno di spesa e l'incremento della dotazione iniziale per ulteriori 1.058.000 euro. Alla luce di tale incremento, il totale delle risorse messe a disposizione è passato da 5 mln di euro a poco più di 6 mln di euro. Con successivo decreto n. 6127 del 14/06/2021, sono stati approvati gli esiti della commissione di valutazione delle istanze di riesame a seguito del quale sono state ammesse complessivamente 4.074 imprese che hanno assorbito interamente la nuova dotazione e che, al 30 settembre 2021, hanno fatto registrare spese per 3,5 mln di euro.

- *Avviso pubblico per la presentazione di domande di accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga ex art. 22 D.L. n. 18 del 17.03.2020*, per un importo pari a 65 mln di euro. Si tratta di una misura prevista dall'art. 22 comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia) convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 e modificato dal Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), convertito dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020, la cui ammissione al POR è stata disposta con decreto n. 6426 del 21/06/2021. Si configura come operazione ex art. 65 par. 6 del Reg. 1303/2013, a valere sull'Azione 8.6.1. del POR Calabria FESR/FSE, rientrante nella fattispecie prevista dall'articolo 242, comma 1, del decreto Rilancio che prevede la possibilità di portare a rendicontazione a valere sui Fondi strutturali le spese per l'emergenza anticipate dallo Stato. Al comma 2 dello stesso articolo è previsto, altresì, che *“le risorse erogate dall'Unione europea a rimborso delle spese rendicontate per le misure emergenziali di cui al comma 1, sono riassegnate alle stesse Amministrazioni che hanno proceduto alla rendicontazione, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di programmi operativi complementari, vigenti o da adottarsi”*. L'attivazione di detta misura ha consentito di includere poco più di 63 mln di euro nella domanda finale di pagamento intermedio del periodo contabile 2020-2021.
- *Misure integrate di politica attiva 2021: manifestazione di interesse per la presentazione di offerte formative per la costituzione del catalogo regionale della formazione continua 2021-2023 per la realizzazione di azioni integrate di politica attiva*, a valere sull'azione 8.6.1, per un importo pari a 35 mln di euro. Con Decreto n. 5343 del 24.05.2021, è stato approvato il manuale operativo per l'utilizzo della piattaforma dedicata alla raccolta delle istanze. Parallelamente, è stato dato avvio alla definizione del Catalogo della formazione continua volto a sostenere interventi di carattere formativo per l'acquisizione e/o la riqualificazione di competenze da parte dei lavoratori e delle imprese a supporto della competitività, in considerazione delle profonde e repentine trasformazioni in atto anche in conseguenza degli impatti socio-economici della pandemia da COVID-19;
- *Accordo Quadro tra la Regione Calabria ed il MIUR Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria (USR) contenente le linee di indirizzo per l'adozione di una "Misura urgente a sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi caratterizzati da particolari fragilità, tra cui le persone con disabilità - Emergenza COVID-19"* a valere sull'azione 10.1.1, per un importo di 5,3 mln di euro.

A tale procedura si è dato avvio con l'adozione del decreto n. 5799 del 26 maggio 2020, di approvazione dello schema di Accordo Quadro tra la Regione Calabria e il MIUR, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria. A seguito della stipula del citato accordo, in data 28 maggio 2020, si è proceduto alla sottoscrizione delle convenzioni tra la Regione Calabria e i singoli istituti scolastici e all'indizione della manifestazione di interesse in favore dei nuclei familiari per l'assegnazione in comodato d'uso gratuito della strumentazione per la didattica a distanza. Nel mese di ottobre 2020 sono stati erogati gli anticipi dell'80% in favore dei 364

istituti scolastici beneficiari. Con successivo Decreto n. 2113 del 03/03/2021, è stato disposto il differimento del termine di realizzazione delle operazioni, prorogando la scadenza dei termini dal 31.05.2021 al 31.12.2021 e fissando le seguenti tempistiche: a) 31.07.2021 per l'acquisto/noleggio delle attrezzature informatiche per la didattica a distanza; b) 31.10.2021 per la presentazione della rendicontazione finale. Alla data del 30 settembre 2021 si registrano spese per 1,7 mln di euro.

- *Avviso pubblico "A scuola di inclusione" - Interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a contrastare gli effetti del COVID 19 e all'integrazione e inclusione scolastica degli allievi con Bisogni Educativi Speciali (BES), a valere sull'azione 10.1.1 per un importo 25 mln di euro.* Tale avviso, approvato in data 9 giugno 2021, mira a prevenire il rischio di abbandono prematuro della scuola, anche in seguito agli effetti della pandemia da COVID-19 e a favorire l'integrazione e l'inclusione scolastica attraverso la realizzazione di percorsi che promuovano l'inserimento attivo a scuola degli alunni con bisogni educativi speciali (BES), certificabili e non certificati e di attività dirette agli studenti, alle loro famiglie ed ai docenti per il superamento e la rimozione di tutti gli ostacoli di apprendimento e di partecipazione.
- *Piano di comunicazione per la promozione della campagna vaccinale "Io mi vaccino perché", a valere sull'azione 9.3.6bis, per un importo pari a 0,4 mln di euro.* Tale piano, approvato nel mese di maggio 2021, è finalizzato alla realizzazione di interventi volti a fornire informazioni a tutte le categorie sociali sugli effetti del nuovo Coronavirus, sui rischi da contagio, e le misure di comportamento volte a prevenirli, nonché all'avvio di una campagna informativa diretta a stimolare i cittadini a sottoporsi con fiducia alla campagna di vaccinazione. Con decreto n. 5342 del 24/05/2021, è stato assunto l'impegno di spesa per l'avvio del piano per l'intero importo a fronte del quale sono state sostenute spese per poco meno di 50.000 euro.
- *Progetti Rete Regionale "Case della Salute", per un costo ammesso di 49 mln di euro.* Si tratta di n. 6 operazioni selezionate ai sensi dell'art. 65, par. 6, del Reg. 1303/2013, originariamente finanziate con le risorse del PAC 2007-2013. Con Decreto Dirigenziale n. 8630 del 20/08/2021 ne è stata disposta l'imputazione al POR con conseguente modifica della corrispondente fonte di finanziamento dal PAC 07/13 al POR Calabria 2014-2020. Le Aziende Sanitarie beneficiarie degli interventi stanno procedendo alla definizione della progettazione esecutiva propedeutica alla successiva fase di consegna dei lavori.

Si evidenzia, infine, che sono in corso le attività finalizzate alla verifica delle spese anticipate a carico dello Stato per fronteggiare l'emergenza COVID-19 che, in analogia all'Avviso pubblico per la presentazione di domande di accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga, ove ritenute ammissibili sulla base della documentazione a supporto, come previsto nell'ambito dell'accordo stipulato con il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, potranno essere finanziate avvalendosi delle risorse del POR Calabria FESR FSE 2014-2020 ai sensi dell'articolo 242, comma 1, del decreto-legge 34/2020, a valere sulle azioni 1.6.1 (Asse 1), 9.3.8 (Asse 9) e 9.3.6bis (Asse 10).

Tabella n. 5: Stato di attuazione delle misure attivate per fronteggiare l'emergenza Covid-19

Asse	Fondo	Azione	Titolo procedura	Importo Procedura	Spesa Certificata al 30 giugno 2021	Spese certificate al 30.09.2021 (DdP validata dall'AdG in data 21.10.21)	Previsioni di spesa al 31 dicembre 2021
3	FESR	3.2.1	Avviso pubblico contributo una tantum alle imprese che hanno subito gli effetti dell'emergenza Covid-19 a seguito della sospensione dell'attività economica ai sensi dei D.P.C.M. 11/03/2020 e 22/03/2020	30.074.000	28.582.800	28.592.800	28.592.800
3	FESR	3.2.1	Avviso pubblico Lavora Calabria. Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19	12.479.082	9.481.916	12.251.503	12.251.503
3	FESR	3.2.1	Avviso pubblico Riapri Calabria (II Edizione) - Contributo una tantum alle imprese interessate dagli effetti negativi della crisi economica generata dalle misure di contenimento conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19	32.175.500	32.034.000	32.034.000	32.034.000
3	FESR	3.2.1	Avviso pubblico Riapri Calabria (II^ Edizione bis) - Contributo una tantum alle imprese interessate dagli effetti negativi della crisi economica generata dalle misure di contenimento conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19	6.058.500	3.502.145	3.502.145	3.502.145
3	FSE	3.2.1	Azioni integrate di politiche attive e politiche passive, tra cui azioni di riqualificazione e di outplacement dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi collegate a piani di riconversione e ristrutturazione aziendale o per mantenere i livelli di occupazione in seguito all'emergenza Covid-19	40.000.000	30.000.000	40.000.000	40.000.000
8	FSE	8.6.1	Misure integrate di politica attiva 2021: Manifestazione di interesse per la presentazione di offerte formative per la costituzione del catalogo regionale della formazione continua 2021-2023 per la realizzazione di azioni integrate di politica attive	35.000.000	0	0	0
8	FSE	8.6.1	Azioni integrate di politiche attive e politiche passive, tra cui azioni di riqualificazione e di outplacement dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi collegate a piani di riconversione e ristrutturazione aziendale o per mantenere i livelli di occupazione in seguito all'emergenza Covid-19	63.031.082	63.029.936	63.029.936	63.029.936
10	FSE	9.3.6bis	Piano di comunicazione per la promozione della campagna vaccinale "Io mi vaccino perché"	400.000	0	49.750	400.000
12	FSE	10.1.1	Accordo Quadro tra la Regione Calabria ed il MIUR (USR) contenente le linee di indirizzo per l'adozione di una "misura urgente a sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi caratterizzati da particolari fragilità, tra cui le persone con disabilità - Emergenza COVID-19"	5.319.149	1.075.925	1.636.735	1.865.111
12	FSE	10.1.1	Avviso pubblico "A scuola di inclusione" - Interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a contrastare gli effetti del COVID 19 e all'integrazione e inclusione scolastica degli allievi con Bisogni Educativi Speciali (BES)	25.000.000	0	0	7.500.000
TOTALE				249.537.312	167.706.722	181.096.869	189.175.495

1.5 Attuazione delle Strategie Territoriali. Centri urbani di livello regionale

Il percorso relativo all'attuazione delle Strategie Urbane per i Poli Urbani Regionali di Cosenza-Rende, Catanzaro e Reggio Calabria ha registrato diverse criticità, di seguito elencate, ad oggi in gran parte superate, che ne hanno sensibilmente ritardato la fase di effettivo avvio delle operazioni programmate:

- **la non adeguata strutturazione, in termini di risorse umane**, degli uffici comunali coinvolti nel processo di gestione;
- **il ritardo con cui sono state trasferite le risorse per l'Assistenza Tecnica agli OI** (nel 2020).
- **la mancanza di un Asse dedicato sul POR alle strategie territoriali** che ha determinato, a carico dei competenti uffici comunali, un aggravio amministrativo e una significativa difficoltà di interlocuzione con le strutture regionali titolari degli Assi interessati.

Di seguito, si riporta un quadro circa lo stato dell'arte di ciascuna Strategia.

Il Programma “Agenda Urbana” della Città di Catanzaro.

A seguito della sottoscrizione della Convenzione (repertorio n. 3005 del 22 ottobre 2018) la Città di Catanzaro ha attivato l'Unità Operativa Autorità Urbana che ha proceduto tra la fine del 2019 e i primi mesi dell'anno 2020 alla selezione delle operazioni ed al successivo avvio delle stesse.

Le operazioni programmate presentano uno stato di attuazione diversificato: per alcune, in fase di realizzazione, si registra un avanzamento soddisfacente, per altre, per le quali è in via di approvazione la progettazione definitiva/esecutiva, si rilevano, nonostante i ritardi accumulati, progressi tali da prevedere un significativo avanzamento in termini di spese già a partire dal prossimo anno con prospettive di chiusura, al netto di alcuni interventi maggiormente critici che potrebbero non essere completati entro il periodo di eleggibilità del Programma, sui quali sarà pertanto necessario prestare maggiore attenzione.

Nello specifico, si evidenziano parziali elementi di criticità riguardo alle seguenti azioni:

- Azione 9.4.4., le cui operazioni sono collegate a quelle finanziate nell'ambito dell'Avviso Pubblico “per la concessione di contributi finalizzati al potenziamento del patrimonio pubblico esistente adibito ad usi socio-assistenziali e ad alloggi sociali (Social Housing)”;
- Azione 10.7.1 che finanzia, fra gli altri, l'adeguamento sismico e la riqualificazione della Scuola Media Mazzini che ha subito significativi ritardi, in ragione di un contenzioso intercorso con la Ditta appaltatrice che ha reso necessario procedere alla rescissione del contratto;
- Azioni 4.1.1 e 4.1.2 poiché, essendo venuta meno la procedura inizialmente pianificata di Partenariato pubblico/privato con la Società ESCO, si è reso necessario procedere ad nuova selezione delle operazioni da parte dell'O.I. che dovrebbero essere completate entro dicembre 2023.

Le previsioni di spesa delle operazioni delegate (azioni FESR di natura infrastrutturale e assistenza tecnica) sono riassunte nella successiva tabella n. 6.

Tabella n. 6: Agenda Urbana Catanzaro. Spese certificate e previsioni di spesa a chiusura del Programma

Azione	Dotazione finanziaria	Spesa certificata al 30.06.21 (valori cumulati)	Spesa prevista al 31.12.2021 (valori cumulati)	Spesa prevista anno 2022	Spesa prevista anno 2023	Spesa prevista al 31.12.203 (valori cumulati)
	A	b	C	d	e	f=c+d+e
2.2.1	800.000,00	575.368,59	800.000,00	0	0	800.000,00
4.1.1	4.000.019,00	0	70.000,00	2.000.000,00	1.930.019,00	4.000.019,00
4.1.2	3.000.000,00	0	70.000,00	1.100.000,00	1.830.000,00	3.000.000,00
4.1.3	3.500.000,00	537.375,09	1.118.975,70	1.462.634,91	918.389,39	3.500.000,00
9.3.2	750.320,00	0	153.414,00	516.586,00	80.320,00	750.320,00
9.4.1	2.344.750,00	0	100.000,00	1.150.000,00	1.094.750,00	2.344.750,00
9.4.4	750.320,00	0	0,00	540.000,00	210.320,00	750.320,00
9.5.8	750.320,00	0	128.000,00	560.000,00	62.320,00	750.320,00
9.6.6	4689500	386.267,86	1.173.622,74	2.578.956,00	936.921,26	4.689.500,00
10.7.1	5.000.000,00	0	0,00	3.500.000,00	500.000,00	4.000.000,00
14.1.2	303.411,00	0	189.265,98	62.433,36	51.711,66	303.411,00
TOTALE	25.888.640,00	1.499.011,54	3.803.278,42	13.470.610,27	7.614.751,31	24.888.640,00

La spesa prevista a chiusura del Programma a valere sull'azione 10.7.1 risulta inferiore rispetto alla corrispondente dotazione finanziaria, in considerazione delle criticità precedentemente segnalate a valere sul progetto di adeguamento dell'Istituto scolastico "G. Mazzini" di Catanzaro, che probabilmente non ne consentiranno la regolare conclusione entro il 31 dicembre 2023.

Per quanto riguarda, invece, le azioni non delegate, si segnala che nei prossimi mesi saranno adottati gli Avvisi, in corso di predisposizione, a valere sull'Asse 3.

Con riferimento, infine, alle Azioni del FSE, a seguito della richiesta dell'Autorità Urbana di Catanzaro, con la DGR n. 435 del 14 settembre 2021 è stata conferita la delega per tutte le azioni a valere sul Settore inclusione sociale. In particolare, per le azioni 9.1.2, 9.2.1, 9.2.2 e 9.4.2, a breve termine, sarà sottoscritto l'addendum alla convenzione e verranno predisposti gli adempimenti necessari all'attuazione.

Il Programma "Agenda Urbana" della Città di Cosenza-Rende.

A seguito dell'approvazione del Programma disposta con deliberazione della Giunta regionale (DGR n. 283 del 4 luglio 2018), il 2 maggio 2019 è stata sottoscritta la convenzione tra la Regione Calabria e l'Organismo Intermedio dell'Autorità Urbana Cosenza-Rende, per la delega della funzione di selezione delle operazioni della strategia di sviluppo urbano sostenibile del POR.

Tuttavia, in considerazione della tardiva costituzione del Comitato di Coordinamento dell'Organismo Intermedio per l'attuazione dell'Agenda Urbana Cosenza-Rende, avvenuta solo in data 10 marzo 2020, anche a causa della situazione emergenziale determinatasi per effetto della pandemia e del *lockdown* che ne è conseguito, l'attuazione della Strategia ha visto solo recentemente il suo effettivo avvio.

Ad incidere negativamente sullo scenario sopra descritto, è necessario menzionare l'endemica carenza di risorse umane dedicate che, anche per i continui e massicci pensionamenti, in particolare dovuti alla c.d. quota 100, ha condizionato il regolare funzionamento del comune di Cosenza, afflitto peraltro dalla situazione di dissesto finanziario, dichiarato dal Consiglio comunale in data 11 novembre 2019 con deliberazione n. 51, che a sua volta rende più complesse le assunzioni di nuovo personale.

Tuttavia, nonostante le citate difficoltà che hanno rallentato il regolare avvio degli interventi, il 6 maggio 2020, è stato sottoscritto l'apposito addendum alla Convenzione mediante il quale è stata, altresì, delegata all'OI di Cosenza Rende la funzione di selezione del personale di assistenza tecnica.

Proprio la selezione degli esperti dell'assistenza tecnica, avvenuta nei primi mesi del 2021, ha dato impulso alle attività propedeutiche alla realizzazione delle operazioni, con particolare riguardo all'aggiornamento dei progetti di fattibilità Tecnico-Economica, documenti indispensabili per la selezione delle operazioni, per come previsto dalla "Procedura di valutazione delle operazioni".

L'attività di Selezione delle operazioni è stata ultimata per la maggior parte delle operazioni salvo alcune eccezioni per le quali è previsto il completamento entro il mese di novembre.

Per quanto riguarda le azioni non delegate, in particolare quelle relative all'Asse 3, si tratta di operazioni strettamente legate alle opere infrastrutturali e pertanto saranno definite nei prossimi mesi.

Le previsioni di spesa delle operazioni delegate (azioni FESR di natura infrastrutturale e assistenza tecnica) sono riassunte nella successiva tabella.

Tabella n. 7: Agenda Urbana Cosenza-Rende. Spese certificate e previsioni di spesa a chiusura del Programma

Azione	Dotazione finanziaria	Spesa prevista anno 2021	Spesa prevista anno 2022	Spesa prevista anno 2023	Spesa prevista al 31.12.203 (valori cumulati)
	a	b	c	d	e=b+c+d
4.1.1	3.450.000,00	300.000,00	1.500.000,00	1.650.000,00	3.450.000,00
4.1.3	8.565.225,00	450.000,00	4.250.000,00	3.865.225,00	8.565.225,00
4.6.1	150.000,00	30.000,00	50.000,00	70.000,00	150.000,00
9.3.2	282.000,00	0,00	200.000,00	82.000,00	282.000,00
9.4.1	3.408.140,00	450.000,00	1.650.000,00	1.308.140,00	3.408.140,00
9.6.6	4.610.275,00	380.000,00	3.085.000,00	1.145.275,00	4.610.275,00
14.1.2	315.317,00	175.000,00	140.317,00	0,00	315.317,00
TOTALE	20.780.957,00	1.785.000,00	10.875.317,00	8.120.640,00	20.780.957,00

Come per l'OI di Catanzaro, relativamente alle Azioni FSE, la DGR n. 435 del 14 settembre 2021 ha accolto la richiesta dell'Autorità Urbana di Cosenza Rende di delega in qualità di Organismo Intermedio per le Azioni FSE (9.1.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.3.3, 9.4.2, 9.7.1 e 9.7.3) riferite all'inclusione sociale. A breve sarà sottoscritto l'addendum alla convenzione e saranno predisposti gli adempimenti necessari all'attuazione.

Il Programma “Agenda Urbana” della Città di Reggio Calabria.

A seguito dell’approvazione della strategia di sviluppo urbano sostenibile della Città di Reggio Calabria con DGR n. 283 del 04.07.2018, è stata stipulata, in data 11.03.2019, la Convenzione tra la Regione Calabria e l’Organismo Intermedio dell’Autorità Urbana Reggio Calabria per la delega della funzione di selezione delle operazioni della suddetta strategia.

La fase di attuazione della strategia, tuttavia, ha subito dei rallentamenti causati dal ritardato insediamento della nuova Giunta Comunale, avvenuta nel mese di ottobre 2020 e della conseguente nomina del Dirigente responsabile dell’OI Agenda Urbana Reggio Calabria nonché, infine, dagli effetti negativi determinati dall’emergenza sanitaria COVID-19.

Nonostante le difficoltà legate al contesto emergenziale summenzionato e alla carenza di risorse umane interne all’Organismo Intermedio, in data 06.05.2020 è stato siglato digitalmente l’addendum rep. 6778 alla Convenzione rep. n. 4211 del 11.03.2019 per la delega, all’OI di Reggio Calabria, della funzione di selezione del personale di assistenza tecnica e comunicazione.

La selezione degli esperti e l’avvio delle attività di assistenza tecnica, nei primi mesi del 2021, hanno contribuito a dare impulso alle attività propedeutiche alla selezione delle operazioni, all’aggiornamento delle schede progettuali ed all’avvio della valutazione delle operazioni, coerentemente con quanto previsto dalle “Procedure di valutazione delle operazioni” condivise con l’Autorità di Gestione del POR Calabria 2014/2020.

Allo stato attuale, dal punto di vista procedurale, in data 20.10.2021 si sono concluse le attività di selezione delle operazioni per tutte le operazioni infrastrutturali ricomprese nell’ITI e sono già state attivate le procedure per l’affidamento delle relative progettazioni.

In particolare, sulla base dei cronoprogrammi delle singole operazioni, entro i primi mesi dell’anno 2022 si prevede la conclusione della fase di approvazione delle singole progettazioni esecutive, con conseguente consegna dei lavori ed avvio delle fasi attuative, nel secondo semestre del 2022. Tutte le operazioni presumibilmente dovrebbero concludersi entro il mese di novembre 2023.

Le previsioni di spesa delle operazioni delegate (azioni FESR di natura infrastrutturale e assistenza tecnica) sono riassunte nella successiva tabella n. 8.

Tabella n. 8: Agenda Urbana Reggio Calabria. Spese certificate e previsioni di spesa a chiusura del Programma

Azione	Dotazione finanziaria	Spesa prevista al 31.12.2021	Spesa prevista anno 2022	Spesa prevista anno 2023	Spesa prevista al 31.12.203 (valori cumulati)
	a	b	c	d	e=b+c+d
4.1.1	6.969.776,31	135.910,26	4.742.938,95	2.090.927,10	6.969.776,31
4.1.2	1.200.000,00	23.400,00	816.600,00	360.000,00	1.200.000,00
4.1.3	3.600.000,00	70.200,00	2.449.800,00	1.080.000,00	3.600.000,00
9.3.2	468.950,00	11.489,28	457.460,72		468.950,00
9.4.1	468.950,00	9.144,53	319.120,47	140.685,00	468.950,00
9.6.6	2.344.750,00	45.723,63	1.595.601,37	703.425,00	2.344.750,00
10.7.1	13.000.000,00	177.920,00	8.261.080,00	4.561.000,00	13.000.000,00
TOTALE	28.052.426,31	473.787,70	18.642.601,51	8.936.037,10	28.052.426,31

Infine, si segnala che per quanto riguarda le azioni non delegate, sono in fase di predisposizione gli Avvisi a valere sull'Asse 3 che verranno emanati nei prossimi mesi.

1.6 Attuazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) in Calabria

Inquadramento della Strategia regionale

La Strategia Nazionale per le Aree Interne del Paese (SNAI), coordinata a livello di governo nazionale dal Comitato Tecnico Aree Interne – CTAI (Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche di Coesione), ed attuata con i Sindaci e i partenariati locali promotori delle strategie locali (Strategie d'Area), si basa sui seguenti pilastri:

- a) il mantenimento e la qualificazione dei servizi di base (servizi sanitari e sociali, mobilità, istruzione);
- b) lo sviluppo e la valorizzazione delle vocazioni e delle risorse locali.

La Regione Calabria ha aderito alla Strategia Nazionale per le Aree Interne e ha proceduto, di concerto e su indicazione del CTAI, all'identificazione di quattro Aree-Pilota:

- 1) **Reventino-Savuto** (14 comuni dislocati fra le province di Catanzaro e Cosenza);
- 2) **Grecanica** (11 comuni della provincia di Reggio Calabria);
- 3) **Sila-Presila Crotonese e Cosentina** (19 comuni dislocati fra le province di Crotona e Cosenza);
- 4) **Versante Ionico-Serre** (14 comuni dislocati fra le province di Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria).

Lo strumento di attuazione di tali Strategie, relativamente al cofinanziamento regionale a valere sul POR FESR/FSE 2014/2020, è l'Investimento Territoriale Integrato (ITI), ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013 con risorse finanziarie per ogni Area pari al doppio (7.480.000 euro) di quelle nazionali (3.740.000 euro).

Con DGR 27 novembre 2015, n. 490, l'Amministrazione regionale ha previsto l'avvio della sperimentazione nazionale a partire dalle Aree Reventino-Savuto ("prima" Area definita a livello nazionale) e Grecanica ("seconda" Area), accompagnando e supportando tutte le fasi successive di costruzione e approvazione delle relative Strategie d'Area.

Con successiva DGR 215/2018 sono state approvate le Linee di Indirizzo, redatte dal NRVVIP in collaborazione con l'ADG, delimitando, peraltro, la geografia dei Comuni su cui la Regione interviene in complementarietà con la Strategia Nazionale. La Regione, infatti, ha integrato la strategia di livello nazionale (SNAI), con una strategia a livello regionale (SRAI), che interviene nel rimanente territorio classificato "area interna".

L'attività di definizione delle strategie e dei relativi interventi e la successiva fase di stipula degli APQ che dà avvio concreto alla realizzazione delle operazioni programmate, ad eccezione dell'Area del Reventino-Savuto, ha subito dei ritardi di carattere attuativo.

In ragione di tali criticità - per effetto del complesso processo di revisione cui è stato sottoposto il Programma nel corso dell'anno 2020, approvata con Decisione (C) 8335 del 24/11/2020, di cui si è preso atto con la deliberazione della Giunta regionale n. 320 del 26 ottobre 2020 - le risorse destinate alle SNAI (Grecanica, Sila Presila Crotonese e Cosentina e Versante Ionico Serre) e alle SRAI non ancora attivate, per complessivi 54,6 milioni di euro, sono state rimodulate in favore delle iniziative

atte a fronteggiare l'emergenza COVID-19 mentre la relativa copertura di dette Aree sarà garantita dalle risorse FSC .

Per tali ragioni, di seguito, si darà conto dello stato di attuazione della sola Area Reventino-Savuto la cui copertura continua ad essere assicurata dalle risorse del POR Calabria FESR FSE 2014-2020.

Stato di attuazione dell'Area del Reventino Savuto

Dopo la fase di stipula dell'Accordo di Programma Quadro del 10 febbraio 2020, sono prossimi alla fase di avvio le operazioni selezionate nell'ambito dell'Area Reventino-Savuto.

Nello specifico, sono in corso le procedure per la richiesta delle anticipazioni a valere sugli interventi infrastrutturali, per cui sono state avviate le convenzioni di finanziamento, riferiti ai settori naturalistico-ambientale e di inclusione sociale (relativi a immobili comunali).

Per la parte degli interventi che prevedono l'erogazione di aiuti di stato, è in corso di definizione il testo del bando che sarà indetto dal Dipartimento Sviluppo Economico in favore delle imprese costituite da donne, giovani e soggetti svantaggiati cui seguiranno gli altri avvisi previsti di incentivazione diretta alle imprese.

Infine, si segnala che, la dotazione finanziaria originariamente prevista in favore dell'Area Reventino-Savuto, pari a complessivi 7.480.000 euro, a totale carico delle azioni di talune azioni del POR Calabria FESR FSE 2014/2020, è stata rimodulata dalla DGR n. 381 del 9 agosto 2019.

Per effetto della citata deliberazione, con cui si approva lo schema dell'Accordo di Programma Quadro (APQ) "Area Interna Reventino-Savuto", è stato ridefinito anche il nuovo il quadro di copertura finanziaria, per la realizzazione delle operazioni, come di seguito indicato:

- euro 4.780.000 a carico del POR Calabria FESR FSE 2014/2020;
- euro 2.700.000 a carico delle risorse del PAC Calabria 2014/2020.

2 Stato di attuazione degli Assi cofinanziati dal FESR

2.1 Stato di attuazione degli Assi cofinanziati dal FESR

Asse 1 - Promozione della Ricerca e dell'Innovazione

L'Asse 1 è finalizzato a rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione attraverso: il potenziamento dell'infrastruttura per la R&I, le capacità di sviluppare l'eccellenza, la promozione di centri di competenza, la facilitazione degli investimenti delle imprese attraverso sinergie con i centri di ricerca, lo sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale, l'eco-innovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, l'aumento del mercato delle reti dei cluster attraverso la specializzazione intelligente.

Nell'ambito della riprogrammazione del Programma, approvata con Decisione (C) 8335 del 24/11/2020, l'Asse è stato incrementato di 49,2 mln di euro, confluiti in favore dell'azione COVID 1.6.1 "Investimenti necessari per rafforzare la capacità del complesso dei servizi sanitari di rispondere alla crisi provocata dall'emergenza epidemiologica", passando da 188,7 mln di euro a 237,9 mln di euro.

A fronte dell'attuale dotazione finanziaria pari a 237,9 mln di euro, l'Asse registra un costo ammissibile totale delle operazioni selezionate per 117,6 mln di euro (49,4%) e spese ammissibili 75,2 mln di euro (31,6%).

Di seguito, si riportano le principali procedure che compongono il quadro di attuazione dell'Asse, con particolare riferimento a quelle che hanno contribuito all'avanzamento della spesa:

- *avviso pubblico per l'acquisizione di servizi di innovazione imprese esistenti* a valere sull'azione 1.1.2 per un importo pari a 5,3 mln di euro. Le 99 operazioni ammesse a finanziamento, regolarmente concluse, hanno prodotto spese per 4,7 mln di euro;
- *avviso pubblico per l'accesso a servizi di primo livello per l'innovazione – IDEAZIONE* a valere sull'azione 1.1.2 per un importo pari a 0,5 mln di euro. Sono in corso di erogazione da parte di Fincalabria i servizi richiesti dalle 27 imprese partecipanti che ricevono un sostegno (audit tecnologico, analisi brevettuale e desk analysis, scouting di nuove tecnologie). Le spese sostenute ammontano a 0,3 mln di euro;
- *avviso pubblico per il sostegno alle attività di animazione dei Poli, tutoraggio e accompagnamento delle imprese aderenti ai Poli di innovazione e per la valorizzazione delle infrastrutture territoriali di ricerca dei Poli*, a valere sulle azioni 1.1.4 e 1.5.1 per un importo di 18 mln di euro circa. Sono stati ammessi a finanziamento 8 Poli che coinvolgono 95 imprese. Le attività sono in fase di realizzazione e registrano spese per 8,7 mln di euro;
- *progetto European Research Area Network for Materials Research and Innovation*. Nell'ambito del consorzio MERANET, a valere sull'azione 1.1.4, sono state attivate le call per le annualità 2016, 2017, 2018 e 2019 per un importo pari a 2,7 mln di euro che hanno consentito il finanziamento di 11 operazioni per una spesa pari a 1 mln di euro;
- *progetto ERA-MIN 2* a valere sull'azione 1.1.4 per un importo di 0,5 mln di euro. Con l'adesione alla call 2018 sono state finanziate 2 operazioni, volte al rafforzamento della cooperazione nel campo della ricerca in partenariato pubblico nell'ambito di Horizon 2020, per una spesa pari a 0,1 mln di euro;
- *percorso INGEGNO*, a valere sull'azione 1.1.5, articolato in due fasi. Nell'ambito della fase 1 è stata pubblicata, nel mese di gennaio 2018, una *manifestazione di interesse a candidare risultati della ricerca al percorso INGEGNO (Fase 1)*, con un importo di 0,8 mln di euro per

la selezione dei risultati della ricerca presentati sul sito/vetrina www.convalideindustriali.it. Con la fase 2 è stato pubblicato, nel mese di novembre 2019, un *avviso per l'accesso ai servizi e la concessione dei contributi per la realizzazione dei progetti di convalida industriale (Fase 2)*, per un importo di 4,9 mln di euro, cui hanno partecipato le imprese selezionate nella Fase 1. Nel mese di dicembre sono state ammesse a finanziamento n. 30 imprese che hanno sostenuto spese per 0,6 mln di euro;

- *avviso pubblico azioni di sistema per il sostegno alla partecipazione degli attori dei territori a piattaforme di concentrazione e reti - Horizon 2020* a valere sull'azione 1.2.1 per un importo pari a 1,2 mln di euro. Sono state ammesse 16 imprese le cui attività sono in corso di realizzazione ed hanno prodotto spese per poco più di 80.000 euro;
- *erogazione di servizi per la partecipazione a reti nazionali ed europee per la Ricerca e l'Innovazione*, a valere sull'azione 1.2.1. Tale procedura prevede la realizzazione di attività nell'ambito del Progetto strategico CalabriaInnova, per un importo di 0,6 mln di euro, che ha prodotto spese per 0,4 mln di euro;
- *avviso pubblico per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo*, a valere sull'azione 1.2.2, per un importo di 59,0 mln di euro. Le 142 operazioni ammesse a finanziamento, al 30 settembre 2021, hanno prodotto spese per complessivi 48,2 mln di euro;
- *qualificazione domanda di innovazione della PA*, a valere sull'azione 1.3.1, per un importo pari a 0,2 mln di euro. Le iniziative, avviate nell'ambito del Progetto strategico CalabriaInnova, sono volte alla realizzazione di un'analisi dei fabbisogni di innovazione della PA cui fornire risposta mediante la procedura del *precommercial public procurement*. Alla data del 30 settembre le spese sostenute sono pari a 0,1 mln di euro;
- *progetto Living Labs*, a valere sull'azione 1.3.2, articolato su due fasi. La fase 1 prevede l'*erogazione di servizi per il sostegno alla generazione di soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza sociale* per un importo di 0,15 mln di euro. La procedura, in corso di realizzazione, ha consentito la pubblicazione sul sito/vetrina www.openlivinglab.it di 192 risultati afferenti all'analisi dei fabbisogni espressi dalla collettività. Con la fase 2 è stato pubblicato nel mese di aprile 2019, l'*avviso a supporto della generazione di soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza sociale, anche attraverso l'utilizzo di ambienti di innovazione aperta come i Living Labs*, per un importo di 2 mln di euro. Sono state ammesse a finanziamento 5 operazioni che hanno prodotto spese per poco più di 1 mln di euro;
- *operazione Talent Lab*, a valere sull'azione 1.4.1 con un importo pari a 1 mln di euro. Il suddetto intervento, attivato nell'ambito del Progetto strategico CalabriaInnova ha consentito il finanziamento di 70 imprese di cui 53 hanno concluso le attività. Al 30 settembre sono state sostenute spese per 0,6 mln di euro;
- *operazione start cup*, a valere sull'azione 1.4.1 con un importo pari a 0,2 mln di euro. Con il suddetto intervento, attivato nell'ambito del Progetto strategico CalabriaInnova, sono state realizzate 2 edizioni nelle quali sono state premiate le migliori idee d'impresa innovativa. Alla data del 30 settembre 2021 le spese prodotte sono pari a 0,2 mln di euro;
- *avviso pubblico per il sostegno alla creazione di microimprese innovative start up e spin off della ricerca*, pubblicato nel mese di novembre 2017 per un importo di 10 mln di euro a valere sull'azione 1.4.1. Tale Avviso è articolato nelle seguenti due fasi: fase 1 con la presentazione e selezione di idee imprenditoriali da parte dei soggetti proponenti che, se selezionati, beneficeranno dell'erogazione di un ciclo breve di formazione e la successiva presentazione delle domande; fase 2 con la concessione di incentivi "*de minimis*" per l'avvio dell'attività

imprenditoriale. Alla fase 1, per la call I sono state ammesse 50 start up e 18 spin off. Delle suddette imprese sono state ammesse alla fase 2, in via definitiva, 17 start up e 10 spin off (I^a call), e, in via definitiva, nel mese di luglio 2020, 29 proposte di start up e 2 di spin off (II^a call). Le operazioni finanziate hanno spese per complessivi 2,9 mln di euro;

- *procedura concertativa negoziale per il consolidamento e la proiezione extra-regionale delle 3 Infrastrutture di Ricerca indicate nel PNIR*, a valere sull'azione 1.5.1 per un importo di 15 mln di euro circa. Nell'ambito della suddetta procedura sono stati ammessi a finanziamento n. 3 operazioni, al fine di promuovere il trasferimento tecnologico e il rafforzamento dimensionale e qualitativo delle infrastrutture di ricerca, che hanno prodotto spese per 6,0 mln di euro.

Asse 2 - Sviluppo dell'Agenda Digitale

L'Asse sostiene da un lato il consolidamento dell'infrastruttura a banda ultra larga, con l'obiettivo di dotare tutti i comuni calabresi di una connessione minima pari a 30 MB al secondo e, dall'altro, lo sviluppo e l'offerta di nuovi servizi online.

Nell'ambito della riprogrammazione del Programma, approvata con Decisione (C) 8335 del 24/11/2020, l'Asse è stato ridotto di 21,9 mln di euro (passando da 168,9 mln di euro a 147 mln di euro) destinate in favore delle iniziative COVID-19.

A fronte della nuova dotazione finanziaria, al 30 settembre 2021, l'Asse registra un costo ammissibile totale delle operazioni selezionate di 140,2 mln di euro (95,4%) ed una spesa di 81,9 mln di euro (55,7%).

Di seguito, si riportano le principali procedure che compongono il quadro di attuazione dell'Asse, con particolare riferimento a quelle che hanno contribuito all'avanzamento della spesa:

- *Banda Ultra Larga e sviluppo digitale seconda fase (modello A)* a valere sull'azione 2.1.1, per un importo pari a 30,1 mln di euro ed una spesa di 23,9 mln di euro. Per la realizzazione del programma di interventi volto allo sviluppo della banda ultra larga nel territorio regionale è stato individuato il Ministero dello Sviluppo Economico (Convenzione Operativa sottoscritta in data 07/08/2014).

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha delegato la propria società "in house" Infratel Italia S.p.A. per la realizzazione di tutte le attività oggetto della citata convenzione, nell'ambito della quale sono stati programmati interventi di infrastrutturazione del territorio mediante la realizzazione di nuovi impianti in fibra ottica.

Nello specifico, sono stati identificati, in particolare, 165 comuni, cui destinare gli interventi di infrastrutturazione della fibra ottica della Aree Bianche, raggruppate nel Cluster D abilitante servizi di connessione over 30Mbit/s in downstream e over 15 Mbit/s in upstream sul 100% delle unità immobiliari. Allo stato, sono stati ultimati i lavori in 160 comuni, così distribuiti: 61 nella Provincia di Cosenza; 20 nella Provincia di Vibo Valentia; 39 nella Provincia di Reggio di Calabria; 33 nella Provincia di Catanzaro; 7 nella Provincia di Crotona.

Il progetto dovrebbe essere completato entro il prossimo 30 giugno 2022.

- *sistema informativo sanitario regionale*. Si tratta di un progetto a cavallo tra le due programmazioni 2007/2013 e 2014/2020, a valere sull'azione 2.2.1, per un importo pari a 22 mln di euro. Allo stato attuale risultano concluse le attività di sviluppo e implementazione e sono in corso le attività di collaudo delle numerose componenti del sistema e sono stati rilasciati 5 applicativi che hanno prodotto spese per complessivi 16 mln di euro;

- *progetto strategico "Calabriaimpresa.eu"* a valere sulle azioni 2.2.1 e 2.2.2 per un importo complessivo ai 4 mln di euro circa. Tale intervento, in corso di attuazione, è finalizzato alla realizzazione di una soluzione di accesso unico ai servizi e agli strumenti digitali dell'Amministrazione regionale per le imprese. Alla data del 30 settembre 2021 sono state sostenute spese per 3,5 mln di euro;
- *progetto postazioni di lavoro sicurezza, privacy e produttività*, a valere sull'azione 2.2.1 per un importo pari a 6,5 mln di euro. Tale progetto, in corso di attuazione, mira a dotare l'ente regionale di un sistema di produttività integrato coerente con le linee guida per i requisiti minimi di sicurezza informatica, di cloud computing e di tutela e privacy del dato. Al 30 settembre 2021 sono state sostenute spese per 5,3 mln di euro;
- *servizio di evoluzione del sistema informativo dell'Amministrazione regionale (SIAR)* a valere sull'azione 2.2.1. Tale intervento, che ha fatto registrare una spesa pari a 5,4 mln di euro, mira ad evolvere i sistemi informativi regionali verso soluzioni integrate di programmazione, monitoraggio e controllo digitali avanzate in grado di supportare i processi decisionali e la governance dell'ente regionale;
- *servizio di potenziamento, aggiornamento e manutenzione della piattaforma software per la gestione degli avvisi pubblici della Regione Calabria*, a valere sull'azione 2.2.2 per un importo pari a 0,2 mln di euro e una spesa di pari importo. L'intervento risulta concluso;
- *evoluzione del sistema informativo per la gestione degli appalti pubblici e dei servizi ad esso connessi (SISGAP)*, a valere sull'azione 2.2.2, per un importo pari a 2,7 mln di euro. Tale intervento, in corso di attuazione, interviene nell'ambito dell'e-procurement e prevede l'evoluzione della piattaforma attualmente in uso presso la Stazione Unica Appaltante al fine di migliorarne e incrementarne le funzioni, renderla conforme alle norme che hanno recepito le direttive comunitarie sui contratti pubblici e alle norme sulla trasparenza e l'anticorruzione, estendendone l'utilizzo a tutti i Dipartimenti regionali e i soggetti pubblici regionali. Il progetto ha ottenuto un riconoscimento per la qualità nell'ambito del ForumPA 2018. Il progetto registra spese per 2,5 mln di euro;
- *software a supporto dei processi di internazionalizzazione (Osservatorio - SPC Cloud Lotto 3)*, a valere sull'azione 2.2.2, per un importo pari a 0,4 mln di euro e una spesa ammissibile pari a 0,3 mln di euro. L'intervento, in corso di attuazione, prevede la realizzazione di una piattaforma per l'aggregazione di dati economici strategici per le politiche di internazionalizzazione delle imprese calabresi;
- *realizzazione del progetto per il miglioramento della sicurezza e implementazione di una rete WiFi per la Cittadella Regionale e le principali sedi regionali e ampliamento delle prestazioni di Networking*, a valere sull'azione 2.2.1. Il progetto, per un importo pari a 5,7 mln di euro, in fase di attuazione, consentirà di dotare le sedi della Regione Calabria di infrastrutture di connettività wireless basate su tecnologie in grado di assicurare sicurezza e privacy adeguate alle normative vigenti. Al 30 settembre 2021, le spese sostenute sono pari a 1,8 mln di euro;
- *sistema SEC-SISR-AP*, a valere sull'azione 2.2.1, per un importo pari a 22,5 mln di euro. Tale progetto, avviato nell'ultimo trimestre del 2018, prevede due anni di sviluppo ed evoluzione degli applicativi sanitari digitali e la relativa manutenzione correttiva ed evolutiva. Le spese sostenute al 30 settembre 2021 ammontano a 8,7 mln di euro;
- *fascicolo Sanitario Elettronico in Calabria ini spcl3 e spcl4 (SPC Cloud Lotti 3 e 4)*, a valere sull'azione 2.2.1. Il progetto, per un importo pari a 2,6 mln di euro, nel corso del 2018 ha subito un rallentamento di natura tecnica derivante dalla necessità di assicurare l'interoperabilità con

i sistemi regionali e nazionali. Di concerto con il fornitore e l'Agazia per l'Italia Digitale (AGID) sono state individuate le soluzioni tecniche per rilanciare le attività e recuperare i ritardi finora rilevati. Il progetto registra spese per 1,7 mln di euro;

- *realizzazione del sistema gestionale identità digitale - CALABRIA LOGIN*, a valere sull'azione 2.2.2, per un importo pari a 1,6 mln di euro. Tale progetto, avviato nel mese di marzo 2019, si pone l'obiettivo di sviluppare una soluzione tecnologica di gestione dell'accesso ai servizi pubblici mediante identità digitale in coerenza con la piattaforma abilitante SPID propria del Piano Triennale per l'informatica nella PA 2017-2019 del Governo italiano. A seguito dell'approvazione con Decreto a contrarre del 27.02.2019, in adesione al contratto quadro Consip "SGI Lotto 3", il relativo contratto è stato sottoscritto nel mese di marzo 2019. Al 30 settembre 2021 le spese sono pari a 0,5 mln di euro;
- *realizzazione del sistema gestionale dei pagamenti elettronici della PA - MyPay Calabria*, a valere sull'azione 2.2.2, per un importo pari a 1,6 mln di euro. Tale progetto, in corso di realizzazione, sostiene la realizzazione di una soluzione tecnologica dedicata ai pagamenti elettronici per i servizi della PA coerente con la piattaforma abilitante MYPAY propria del Piano Triennale per l'informatica nella PA 2017-2019 del Governo italiano. Il progetto registra spese per 0,8 mln di euro;
- *operazioni incluse nell'ambito della strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile*. La strategia, approvata a luglio 2018, prevede, a valere sull'Asse 2, un investimento di 0,8 mln di euro a favore del Polo urbano di Catanzaro, con il quale è stato stipulato un protocollo di intesa e sottoscritta la convenzione per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio. Al 30 settembre 2021, le spese sostenute ammontano a 0,6 mln di euro;
- *Grande Progetto Nazionale Banda Ultra Larga a titolarità nazionale*. Come già segnalato nella precedente informativa, agli atti del CdS del 12 marzo scorso, il progetto, in ragione dei ritardi registrati, in virtù dei ritardi registrati, in occasione della revisione del Programma, approvata con decisione comunitaria Decisione (C) 8335 del 24/11/2020, è stato escluso dal POR. In ogni caso, ne è stata garantita la copertura finanziaria con le risorse del FSC 2014/2020, in considerazione della rilevanza strategica che il progetto riveste rispetto all'impianto strategico del POR Calabria FESR FSE 2014-2020 e alle sue priorità.

Asse 3 - Competitività dei Sistemi Produttivi

L'Asse interviene per sostenere i processi di aggregazione di imprese, il rafforzamento della competitività e il miglioramento dell'accesso al credito.

La dotazione finanziaria dell'Asse 3, per effetto della riprogrammazione cui è stato sottoposto il Programma, è stata incrementata di 94,4 mln di euro (il totale passa da 224,9 mln di euro a 319,2 mln di euro). Dette risorse, unitamente a quelle ulteriori intercettate all'interno dell'Asse, sono state destinate in favore dell'azione 3.2.1 per il finanziamento di "*Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffuse delle attività produttive finalizzate alla mitigazione degli effetti industriali sugli individui e sulle imprese*".

A fronte dell'attuale dotazione finanziaria, pari a 319,2 mln di euro, l'Asse 3 alla data del 30 settembre 2021, registra un costo ammissibile totale delle operazioni selezionate di 224,8 mln di euro (70,4%) e spese ammissibili pari a 182,8 mln di euro circa (57,3%).

Di seguito, si riportano le procedure che compongono il quadro di attuazione dell'Asse, con particolare riferimento a quelle che hanno contribuito all'avanzamento della spesa:

- *avviso pubblico "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale"* a valere sull'azione 3.1.1 per un importo pari a 25 mln di euro. Tale avviso ha consentito il sostegno delle 211 imprese appartenenti alle aree di innovazione della S3 mediante investimenti per l'innovazione produttiva e l'efficienza energetica. In termini di avanzamento finanziario, a fronte delle operazioni ammesse a finanziamento, alla data del 30 settembre 2021, si registrano spese per 15,9 mln di euro;
- *adesione al Credito d'imposta nazionale* (di cui alla L. 208/2015, art. 1, commi 98-108), a valere sull'azione 3.1.1 per un importo di 20 mln di euro. A seguito della sottoscrizione della convenzione tra la Regione Calabria ed il MiSE in qualità di Organismo Intermedio per la gestione della suddetta misura, sono stati modificati, con procedura scritta conclusa in data 11 aprile 2019 i Criteri di Selezione del POR al fine di procedere all'individuazione delle operazioni destinatarie di un sostegno mediante l'introduzione di specifici criteri di selezione e di priorità. Alla data del 30 settembre 2021 sono state sostenute spese per 4,9 mln di euro;
- *avviso pubblico "Contratti di Investimento per la realizzazione o il potenziamento di micro-filiere produttive locali all'interno dei Progetti Locali di Sviluppo (PISL)"* a valere sull'azione 3.3.1 per un importo pari a 9,8 mln di euro. Tale avviso sostiene la realizzazione di 78 Piani di Sviluppo Aziendali all'interno dei PISL, le cui operazioni sono in corso di realizzazione, al fine di creare e/o rafforzare i micro sistemi e le micro-filiere produttive territoriali. Tali operazioni, selezionate ai sensi dell'art 65, par 6 Reg (UE) 1303/2013 e pienamente coerenti con gli obiettivi del POR, sono state incluse nel Programma anche ai fini dell'accelerazione della spesa e per garantire un utilizzo ottimale delle risorse. Alla data del 30 settembre 2021 sono state sostenute spese per 5,1 mln di euro;
- *avviso pubblico "Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa"* a valere sull'azione 3.3.4 per un importo pari a 15,4 mln di euro. Nell'ambito del suddetto Avviso sono state ammesse a finanziamento 87 imprese al fine di migliorare e qualificare i servizi turistici e l'offerta ricettiva nelle destinazioni turistiche regionali, attraverso la realizzazione di interventi materiali e immateriali. Alla data del 30 settembre 2021 sono state sostenute spese per 8,2 mln di euro;
- *avviso pubblico "Incentivi all'acquisto di servizi per l'internazionalizzazione in favore delle PMI"* (I edizione) a valere sull'azione 3.4.2 per un importo pari a 1,5 mln di euro. Tale avviso mira a sostenere le PMI calabresi, singole o associate, nella partecipazione a fiere, nella creazione di sale espositive all'estero, nella realizzazione di azioni promozionali, incontri bilaterali e campagne di comunicazione sul mercato target. Le 30 operazioni selezionate, alla data del 30 settembre 2021 registrano spese per 1,1 mln di euro;
- *avviso pubblico "Incentivi all'acquisto di servizi per l'internazionalizzazione in favore delle PMI"* (II edizione) a valere sull'azione 3.4.2 per un importo pari a 1,7 mln di euro, finanziato con le economie maturate nell'ambito del primo avviso. Sono state ammesse a finanziamento 37 operazioni, in corso di realizzazione, che, alla data del 30 settembre 2021 registrano spese per 0,3 mln di euro;
- *avviso pubblico "Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI, coerentemente con la strategia di smart specialization, con particolare riferimento a: commercio elettronico, cloud computing, manifattura digitale e sicurezza informatica"*, a valere sull'azione 3.5.2 per un importo pari a 2,5 mln di euro. Tale avviso ha consentito di supportare 50 imprese calabresi, le cui attività sono in corso di realizzazione, per l'adozione di soluzioni ICT nei processi

produttivi relativi alle aree di innovazione della S3 e al fine di impattare nella componente organizzativa delle imprese, promuovendo in modo diffuso l'innovazione nei processi, nei prodotti e nella gestione delle imprese e delle loro reti. Alla data del 30 settembre 2021 sono state sostenute spese per 2,1 mln di euro;

- *strumenti di ingegneria finanziaria*, a valere sull'azione 3.6.1, per un importo complessivo pari a 33,3 mln di euro. Sono stati attivati a dicembre 2017 il Fondo regionale di ingegneria finanziaria (FRIF) per un importo di 24,0 mln di euro (rafforzato a novembre 2018 di ulteriori risorse finanziarie pari a 5,0 mln di euro) e il Fondo per l'Occupazione e l'Inclusione (FOI), per un importo di 4,3 mln di euro. Nel mese di luglio 2018 è stato pubblicato il Regolamento Operativo rivolto ai destinatari finali per il FRIF ed il FOI. Sono state presentate 104 domande e, allo stato attuale, risultano ammesse 57 imprese. Nel mese di ottobre 2018, è stata sottoscritta la convenzione tra la Regione Calabria, il MISE e il MEF per l'attivazione del Fondo centrale di garanzia in favore delle PMI per un importo di 5 mln di euro, con l'ammissione a finanziamento di 106 operazioni. Tali strumenti di ingegneria finanziaria, alla data del 30 settembre 2021, registrano spese per 26,1 mln di euro;

Si segnala, inoltre, che oltre alle procedure sopra descritte, sull'azione 3.2.1, volta al finanziamento di "Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffuse delle attività produttive finalizzate alla mitigazione degli effetti industriali sugli individui e sulle imprese", come ampiamente descritto nell'ambito del paragrafo 1.4 del presente documento, al quale si rinvia, sono state attivate una serie di procedure atte a fronteggiare gli effetti della pandemia che hanno concorso in modo significativo al processo di formazione della spesa inclusa nella domanda finale di pagamento intermedio del periodo contabile 2020-2021.

Si riportano di seguito le principali ulteriori procedure avviate che contribuiranno in futuro al conseguimento degli obiettivi dell'Asse relative alle *Strategie Territoriali*:

- operazioni incluse nella *Strategia per le Aree Interne – SNAI Reventino Savuto* a valere sulle azioni 3.1.1, 3.3.4, 3.3.5 e 3.7.3 per un importo complessivo pari a 2,1 mln di euro. A seguito dell'approvazione definitiva della strategia, è stato sottoscritto l'Accordo di Programma Quadro (APQ) e le relative schede riepilogative degli interventi che danno formalmente avvio alla fase attuativa;
- operazioni incluse nella *Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile*. La strategia, approvata con DGR n. 283 del 4 luglio 2018, prevede, a valere sull'Asse 3, un investimento di 21,6 mln di euro a favore dei principali Poli urbani regionali (Catanzaro, Reggio Calabria e Cosenza-Rende), con i quali sono stati stipulati i protocolli di intesa e sottoscritte le convenzioni per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio.

Infine, si evidenzia che le operazioni ricadenti nella strategia delle Aree Urbane – Poli urbani minori (per un importo 7,5 mln di euro) e le operazioni incluse nella Strategia regionale delle Aree interne (per un importo pari a 0,9 mln di euro), non ancora attivate, per effetto della revisione cui è stato sottoposto il Programma nel corso dell'anno 2020, approvata con Decisione (C) 8335 del 24/11/2020, in ragione delle criticità di carattere attuativo non saranno più finanziate nell'ambito del POR e la relativa copertura sarà assicurata dalle risorse FSC 2014/2020.

Asse 4 - Efficienza Energetica e Mobilità Sostenibile

L'Asse 4 promuove l'efficienza energetica attraverso la riduzione e la razionalizzazione dei consumi nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici e l'aumento della mobilità sostenibile.

Per effetto della riprogrammazione cui è stato sottoposto il Programma, la dotazione finanziaria dell'Asse ha subito una significativa riduzione, pari a circa 153 mln di euro, passando da 442,4 mln di euro a 289,5 mln di euro. Rispetto alla riduzione complessiva registrata a livello dell'Asse: 34,5 mln di euro sono stati rimodulati in favore delle azioni individuate per fronteggiare l'emergenza COVID-19; i restanti 118,4 mln di euro, derivanti dalla riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale, sono destinati al Programma di Azione e Coesione (PAC) complementare alla programmazione europea 2014-2020.

Rispetto alla nuova dotazione finanziaria pari a 289,5 mln di euro, alla data del 30 settembre 2021, l'Asse registra un costo ammissibile totale delle operazioni selezionate di 552,5 mln di euro (190,9%) mentre le spese sostenute sono pari a 76,1 mln di euro (26,3%).

L'overbooking di programmazione è legato alla presenza di operazioni, selezionate ai sensi dell'art 65, par. 6 del Reg (UE) 1303/2013 e pienamente coerenti con gli obiettivi del POR ai fini dell'accelerazione della spesa e per garantire un utilizzo ottimale delle risorse.

Di seguito, si riportano le procedure che compongono il quadro di attuazione dell'Asse, con particolare riferimento a quelle che hanno contribuito maggiormente all'avanzamento della spesa:

Tema efficienza energetica

- *interventi di efficientamento energetico Università della Calabria (UCA 04)*, a valere sull'azione 4.1.1, per un importo pari a 18,1 mln di euro. L'intervento, che registra spese per 12,6 mln di euro, risulta regolarmente concluso ed ha consentito di efficientare il sistema di illuminazione dell'università attraverso tecnologia a LED;
- *realizzazione di interventi di efficienza energetica delle strutture ospedaliere - "Progetto Demetra"*. L'intervento risulta in corso di realizzazione, a valere sull'azione 4.1.1, per un importo di 2,8 mln di euro e registra spese per 1,7 mln di euro;
- *avviso pubblico per l'adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica (Linea 1 e 2)*, a valere sull'azione 4.1.3, per un importo pari a 48,6 mln di euro. Tale Avviso, articolato in due linee di attività, ha consentito il finanziamento di 254 operazioni in favore dei comuni calabresi di cui 36 operazioni nell'ambito della linea 1 e 219 operazioni nell'ambito della linea 2. Allo stato, l'Avviso in questione, alla data del 30 settembre 2021, registra spese per 6,9 mln di euro;
- *operazioni incluse nell'ambito della strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile*. La strategia, approvata con DGR n. 283 del 4 luglio 2018, prevede, a valere sull'Asse 4, un investimento di 34,4 mln di euro a favore dei principali Poli urbani regionali (Catanzaro, Reggio Calabria e Cosenza-Rende), con i quali sono stati stipulati i protocolli di intesa e sottoscritte le convenzioni per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio. Il Polo urbano di Catanzaro è l'unico a fare registrare un avanzamento finanziario (con una spesa pari a 1,1 mln di euro).

Tema mobilità sostenibile

- *nuovo collegamento metropolitano ferroviario tra la nuova stazione FS di Catanzaro in località Germaneto e l'attuale stazione di Catanzaro Sala e adeguamento a linea metropolitana della rete ferroviaria esistente nella valle della Fiumarella tra Catanzaro Sala e Catanzaro Lido*. Si tratta di un Grande Progetto a cavallo tra le programmazioni 2007-2013 e 2014-2020 per un

importo originario pari a 142 mln di euro di cui, 130,5 mln di euro a valere sull'azione 4.6.1 e 11,5 mln di euro, a valere sull'azione 4.6.2, per l'acquisto del materiale rotabile. L'intervento, in corso di realizzazione, consentirà la connessione attraverso un sistema di trasporto a guida vincolata del centro urbano della Città di Catanzaro con l'area servizi di località "Germaneto" (Cittadella Universitaria, Cittadella Regionale ed Ospedale), prevedendo, inoltre, l'integrazione modale con la rete ferroviaria esistente nelle località "Sala" e "Lido" di Catanzaro.

Il termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori, per effetto della perizia approvata con Decreto 8373 del 06/08/2020 e della sospensione disposta dal RUP per fronteggiare la situazione di emergenza dovuta alla diffusione del Covid-19 (intercorsa tra il 16/03/2020 ed il 23/05/2020), è stato prorogato al 23/02/2022. Diffusamente si è proceduto alla realizzazione delle opere minori quali, scatolari idraulici, con complementare risoluzione delle interferenze. Il tracciato della linea C, tratto sul quale insistono le opere d'arte maggiore, è sicuramente quello che più connota l'opera. Sono stati realizzati i complessi sistemi di fondazione delle pile del viadotto le cui armature di elevazione sono già visibili; la galleria naturale i cui imbocchi sono ormai completati avanzano da entrambi i fronti a campi di circa 10 metri con cadenza settimanale. Risultano in parte completate le gallerie artificiali TG1, TG2 e TG3. In occasione della revisione del Programma si è reso necessario rendere disponibili ulteriori 14,4 mln di euro per garantire la copertura di una nuova variante resasi necessaria per poter portare a conclusione il progetto. Il progetto in questione, a titolarità regionale, alla data del 30 settembre 2021, registra spese per complessivi 48,1 mln di euro di cui, 38,9 mln di euro a valere sull'azione 4.6.1 e 9 mln di euro a valere sull'azione 4.6.2;

- *sistema di collegamento metropolitano tra Cosenza Rende e Università della Calabria*. In virtù dei ritardi registrati nell'approvazione della progettazione esecutiva e delle criticità finanziarie nel frattempo sopravvenute, l'AdG ha disposto il trasferimento dell'operazione dal Programma ad altro strumento finanziario. Tale decisione, assunta di concerto con i competenti servizi della Commissione europea e con l'ACT, è stata assunta nell'ambito del processo di revisione cui è stato sottoposto il Programma nel corso dell'anno 2020. La copertura del GP a cavallo tra le programmazioni 2007-2013 e 2014-2020, a valere sull'azione 4.6.1 per un importo pari a 156,8 mln di euro, sarà garantita dalle risorse del FSC 14/20, in via temporanea, nelle more dell'assegnazione delle risorse a valere sul FSC 21/27, per garantire la copertura delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) assunte dall'Amministrazione regionale, sulla base del contratto di appalto integrato stipulato il 25/07/2017. A seguito dell'assegnazione delle risorse sul FSC 21/27, i 118,4 mln di euro temporaneamente destinati alla Metro di CS, saranno utilizzati per finanziare nuovi interventi di mobilità sostenibile da realizzarsi sempre nel territorio della Città di Cosenza.
- *lavori di risanamento ambientale per la riqualificazione urbana della frazione Marina nel comune di Vibo Valentia - Costruzione di un sottopasso F.S.*, a valere sull'azione 4.6.1 per un importo pari a 2,5 mln di euro. Si tratta di un'operazione selezionata ai sensi dell'art. 65, paragrafo 6, del Regolamento (UE) 1303/2013 che consentirà la connessione delle due aree della città di Vibo Valentia, anche attraverso percorsi ciclopedonali, ai sistemi di trasporto pubblico esistenti. Alla data del 30 settembre 2021, le spese sostenute ammontano a 1,6 mln di euro;

Si riportano di seguito le principali ulteriori procedure avviate che contribuiranno in futuro al conseguimento degli obiettivi dell'Asse:

Tema efficienza energetica

- *avviso pubblico per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico negli edifici*, per un importo complessivo di 21,4 mln di euro di cui, 17,1 mln di euro a valere sull'azione 4.1.1 e 4,3 mln di euro a valere sull'azione 4.1.2. Tale Avviso, pubblicato nel mese di maggio 2019, prevede una riserva in favore dei Comuni classificati ai sensi della DGR 215/2018 che ha approvato le Linee d'Indirizzo per la Strategia delle Aree Interne. Entro il termine del 31/10/2019 sono pervenute complessivamente sulle due azioni n. 187 domande. Con Decreto n. 3915 del 06/04/2020 sono stati approvati gli elenchi relativi alle istanze ricevibili e non ricevibili. Al termine dei lavori della commissione di valutazione (nominata con decreto n. 6145 del 08/06/2020), con decreto n. 14255 del 22/12/2020 è stata pubblicata la graduatoria provvisoria a seguito della quale sono state ritenute ammissibili n. 44 operazioni. Al termine della valutazione dei ricorsi pervenuti, la Commissione potrà procedere alla definizione della graduatoria definitiva;

Si specifica, infine, che le operazioni ricadenti nella strategia delle Aree Urbane – Poli urbani minori per un importo 21,7 mln di euro e le operazioni incluse nella strategia regionale delle Aree interne, per un importo pari a 4,0 mln di euro, in ragione delle criticità che ne caratterizzavano l'attuazione, in occasione del processo di revisione del Programma sono state escluse dal Programma e la relativa copertura sarà assicurata dalle risorse FSC 2014/2020. Le relative risorse rese disponibili sono state destinate alle operazioni finalizzate a sostenere l'emergenza COVID-19.

Asse 5 - Prevenzione dei Rischi

L'Asse 5 sostiene la realizzazione di misure volte alla riduzione del rischio idrogeologico e dell'erosione costiera come premesse indispensabili per la sicurezza del territorio e la sua concreta possibilità di sviluppo.

A fronte di una dotazione finanziaria pari a 93,9 mln di euro, sulla quale non ha inciso la riprogrammazione cui è stato sottoposto il Programma, l'Asse 5, alla data del 30 settembre 2021, registra un costo ammissibile totale delle operazioni selezionate pari a 246,5 mln di euro (262,6%) e spese ammissibili pari a 83,7 mln di euro (89,1%).

L'overbooking di programmazione è legato alla presenza di operazioni, selezionate ai sensi dell'art 65, par 6 Reg (UE) 1303/2013 e pienamente coerenti con gli obiettivi del POR ai fini dell'accelerazione della spesa e per garantire un utilizzo ottimale delle risorse.

Di seguito, si riportano le procedure che compongono il quadro di attuazione dell'Asse, con particolare riferimento a quelle che hanno contribuito all'avanzamento della spesa:

Tema Difesa del suolo ed erosione costiera:

- *interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza delle infrastrutture nei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera*, a valere sull'azione 5.1.1 per un importo pari a 76 mln di euro. Nell'ambito del Programma Difesa Suolo, di cui alla DGR 355/2017, sono stati individuati 25 operazioni di cui 19 afferiscono ad opere di difesa costiera e 6 ad opere di ripristino dell'efficienza idraulica. Tali operazioni registrano ritardi di carattere attuativo e per circa 10 di essi, sulla base dei cronoprogrammi trasmessi dal Settore competente, l'ultimazione dei lavori prevista è successiva alla del 31 dicembre 2023. Al fine di garantire un utilizzo ottimale delle risorse per tali progetti, sarà effettuato un monitoraggio stringente per valutare le opportune azioni correttive da porre in essere. A fronte delle operazioni selezionate, alla data del 30 settembre 2021 sono state sostenute spese per 1,9 mln di euro;

- *interventi per la messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza delle infrastrutture nei territori più esposti a rischio idrogeologico ed all'erosione costiera*, a valere sull'azione 5.1.1 per un importo a pari a 154,8 mln di euro. Tali operazioni, selezionate ai sensi dell'art 65, par 6 Reg (UE) 1303/2013 e pienamente coerenti con gli obiettivi del POR, sono state incluse nel Programma anche ai fini dell'accelerazione della spesa e per garantire un utilizzo ottimale delle risorse. Le operazioni attivate sono complessivamente 113, di cui 99 interventi nell'ambito della Difesa del Suolo (ed in particolare, 61 per opere di mitigazione del rischio frana e 38 per opere di sistemazione idraulica), attuati a cura del Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Calabria e *14 interventi nell'ambito dell'Erosione Costiera*, attuati a titolarità regionale, in corso di realizzazione. Le operazioni in questione, alla data del 30 settembre 2021, hanno fatto registrare spese per 75,7 mln di euro;

Tema Protezione civile:

- *realizzazione del sistema regionale integrato della Protezione Civile: adesione convenzione CONSIP SPC* a valere sull'azione 5.1.4 per un importo pari a 3,7 mln di euro. Le attività previste dal progetto, concluse e collaudate, hanno consentito la realizzazione di una infrastruttura di una rete sicura dedicata alla Protezione Civile regionale per garantire lo scambio delle informazioni in sicurezza ed in tempo reale. Alla data del 30 settembre 2021, tale progetto registra spese per 3,7 mln di euro;
- *centro funzionale multirischi 2.0* a valere sull'azione 5.1.4 per un importo pari a 11,0 mln di euro. L'intervento, in corso di realizzazione, volto al rafforzamento del centro funzionale multirischio, registra spese per 2,4 mln di euro;
- *servizi di gestione delle identità digitali e sicurezza applicativa* a valere sull'azione 5.1.4 per un importo pari a 0,97 mln di euro. Con Decreto n. 14542 del 30/12/20 è stato approvato il progetto dei fabbisogni, lo schema di contratto esecutivo e si è proceduto ad assumere il relativo impegno di spesa. L'intervento risulta in corso di esecuzione.

Asse 6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale

L'Asse 6 promuove la gestione efficiente del ciclo dei rifiuti e delle acque, sostiene la tutela delle risorse naturali e culturali da valorizzare attraverso la tutela degli habitat naturali e l'incremento delle strutture finalizzate alla loro fruizione sostenibile nonché la valorizzazione e promozione delle destinazioni turistiche regionali.

A fronte di una dotazione pari a 324,5 mln di euro, sulla quale non ha inciso la riprogrammazione cui è stato sottoposto il Programma, l'Asse, alla data del 30 settembre 2021, registra un costo ammesso pari a 337,4 mln di euro (104,0%) e spese ammissibili per 106,8 mln di euro (32,9%).

L'overbooking di programmazione è legato alla presenza di operazioni, selezionate ai sensi dell'art 65, par 6 Reg (UE) 1303/2013 e pienamente coerenti con gli obiettivi del POR ai fini dell'accelerazione della spesa e per garantire un utilizzo ottimale delle risorse.

Di seguito, si riportano le procedure che compongono il quadro di attuazione dell'Asse, con particolare riferimento a quelle che hanno contribuito all'avanzamento della spesa:

Tema Rifiuti

- *piano di azione "interventi per il miglioramento del servizio di raccolta differenziata"* a valere sull'azione 6.1.2, per un importo pari a 64,1 mln di euro, per un totale di 227 operazioni selezionate. Nell'ambito del suddetto Piano sono incluse i seguenti avvisi:

- *avviso pubblico rivolto ai Comuni con popolazione \geq a 5.000 abitanti*, pubblicato nel mese di gennaio 2017, per un importo di 53,7 mln di euro. Le 76 operazioni ammesse a finanziamento sono in corso di realizzazione e, alla data del 30 settembre 2021, ha prodotto spese per 20,5 mln di euro;
- *avviso pubblico rivolto ai Comuni con popolazione $<$ a 5.000 abitanti*, pubblicato nel mese di settembre 2017, per un importo di 10,3 mln di euro. Le 151 operazioni ammesse a finanziamento, in corso di realizzazione, alla data del 30 settembre 2021, ha prodotto spese per 2,4 mln di euro;
- *realizzazione e adeguamento di centri di raccolta a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani (Isole ecologiche)*, a valere sull'azione 6.1.2, per un importo pari a 1,6 mln di euro. Le 17 operazioni finanziate sono in fase di attuazione con spese per 0,4 mln di euro;
- *realizzazione dell'impianto nel comune di Reggio Calabria, loc. Sambatello* a valere sull'azione 6.1.3 per un importo di 42,9 mln di euro. I lavori per la realizzazione dell'impianto sono stati consegnati nel mese di dicembre 2020. Alla data del 30 settembre 2021, tale progetto registra spese per 6,9 mln di euro;
- *gli interventi sul sistema impiantistico per il trattamento dei rifiuti, negli impianti localizzati nei comuni di Crotona, Siderno e Gioia Tauro*, a valere sull'azione 6.1.3, per un importo 13,8 mln di euro. Tali operazioni, i cui lavori sono in corso di realizzazione, sono state selezionate ai sensi dell'art 65, par 6 Reg (UE) 1303/2013 e pienamente coerenti con gli obiettivi del POR ed incluse nel Programma anche ai fini dell'accelerazione della spesa e per garantire un utilizzo ottimale delle risorse. Alla data del 30 settembre 2021, le spese sostenute ammontano a 9,2 mln di euro;

Tema Risorse Idriche

- *ingegnerizzazione delle reti idriche di distribuzione urbana e lavori di manutenzione straordinaria e infrastrutturazione delle reti funzionali al miglioramento della gestione del servizio di distribuzione idrica e alla riduzione delle perdite nella regione Calabria (Prov. CZ, CS, RC, VV, KR)*, a valere sull'azione 6.3.1 per un importo di 30,7 mln di euro. Le 5 operazioni ammesse a finanziamento risultano in corso di realizzazione e registrano spese per 12,3 mln di euro;
- *interventi previsti nell'APQ "Depurazione" del 03/03/2013* a valere sull'azione 6.3.1 per un importo di 23,00 mln di euro. Vi rientrano n. 3 interventi di infrastrutturazione di opere fognarie e depurative negli agglomerati in procedura di infrazione (Crotona, Scalea, Soverato-Satriano) e n. 2 interventi ubicati nel comune di Vibo Valentia. Tali operazioni, selezionate ai sensi dell'art 65, par 6 Reg (UE) 1303/2013 e pienamente coerenti con gli obiettivi del POR, sono state incluse nel Programma anche ai fini dell'accelerazione della spesa e per garantire un utilizzo ottimale delle risorse. Tali progetti, alla data del 30 settembre 2021, hanno prodotto spese per 8,00 mln di euro;
- *interventi per il servizio idrico integrato*, a valere sull'azione 6.3.1 per un importo di 11,1 mln di euro. Vi rientrano n. 3 operazioni, in corso di attuazione, relative ai lavori di completamento ed ampliamento depuratore sito in località Piscopio (VV), al completamento dello schema idrico del Menta ed al progetto generale di ammodernamento del sistema di acque bianche e nere nel territorio del comune di Vibo Valentia. Tali operazioni, selezionate ai sensi dell'art 65, par 6 Reg (UE) 1303/2013 e pienamente coerenti con gli obiettivi del POR, sono state incluse nel Programma anche ai fini dell'accelerazione della spesa e per garantire un utilizzo ottimale delle risorse, registrano spese per 5,2 mln di euro;

- *programma degli interventi nel settore della depurazione per la messa in conformità degli agglomerati ai sensi della direttiva 91/271/CEE, a valere sull'azione 6.3.1 per un importo di 49,4 mln di euro. Nel mese di ottobre 2018 sono state ammesse a finanziamento 19 operazioni. Allo stato attuale, per 9 di esse, sulla base dei dati trasmessi dai soggetti beneficiari al settore competente, si registrano criticità di carattere attuativo che potrebbero non garantirne la conclusione entro il termine di eleggibilità della spesa del Programma. Pertanto, l'amministrazione regionale provvederà ad effettuare un monitoraggio stringente al fine di porre in essere tempestivamente adeguate azioni correttive. Alla data del 30 settembre 2021, tali operazioni hanno prodotto spese per 0,5 mln di euro;*
- *monitoraggio quali-quantitativo dei corpi idrici, a valere sull'azione 6.4.2, per un importo pari a 6,2 mln di euro. Tale progetto, a cavallo con il POR 2007-2013 è relativo al biennio di monitoraggio, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE e del D.lgs. 152/2006 ed al successivo completamento del ciclo triennale del monitoraggio operativo relativo ai servizi analoghi. Le attività sono concluse ed hanno fatto registrare spese per 5,4 mln di euro.*

Tema Parchi e Aree Protette

- *progetto per la tutela dell'ululone appenninico (Bombina Pachypus), a valere sull'azione 6.5.A.1 per un importo pari a 0,2 mln di euro. Tale progetto, che ha consentito di realizzare un centro di riproduzione e allevamento per il ripopolamento della specie, inserita nella "lista rossa" delle specie a rischio, ha prodotto spese per 0,16 mln di euro;*
- *monitoraggio dello stato di conservazione dei SIC sia all'interno che all'esterno delle aree protette, a valere sull'azione 6.5.A.1 per un importo complessivo di 3,8 mln di euro. Nell'ambito di tale progetto vi rientrano le attività di monitoraggio degli habitat e delle specie marine, l'osservatorio regionale della Biodiversità e l'avviso per la selezione di 10 esperti per le attività di monitoraggio con rilevamento in campo nei siti della Rete Natura 2000 in Calabria. Le relative operazioni, in corso di realizzazione, registrano spese per 3,2 mln di euro;*
- *avviso pubblico per la conservazione e il ripristino di habitat e specie della Rete Natura 2000, a valere sull'azione 6.5.A.1 per un importo di 2,8 mln di euro. Le 38 operazioni ammesse a finanziamento, in corso di realizzazione, registrano spese per 1,4 mln di euro;*
- *progetto per la realizzazione di un Sistema Informativo Territoriale Regionale per la Biodiversità (SIT - BIOCAL) a valere sull'azione 6.5.A.1 per un importo pari a 0,20 mln di euro. Tale progetto, in corso di realizzazione, alla data del 30 settembre 2021, ha prodotto una spesa pari a 0,2 mln di euro;*
- *avviso pubblico integrato per la tutela degli habitat e delle specie della Rete Natura 2000 nei SIC marini e costieri dell'Area Marina Protetta Capo Rizzuto, a valere sull'azione 6.5.A.1 per un importo pari a 0,25 mln di euro. Tale progetto, in corso di realizzazione, registra una spesa per 0,22 mln di euro;*
- *progetto supporto scientifico alle attività di monitoraggio a valere sull'azione 6.5.A.1 per un importo pari a 0,5 mln di euro. Tale progetto, in corso di realizzazione, ha prodotto una spesa pari a circa 0,2 mln di euro;*
- *progetto di comunicazione e sensibilizzazione ambientale, a valere sull'azione 6.5.A.1 per un importo complessivo pari a 1,8 mln di euro. Tale progetto comprende:*
 - *l'avviso di educazione ambientale (I edizione) per un importo di 1,1 mln di euro. Nell'ambito di tale Avviso sono state selezionate, nel mese di aprile 2019, 16 operazioni*

nelle aree protette e nei siti della Rete Natura 2000 che, allo stato fanno registrare spese per 0,16 mln di euro;

- *il progetto "Follow Environment"* a valere sull'azione 6.5.A.1 per un importo pari a 0,4 mln di euro. Tale progetto, in corso di realizzazione, registra spese per 0,3 mln di euro;
- *l'avviso educazione ambientale 2.0* (II edizione), per un importo di 0,2 mln di euro, pubblicato nel mese di giugno 2019, è rivolto ai 5 ambiti residuali non precedentemente rientranti nella prima edizione. Tale progetto, in corso di realizzazione, registra alla data del 30 settembre 2021, spese per 17.830 euro.
- *progetto per la realizzazione di percorsi e sentieri nella zona umida SIC laghi La Vota di Gizzeria*. a valere sull'azione 6.6.1 per un importo pari a 2 mln di euro. In termini di avanzamento finanziario, il progetto registra una spesa pari a 87.961 euro;
- *progetto "Pista ciclabile dei Parchi della Magna Grecia"*, a valere sull'azione 6.6.1 per un importo pari a 9,4 mln di euro. Gli interventi, in corso di realizzazione, volti alla realizzazione della Ciclovía dei Parchi della Magna Grecia, registrano una spesa pari a 5,2 mln di euro;
- *progetto "Sentieristica Calabria"*, a valere sull'azione 6.6.1 per un importo pari a 6,3 mln di euro. Gli interventi, in corso di realizzazione, volti alla realizzazione di sentieri e percorsi finalizzati a migliorare l'accessibilità e fruibilità delle aree protette, collegati al percorso escursionistico del Sentiero Italia, hanno prodotto una spesa 2,4 mln di euro;
- *piano di marketing turistico-territoriale per le aree naturali protette calabresi*, a valere sull'azione 6.6.1 per un importo pari a 1,2 mln di euro. Le 6 operazioni, in corso di realizzazione, registrano una spesa pari a 0,4 mln di euro;

Tema Beni Culturali e Turismo

- *interventi inclusi nei piani dei beni culturali*, a valere sull'azione 6.7.1, per un importo di 22,1 mln di euro. Nei suddetti piani vi rientrano 25 operazioni, finalizzate al recupero e alla valorizzazione del patrimonio culturale, selezionate ai sensi dell'art 65, par. 6 del Reg (UE) 1303/2013. Detti interventi, pienamente coerenti con gli obiettivi del POR ed incluse nel Programma anche ai fini dell'accelerazione della spesa e per garantire un utilizzo ottimale delle risorse, alla data del 30 settembre 2021, registrano una spesa pari a 6,6 mln di euro;
- *progetto di ristrutturazione dell'ex Convento dei Padri Minori Osservanti, già caserma Garibaldi, da destinare a Palazzo dei Musei (VV)*, a valere sull'azione 6.7.1, per un importo di 3,8 mln di euro. Tale progetto, selezionato ai sensi dell'art 65, par. 6 del Reg (UE) 1303/2013, pienamente coerente con gli obiettivi del POR ed incluso nel Programma anche ai fini dell'accelerazione della spesa, registra una spesa pari a 3,4 mln di euro;
- *azioni promozionali* a valere sull'azione 6.8.3 per un importo complessivo di 12 mln di euro. Tra le suddette azioni si segnalano le seguenti: borse e manifestazioni fieristiche internazionali specializzate per segmenti di mercato strategici; avviso per la realizzazione di materiale promozionale per le campagne di comunicazione istituzionale e per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche; attività di comunicazione integrata per la promozione della destinazione Calabria nel mercato cinese; promozione di prodotti turistici enogastronomici e acquisizione di spazi promozionali. Tali iniziative, alla data del 30 settembre 2021 registrano una spesa pari a 11,1 mln di euro.

Si riportano di seguito le ulteriori procedure avviate che contribuiranno in futuro al conseguimento degli obiettivi dell'Asse:

- *realizzazione di centri di compostaggio di prossimità nei piccoli comuni* a valere sull'azione 6.1.3 per un importo di 8,9 mln di euro. In data 28 ottobre 2020 è stata approvata la graduatoria per le 23 operazioni ammesse a finanziamento per un ammontare di risorse pari a 6,7 mln di euro che, allo stato, non registrano alcun avanzamento finanziario;
- *operazioni avviate nell'ambito delle Strategie Territoriali*: vi rientrano le operazioni incluse nella *Strategia per le Aree Interne – SNAI Reventino Savuto* a valere sulle azioni 6.7.2 e 6.8.3 per un importo complessivo pari a 0,4 mln di euro. A seguito dell'approvazione definitiva della strategia, è stato sottoscritto l'Accordo di Programma Quadro (APQ) e le relative schede riepilogative degli interventi che danno formalmente avvio alla fase attuativa;
- *progetto sistema Carta Natura* a valere sull'azione 6.5.A.1 per un importo di 0,3 mln di euro. Tale progetto, approvato nel mese di dicembre 2019, prevede la realizzazione di una cartografia che rappresenti la distribuzione dei sistemi naturali del territorio regionale al fine di migliorare e mantenere lo stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario e contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità in ambito terrestre e marino;
- *progetto Eco-campus*, a valere sull'azione 6.5.A.1 per un importo di 0,27 mln di euro. Tale progetto, approvato nel mese di agosto 2021, prevede la tutela dei cavallucci marini dei fondali di Stalettì e Soverato;
- *programma di interventi per migliorare le condizioni e gli standard di offerta e di fruizione del patrimonio culturale nelle aree di attrazione* per un importo complessivo di 22,3 mln di euro di cui 21,5 mln di euro a valere sull'azione 6.7.1 e 0,8 mln di euro a valere sull'azione 6.7.2. Nel mese di dicembre 2019 sono state ammesse complessivamente sulle due azioni 32 operazioni, di cui 12 relative alle aree archeologiche, 18 al sistema dei castelli e delle fortificazioni e 2 riguardanti i grandi attrattori religiosi e gli edifici di pregio;

Asse 7 - Sviluppo delle Reti di Mobilità Sostenibile

L'Asse 7 promuove il miglioramento della mobilità regionale attraverso il collegamento dei nodi secondari e terziari alla rete globale, il rafforzamento dei nodi multimodali, la crescita di sostenibilità ambientale e di competitività del sistema portuale e interportuale della Calabria.

Per effetto del processo di revisione cui è stato sottoposto il Programma, la dotazione finanziaria dell'Asse ha subito una importante riduzione, pari a circa 96,8 mln di euro, passando da 223,5 mln di euro a 126,7 mln di euro, che sono stati destinati alle azioni atte a fronteggiare l'emergenza COVID-19.

Rispetto alla nuova dotazione finanziaria, il costo ammissibile totale delle operazioni selezionate è pari a 338,4 mln di euro (267%) mentre la spesa ammissibile si attesta a 126,8 mln di euro (100%).

L'overbooking di programmazione è legato alla presenza di operazioni, selezionate ai sensi dell'art 65, par 6 Reg (UE) 1303/2013 e pienamente coerenti con gli obiettivi del POR ai fini dell'accelerazione della spesa e per garantire un utilizzo ottimale delle risorse.

Di seguito, si riportano le procedure che compongono il quadro di attuazione dell'Asse, con particolare riferimento a quelle che hanno contribuito all'avanzamento della spesa:

- *avviso pubblico per la selezione di interventi infrastrutturali nei porti di rilievo regionale ed interregionale*, a valere sull'azione 7.2.2, approvato nel mese di dicembre 2016. Sono state ammesse complessivamente 8 operazioni di cui 6 finanziati (totalmente ovvero parzialmente) con le risorse del Programma e le relative convenzioni sono state stipulate nel mese di dicembre 2017. Sebbene i cronoprogrammi trasmessi dai beneficiari rassicurino sulla regolare conclusione

delle operazioni entro il 2023, in relazioni agli scostamenti registrati nel tempo, è poco probabile che dette operazioni possano essere completate e rese funzionanti entro i termini di eleggibilità della spesa del Programma. Tali operazioni, alla data del 30 settembre 2021, hanno prodotto una spesa pari a 0,5 mln di euro;

- *progetto per il collegamento Gallico – Gambarie, III Lotto Tratto Mulini di Calanna. Svincolo per Podargoni – Santo Stefano d'Aspromonte*, a valere sull'azione 7.4.1 per un importo di 64,7 mln di euro. L'intervento a valere sull'azione 7.4.1, a cavallo tra le due programmazioni 2007/2013 e 2014/2020, è finalizzato alla realizzazione della connessione dei nodi della rete di livello inferiore, appartenenti a contesti di aree interne, con la rete globale (Autostrada "A2 del Mediterraneo"). L'andamento del cantiere è stato fortemente influenzato da una serie di criticità che hanno reso necessario apportare una serie di varianti in corso d'opera, per effetto delle quali l'importo dei lavori del contratto originario è passato da 42,4 mln di euro ad 42,7 mln di euro e gli oneri inerenti alla sicurezza sono passati da 0,5 mln di euro a 0,7 mln di euro. L'ultimo cronoprogramma redatto dall'impresa, trasmesso alla Stazione Appaltante in data 24 aprile 2020, prevedeva 19 mesi per l'ultimazione dei lavori decorrenti dalla data di ripresa degli stessi, dopo la sospensione dovuta a causa dell'emergenza pandemica da COVID-19. L'attuale data di ultimazione dei lavori è fissata al 31 dicembre 2021. Rispetto a tale data, si sono registrati ulteriori rallentamenti che potrebbero incidere sul rispetto dei tempi previsti nel citato cronoprogramma che ne potrebbero fare slittare la conclusione dell'operazione in questione di ulteriori 12 mesi. Alla data del 30 settembre 2021, il progetto registra pagamenti per 32,6 mln di euro;
- *elettrificazione della tratta Cosenza-Rogliano*, per un importo di 11,2 mln di euro. Si tratta di un progetto a cavallo tra le due programmazioni 2007/2013 e 2014/2020, a valere sull'azione 7.3.1, la cui attuazione continua a registrare, ormai da anni, significative criticità che hanno indotto il competente Settore, anche a seguito degli ulteriori approfondimenti condotti di recente, a procedere all'esclusione del progetto dal POR Calabria FESR FSE 2014-2020. Le spese certificate, pari a 1,3 mln di euro, che non registrano alcun incremento da dicembre 2018, sono state ritirate in occasione della formulazione della domanda finale di pagamento intermedio a chiusura del periodo contabile 2020-2021. Analogamente, come già comunicato ai competenti servizi della Commissione europea, con nota prot. n. 65272 del 12 febbraio - di riscontro della nota Ares (2020) 7606863 del 15 dicembre 2020, recante la proposta di pre-chiusura del POR Calabria FESR 2007-2013 - sono state ritirate anche le spese incluse nella domanda di pagamento finale del citato Programma;
- *piano di investimenti per acquisto di materiale rotabile ferroviario e tramviario*, a valere sull'azione 7.3.1. Il Piano di investimenti in coerenza con il Piano Regionale dei Trasporti, approvato con DGR n. 388 del 10/08/2017, prevedeva, tra l'altro, l'acquisto di circa n. 27 vetture da immettere in servizio sulle linee ferroviarie ricadenti nel territorio regionale per un costo complessivo pari a 72,8 mln di euro. Rispetto a detto importo, nell'ambito della revisione del Programma si è deciso di finanziare con le risorse del POR Calabria FESR FSE 2014/2020 il costo delle prime 4 vetture, per una spesa di 26 mln di euro circa, riferito a quelle che potranno essere messe in esercizio entro il periodo di eleggibilità di detto Programma: si tratta di convogli a trazione elettrica per il servizio ferroviario regionale tipologia Pop Alstom, già acquistati ed in esercizio. A seguito dell'emissione dell'attestato di positive verifiche in esercizio, Trenitalia provvederà all'erogazione ad Alstom del saldo del corrispettivo della fornitura. Successivamente la Regione Calabria provvederà ad erogare il saldo delle somme dovute a Trenitalia. Si prevede che tutta l'operazione possa essere conclusa entro il 2021. La copertura della parte residua, pari a 46,8 mln di euro sarà, invece, garantita dalle risorse del POC derivanti,

anche in tal caso, dalla riduzione del cofinanziamento statale che ha fatto seguito alla riprogrammazione del Programma. Alla data del 30 settembre 2021, il progetto ha prodotto una spesa pari a 23,8 mln di euro;

- *interventi di ammodernamento delle tratte ferroviarie*, a valere sull'azione 7.3.1, per un importo pari a 73,2 mln di euro. Si tratta di n. 14 operazioni, selezionate nel rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 65, paragrafo 6, del Regolamento (UE) 1303/2013, e ai fini del potenziamento della rete e dei nodi di trasporto pubblico a scala regionale ed interregionale nelle tratte dotate di domanda potenziale significativa delle aree costiere. Vi rientrano le seguenti operazioni: "Crotone - Catanzaro Lido, linea Metaponto - Reggio Calabria" e "Villa San Giovanni - Belvedere, linea Battipaglia - Reggio Calabria". Le operazioni in questione, alla data del 30 settembre 2021, hanno prodotto una spesa pari a 45,9 mln di euro;
- Si segnala, infine, la presenza di ulteriori operazioni di infrastrutturazione stradale, selezionate ai sensi dell'art. 65, paragrafo 6, del Regolamento (UE) 1303/2013, a valere sull'azione 7.4.1:
 - *strada di collegamento fra le superstrade dei due mari e del medio Savuto attraverso la comunità montana del Reventino - 1° stralcio funzionale dalla superstrada del medio Savuto S.S. 616 alla strada Provinciale per Serrastretta - lotto funzionale - 4 Fase*, per un importo pari a 13,8 mln di euro. Alla data del 30 settembre 2021 si registra una spesa pari a 1,8 mln di euro;
 - *lavori di manutenzione straordinaria SP 56 Tratto Santa Severina - San Mauro Marchesato*, per un importo pari a 0,4 mln di euro. I lavori risultano conclusi. Resta da acquisire la rendicontazione finale delle ulteriori spese sostenute ai fini della successiva inclusione delle stesse nella prossima DdP che, allo stato, ammontano a poco meno di 0,2 mln di euro;
 - *interventi facenti parte dell'APQ Infrastrutture di Trasporto Città Metropolitana di Reggio Calabria (Pedemontana)*. Allo stato i progetti in avanzato stato di realizzazione sono due per un importo complessivo pari a 48 mln di euro ed una spesa pari a 13 mln di euro.

Asse 9 - Inclusione Sociale

L'Asse 9 sostiene interventi infrastrutturali per l'aumento, il consolidamento e la qualificazione dei servizi di cura socio-educativi destinati alle fasce deboli della popolazione regionale al fine di ridurre il numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed economiche in condizioni di disagio abitativo, la marginalità estrema con interventi di inclusione a favore delle persone senza dimora e delle popolazioni Rom, Sinti e Camminanti e aumentare la legalità nelle aree ad alta esclusione sociale con il miglioramento del tessuto urbano nelle aree a basso tasso di legalità.

A seguito della revisione del Programma la dotazione finanziaria dell'Asse ha subito una riduzione di 27,3 mln di euro, passando da 139,7 mln di euro a 112,4 mln di euro, in favore delle Azioni individuate per fronteggiare l'emergenza COVID-19.

A fronte della nuova dotazione finanziaria, il costo ammissibile totale delle operazioni selezionate ammonta a 122,6 mln di euro (109%) mentre le spese sostenute dai beneficiari sono pari a 19,3 mln di euro (17%).

Di seguito, si riportano le procedure che compongono il quadro di attuazione dell'Asse, con particolare riferimento a quelle che hanno contribuito all'avanzamento della spesa:

- *avviso pubblico per la concessione di contributi finalizzati al potenziamento del patrimonio pubblico esistente adibito ad usi socio-assistenziali e ad alloggi sociali.* Tale avviso, pubblicato nel mese di febbraio 2019, è destinato ai Comuni ricadenti nelle aree interne e agli “altri” Comuni non ricadenti nelle aree interne con una dotazione iniziale pari a 42,7 mln di euro di cui: 26,2 mln di euro per l’azione 9.4.1 e 16,6 mln di euro per l’azione 9.4.4. In occasione della revisione del Programma, in virtù dei ritardi registrati nell’approvazione della graduatoria provvisoria e dei ricorsi pendenti, è stato escluso dal Programma e la relativa copertura è stata assicurata dalle risorse del FSC 2104/2020. Successivamente alla formalizzazione della revisione del Programma, è stata approvata la graduatoria definitiva, con l’ammissione a finanziamento di n. 7 progetti, per complessivi 4,6 mln di euro di cui, 3,6 mln di euro a valere sull’Azione 9.4.1 e 1 mln di euro a valere sull’Azione 9.4.4. Allo stato attuale, per le operazioni ammesse a finanziamento, i Comuni hanno provveduto a trasmettere tutta la documentazione propedeutica alla stipula delle Convenzioni. In considerazione della tipologia degli interventi finanziati e dei tempi necessari per la loro realizzazione, desunti dai cronoprogrammi trasmessi dai Comuni beneficiari, ampiamente compatibili con il periodo di eleggibilità del Programma, l’Amministrazione regionale ha autorizzato il competente Settore a riportare l’Avviso in questione sul POR Calabria FESR FSE 2014/2020.

Si segnala, inoltre, la presenza di una serie di operazioni, selezionate ai sensi dell’art. 65, paragrafo 6, del Regolamento (UE) 1303/2013:

- *programma di riqualificazione urbana a canone sostenibile (PRUACS),* a valere sull’azione 9.4.1, per un importo di 15 mln di euro. Tali operazioni, alla data del 30 settembre 2021, hanno prodotto una spesa pari 5,3 mln di euro;
- *piano nazionale di edilizia abitativa (PNEA),* a valere sull’azione 9.4.1, per un importo di 8,4 mln di euro e una spesa di 2,3 mln di euro;
- *interventi azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica della Calabria,* a valere sull’azione 9.4.1. Si tratta di 11 operazioni, in corso di realizzazione con un importo di 15,4 mln di euro e una spesa di 8 mln di euro;
- *contratti locali di sicurezza,* a valere sull’azione 9.6.6, per un importo di 15,1 mln di euro. Le 36 operazioni finanziate hanno prodotto una spesa di 2,8 mln di euro;
- *strategia di sviluppo urbano sostenibile,* approvata nel mese di luglio 2018, prevede, a valere sulle azioni 9.3.2, 9.5.8 e 9.6.6, un investimento complessivo di 9,6 mln di euro relativo al polo urbano regionale – Città di Catanzaro. A seguito della sottoscrizione del protocollo di intesa e della convenzione per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio, l’Amministrazione regionale ha erogato l’anticipo del 30% a fronte del quale sono state sostenute spese per 0,5 mln di euro.

Inoltre, di seguito si riportano le ulteriori procedure avviate che contribuiranno in futuro al conseguimento degli obiettivi dell’Asse:

- *strategia urbana sostenibile.* Tale Asse destina 11,6 mln di euro in favore dei Poli urbani regionali di Reggio Calabria (3,3 mln di euro) e Cosenza (8,3 mln di euro), per i quali sono stati stipulati i protocolli di intesa e sottoscritte le convenzioni per la delega delle funzioni agli Organismi Intermedi (OI). L’Amministrazione regionale ha provveduto all’erogazione degli anticipi pari al 30% in favore dell’OI di Reggio Calabria;
- *strategia per le Aree Interne – SNAI Reventino Savuto,* a valere sulle azioni 9.3.5 e 9.6.6, per un importo complessivo pari a 1,5 mln di euro. A seguito dell’approvazione definitiva della

strategia, è stato sottoscritto l'Accordo di Programma Quadro (APQ) e le relative schede riepilogative degli interventi che danno formalmente avvio alla fase attuativa.

Infine, si precisa che, per le operazioni incluse nell'ambito della strategia delle Aree Urbane – Poli urbani minori, per un importo 31,3 mln di euro, e della strategia regionale delle Aree interne, per un importo pari a 1,6 mln di euro, in ragione delle criticità di carattere attuativo, con la citata revisione del Programma non saranno più finanziate dai Fondi europei ma la copertura sarà assicurata con le risorse FSC 2014/2020. Le relative risorse rese disponibili sono state destinate alle operazioni finalizzate a sostenere l'emergenza COVID-19.

Asse 11 Istruzione e formazione

L'Asse 11 sostiene la riqualificazione strutturale, la messa in sicurezza e l'efficienza energetica degli edifici scolastici e formativi nonché la realizzazione di interventi per favorire l'utilizzo delle nuove tecnologie e la diffusione di competenze digitali nella scuola ed interventi che mirano a migliorare la dotazione e il livello qualitativo e funzionale di strutture, strumenti, tecnologie e servizi per lo svolgimento delle attività didattiche ed extra-didattiche nell'istruzione universitaria e/o equivalente.

La dotazione finanziaria dell'Asse 11, per effetto della riprogrammazione cui è stato sottoposto il Programma, è stata ridotta di 23,6 mln di euro (il totale è passato da 155,2 mln di euro a 131,5 mln di euro), al fine di destinare tali risorse in favore delle azioni individuate per fronteggiare l'emergenza COVID-19.

A fronte dell'attuale dotazione finanziaria pari a 131,5 mln di euro, alla data del 30 settembre 2021, l'Asse 11 registra un costo ammesso totale delle operazioni selezionate pari a 132,3 mln di euro (100,5%) e spese ammissibili pari a 44,3 mln di euro (33,6%).

L'overbooking di programmazione è legato alla presenza di operazioni, selezionate ai sensi dell'art 65, par 6 Reg (UE) 1303/2013 e pienamente coerenti con gli obiettivi del POR ai fini dell'accelerazione della spesa e per garantire un utilizzo ottimale delle risorse.

Di seguito, si riportano le procedure che compongono il quadro di attuazione dell'Asse, con particolare riferimento a quelle che hanno contribuito all'avanzamento della spesa:

- *potenziamento infrastrutturale di laboratori spazi e servizi per la didattica, lo studio, l'accessibilità e la socialità degli studenti universitari - Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, in attuazione del Progetto Strategico "Valorizzazione e Sviluppo del Sistema Universitario, dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e della Ricerca in Calabria", a valere sull'azione 10.5.7 per un importo di 43,4 mln di euro. Gli interventi da realizzare sono finalizzati alla promozione di forme di didattica innovativa e di e-education, il potenziamento di servizi cloud, la realizzazione e ammodernamento di spazi attrezzati per attività socio-culturali e di tempo libero per gli studenti. Nel mese di settembre 2016, è stato sottoscritto un Accordo di Programma con il Sistema Universitario a seguito del quale è stata avviata la procedura concertativa negoziale con le 4 Università calabresi, che ha portato alla definizione di piani di intervento, approvati nel mese di agosto 2018. Ad oggi sono state sottoscritte le convenzioni dei singoli interventi ricadenti nei piani approvati con le singole Università. Le 29 operazioni finanziate, alla data del 30 settembre 2021 registrano una spesa pari a 2,8 mln di euro;*
- *avviso pubblico "Nuovi metodi didattici, laboratori e dotazioni tecnologiche per le scuole" a valere sulle azioni 10.8.1 e 10.8.5, per un importo di 20,8 mln di euro. Sono stati ammessi a finanziamento 542 operazioni, in corso di realizzazione, volti a favorire l'utilizzo delle nuove tecnologie e le competenze digitali nelle scuole, di cui: 305 per la realizzazione di classi digitali 2.0, laboratori matematici, linguistici e artigianali di musica e teatro e 244 progetti*

diretti all'acquisizione di piattaforme web e di strumenti innovativi di apprendimento on line. Tali operazioni, alla data del 30 settembre 2021 registrano una spesa pari a 18,7 mln di euro; Si segnala, inoltre, la presenza delle seguenti operazioni, selezionate ai sensi dell'art. 65, paragrafo 6, del Regolamento (UE) 1303/2013:

- *n. 2 interventi su laboratori attivati dall'Università di Cosenza, a valere sull'azione 10.5.7, per un importo di 7,5 mln di euro. Tali operazioni, regolarmente conclusi, hanno prodotto una spesa pari a 4,9 mln di euro;*
- *interventi di adeguamento strutturale, antisismico ed efficientamento energetico degli edifici scolastici comunali e provinciali a valere sull'azione 10.7.1 per un importo complessivo di 27,3 mln di euro. Le 39 operazioni ricomprese in tale ambito, alla data del 30 settembre 2021, hanno prodotto una spesa pari a 17,8 mln di euro.*

Si riportano di seguito le ulteriori procedure avviate che contribuiranno in futuro al conseguimento degli obiettivi dell'Asse:

- *avviso pubblico per la presentazione di manifestazione di interesse per la concessione di contributi finalizzati alla esecuzione di interventi di adeguamento sismico o, eventualmente di demolizione e ricostruzione degli edifici scolastici, a valere sull'azione 10.7.1 per un importo di 31,9 mln di euro. Sono stati ammessi a finanziamento 4 interventi, per i quali sono state sottoscritte le convenzioni con le amministrazioni provinciali di Catanzaro e Cosenza, in qualità di soggetti beneficiari. I beneficiari titolari delle operazioni selezionate sono alle prese con la definizione della progettazione. Visti i ritardi registrati è molto probabile che detti interventi non si concludano entro dicembre 2023;*
- *operazioni incluse nell'ambito della Strategia Urbana Sostenibile. Tale strategia, approvata nel mese di luglio 2018 prevede, a valere sull'Asse 11, un investimento programmato di 18,5 mln di euro, in favore dei Poli urbani regionali relative alle città di Catanzaro e Reggio Calabria, per le quali sono stati stipulati i protocolli di intesa e sottoscritte le convenzioni per la delega delle funzioni agli Organismi Intermedi. L'Amministrazione regionale ha provveduto all'erogazione degli anticipi pari al 30% in favore dell'OI di Reggio Calabria.*

Analogamente a quanto già evidenziato su alcuni dei precedenti Assi cofinanziati dal FESR, anche per l'Asse 11, le operazioni ricadenti nella strategia delle Aree Urbane – Poli urbani minori (per un importo 19,6 mln di euro) e le operazioni incluse nella strategia regionale delle Aree interne non attivate (per un importo pari a 4,5 mln di euro), in ragione delle criticità di carattere attuativo, con la revisione del Programma non saranno più finanziate dai Fondi europei ma la copertura sarà assicurata con le risorse FSC 2014/2020.

Asse 14 - Assistenza Tecnica

L'Asse 14 mira a sostenere e rafforzare le fasi di programmazione, attuazione, gestione, controllo, valutazione e sorveglianza del Programma Operativo, mediante il rafforzamento tecnico delle strutture regionali impegnate nelle attività di programmazione, gestione, attuazione e controllo di I livello del Programma ed il rafforzamento degli strumenti tecnici, amministrativi e metodologici delle strutture coinvolte nella programmazione e attuazione delle operazioni, in una logica di potenziamento delle competenze e miglioramento della gestione del Programma.

A fronte del totale delle risorse previste dal piano finanziario vigente, pari a 78,0 mln di euro, sul quale non ha inciso la riprogrammazione cui è stato sottoposto il Programma, l'Asse 14 registra, alla data del 30 settembre 2021, un costo ammesso totale delle operazioni selezionate pari a 95,3 mln di euro (122%) e spese ammissibili pari a 63,5 mln di euro (81,3%).

L'overbooking di programmazione è legato alla presenza di operazioni, selezionate ai sensi dell'art 65, par 6 Reg (UE) 1303/2013 e pienamente coerenti con gli obiettivi del POR ai fini dell'accelerazione della spesa e per garantire un utilizzo ottimale delle risorse.

Di seguito, si riportano le principali procedure che compongono il quadro di attuazione dell'Asse, con particolare riferimento a quelle che hanno contribuito all'avanzamento della spesa:

- *servizio di assistenza tecnica all'AdG del Programma*, a valere sull'azione 14.1.2. Tale servizio, volto a garantire il necessario supporto per le attività di programmazione, attuazione e gestione alle strutture regionali coinvolte, a vario titolo, nel processo di attuazione del Programma, è in corso di attuazione dal mese di novembre 2017 e, alla data del 30 settembre 2021, ha prodotto una spesa pari a 9,5 mln di euro;
- *manifestazione di interesse per la VEXA degli strumenti finanziari del POR*, regolarmente conclusa, a valere sull'azione 14.1.1, che ha fatto registrare spese per 0,1 mln di euro;
- *servizi di Assistenza Tecnica all'Autorità di Gestione del POR FESR 2007/2013 (AT, monitoraggio e controllo)* a valere sull'azione 14.1.1. A conclusione delle attività previste, si registrano spese pari a 7,8 mln di euro;
- *servizi a supporto dell'AdG, dell'AdA, dell'AdC e PRA* per spese del personale e per il funzionamento delle strutture tecniche, delle posizioni organizzative, per l'organizzazione delle sedute del Comitato di Sorveglianza, per l'acquisizione servizi, forniture e pubblicazioni, a valere sull'azione 14.1.1 che registrano spese per 30,5 mln di euro;
- *progetto di Assistenza Tecnica Istituzionale alle Regioni e Province Autonome - Associazione Tecnostruttura*, a valere sull'azione 14.1.2. Tale progetto, alla data del 30 settembre 2021, ha prodotto una spesa pari a 0,4 mln di euro;
- *progetto Supporto Tecnico Calabria (SUTECA)*, a valere sull'azione 14.1.1. Il progetto, per un importo pari a 2,9 mln di euro, realizzato nell'ambito della Convenzione Formez, è concluso ed ha prodotto una spesa di pari importo;
- *servizio di supporto specialistico di assistenza tecnica all'Autorità di Gestione - Lotto 7 Consip* a valere sulle azioni 14.1.1 e 14.1.5. Attivato con Decreto a contrarre nel mese di novembre 2018, tale servizio, alla data del 30 settembre 2021, registra una spesa pari a 3,3 mln di euro;
- *avviso per la selezione di n. 58 figure professionali a supporto delle attività di controllo di primo livello e di gestione delle irregolarità e scorrimento graduatoria di n. 11 esperti*, a valere sull'azione 14.1.1. Le attività, in corso di attuazione, registrano spese per 1,5 mln di euro;
- *Servizi Fincalabria*, a valere sulle azioni 14.1.1 e 14.1.2. Tali servizi, in corso di attuazione, registrano spese per 4,3 mln di euro;
- *Spese a supporto del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NRVIP)*, a valere sulle azioni 14.1.1 e 14.1.3. Le due operazioni censite a sistema registrano una spesa pari a 1,2 mln di euro;
- *campagne promozionali ed eventi*, a valere sull'azione 14.1.5. Tali attività registrano spese per 0,9 mln di euro;
- *Affidamento di servizi di consulenza specialistica all'Autorità di Gestione del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 per i controlli di primo livello*, per un importo pari a 2 mln di euro, che registra spese per 0,8 mln di euro.

2.2 Stato di attuazione degli Assi cofinanziati dal FSE

Asse 8 – Promozione dell’occupazione sostenibile e di qualità

L’Asse 8 è finalizzato a promuovere l’accesso al mercato del lavoro attraverso interventi di politica attiva (incluse le azioni di qualificazione e riqualificazione professionale e di sostegno all’inserimento lavorativo, alla creazione d’impresa e all’autoimpiego) delle componenti giovanili e femminili della popolazione, l’inserimento lavorativo della popolazione immigrata e delle persone svantaggiate, il sostegno alle situazioni di disoccupazione di lunga durata e di crisi occupazionale aziendale o settoriale; il rafforzamento e l’ammodernamento dei centri per l’impiego.

La dotazione finanziaria dell’Asse 8, per effetto della riprogrammazione cui è stato sottoposto il Programma nel corso della seconda metà dell’anno 2020, è stata incrementata di 50,0 mln di euro (il totale è passato da 168,8 mln di euro a 218,8 mln di euro).

Tali risorse, unitamente a quelle ulteriori intercettate all’interno dell’Asse, sono state destinate in favore dell’azione 8.6.1 “Azioni integrate di politiche attive e politiche passive, tra cui azioni di riqualificazione e di outplacement dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi collegate a piani di riconversione e ristrutturazione aziendale o per mantenere i livelli di occupazione in seguito all’emergenza Covid-19”.

A fronte dell’attuale dotazione finanziaria pari a 218,8 mln di euro, alla data del 30 settembre 2021, l’Asse 8 registra un costo ammesso totale delle operazioni selezionate pari a 152,3 mln di euro (69,6%) e spese ammissibili pari a 107,4 mln di euro (49,1%).

Di seguito, si riportano le principali procedure che compongono il quadro di attuazione dell’Asse, con particolare riferimento a quelle che hanno contribuito all’avanzamento della spesa:

- *piano regionale per i servizi per l’impiego per le annualità 2016 e 2017*, a valere sulle azioni 8.1.1, 8.5.1, 8.7.1, 8.7.2, 8.7.4, per un importo pubblico complessivo pari a 10,7 mln di euro di cui, 6 mln di euro circa per l’annualità 2016 e 4,7 mln di euro per l’annualità 2017. Le iniziative finanziate, regolarmente completate, che hanno contribuito al miglioramento e al rafforzamento dei servizi di politica attiva, registrano spese per 8,2 mln di euro;
- *avviso pubblico per “la raccolta delle manifestazioni di interesse dei soggetti ospitanti e dei soggetti promotori di tirocini extracurricolari”*, a valere sull’azione 8.1.1 per un importo di 7,6 mln di euro. Con tale avviso si intende favorire, attraverso il tirocinio extra curricolare, la qualificazione dei giovani, di età compresa tra i 18 e i 29 anni, attraverso l’attivazione di percorsi formativi finalizzati a favorire l’acquisizione di competenze coerenti con i fabbisogni professionali espressi dal sistema produttivo regionale. Sono state stipulate n. 108 convenzioni tra la Regione Calabria e i beneficiari (soggetti promotori del tirocinio formativo, approvate 6.406 domande degli enti ospitanti e risultano avviati 3.380 tirocini. Alla data del 30 settembre 2021, tale avviso ha prodotto spese per 4,8 mln di euro;
- *avviso pubblico per la “presentazione delle candidature per la realizzazione delle azioni di presa in carico, colloquio individuale e profiling, consulenza orientativa, accompagnamento al lavoro”*, a valere sull’azione 8.1.1 per un importo di 3,6 mln di euro. Tale avviso finanzia, con procedura a sportello, la presa in carico, il colloquio individuale e profiling, la consulenza orientativa e l’accompagnamento al lavoro dei NEET. Sono state stipulate n. 72 convenzioni tra la Regione Calabria e i beneficiari (enti accreditati ai servizi per il lavoro e Centri per l’impiego). Alla data del 30 settembre 2021, tale avviso ha prodotto spese per 1,4 mln di euro;

- *avviso pubblico per il sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità*, a valere sulle azioni 8.2.5 e 8.5.3, per un importo di 10,1 mln di euro. L'avviso è finalizzato a sostenere chi non ha un impiego e vuole avviare nuove iniziative imprenditoriali o lavorare in autonomia, tramite la concessione di incentivi economici e l'offerta di servizi di tutoraggio, accompagnamento e consulenza. Nel mese di ottobre 2018 sono state ammesse, con graduatoria definitiva, 270 domande complessive di cui 85 sull'azione 8.2.5 e 186 sull'azione 8.5.3. Nel corso del 2019, a seguito di decadenze e/o rinunce, è stato effettuato lo scorrimento della graduatoria definitiva con l'individuazione di ulteriori 139 beneficiari, di cui 70 sull'azione 8.2.5 e 69 sull'azione 8.5.3, per un totale di 409 domande. Allo stato attuale, risultano avviate 182 operazioni che hanno prodotto spese per 3 mln di euro;
- *avviso pubblico "Dote Lavoro e Inclusione attiva"* per un importo complessivo di 36 mln di euro, al netto dell'economie maturate, è cofinanziato dalle azioni 8.5.1, 8.5.3, 8.5.5, per un importo di 29,6 mln di euro e dalle azioni 9.2.2 e 9.2.3 per un importo di 6,5 mln di euro. L'avviso, pubblicato nel corso del 2017 ed in corso di attuazione, mira a sostenere l'inserimento e/o il reinserimento nel mercato del lavoro dei disoccupati, delle persone con disabilità e maggiormente vulnerabili attraverso un'offerta personalizzata di strumenti di politica attiva. Risultano attivate 147 operazioni, di cui n. 85 sull'Asse 8 (con 2.418 beneficiari) e n. 62 sull'Asse 10 (con 702 beneficiari) che registrano spese per 5,6 mln di euro;
- *strumento agevolativo "Incentivo occupazione Sud"* a valere sull'azione 8.5.1 per un importo di 18 mln di euro e una spesa di pari importo. Lo strumento, gestito da ANPAL, in qualità di Organismo Intermedio, che ha svolto le funzioni di selezione, gestione, trattamento delle domande di rimborso e controllo, ha consentito la concessione di un incentivo, sotto forma di decontribuzione, alle imprese che assumono i disoccupati a tempo indeterminato raggiungendo 6.011 soggetti disoccupati;
- *avviso pubblico per l'avvio di piani individuali di avviamento al lavoro - Percorsi integrati di orientamento, Formazione e lavoro nell'ambito dei Piani Locali per il Lavoro (PLL) - Voucher formativi*, a valere sull'azione 8.5.1, per un importo di 0,9 mln di euro. Nel mese di dicembre 2018 sono state selezionate ai sensi dell'art 65, par 6 Reg (UE) 1303/2013, 13 operazioni (pienamente coerenti con gli obiettivi del POR, incluse nel Programma anche ai fini dell'accelerazione della spesa e per garantire un utilizzo ottimale delle risorse) che hanno prodotto spese per 0,7 mln di euro;
- *fondo regionale occupazione, inclusione e sviluppo (FROIS)* a valere sull'azione 8.5.3, per un importo di 10 mln di euro. Il Fondo, approvato a dicembre 2018, mira a sostenere il finanziamento alle PMI, anche attraverso, un accesso più agevole ai finanziamenti. Attraverso la linea 1 del Fondo "Microcredito per l'Occupazione e l'Inclusione (MOI)" si intende sostenere i disoccupati di lunga durata soggetti con maggiori difficoltà di inserimento lavorativo, persone a rischio di disoccupazione di lunga durata, i percettori di ammortizzatori sociali, giunti al termine della fruizione degli stessi e privi di possibilità di rientro al lavoro attraverso il sostegno dell'imprenditorialità e dell'autoimpiego in tutti i settori produttivi, al fine di fornire un supporto finanziario soprattutto a soggetti svantaggiati a rischio esclusione sociale o con grandi difficoltà ad entrare nel mondo del lavoro o fare impresa. A seguito dell'istituzione del FROIS, a novembre 2018, nel successivo mese di febbraio 2019 è stato costituito il Comitato di investimento in attuazione dell'art 19 dell'Accordo di Finanziamento. Nel mese di luglio 2019 è stato pubblicato l'Avviso, gestito dalla società *in house* Fincalabra, con l'intervento Microcredito per l'Occupazione e l'Inclusione (MOI). L'assegnazione dei finanziamenti è gestita attraverso una procedura a sportello fino all'esaurimento dei fondi. Alla data del 30 settembre 2021, tale Fondo ha prodotto spese per 2,5 mln di euro.

Si segnala, inoltre, che oltre alle procedure sopra descritte, sull'azione 8.6.1, come descritto nella sezione "Misure attivate per fronteggiare l'emergenza Covid-19" del presente documento, al quale si rinvia, sono state attivate le seguenti procedure:

- *avviso pubblico per la presentazione di domande di accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga ex art. 22 D.L. n. 18 del 17.03.2020;*
- *misure integrate di politica attiva 2021: manifestazione di interesse per la presentazione di offerte formative per la costituzione del catalogo regionale della formazione continua 2021-2023 per la realizzazione di azioni integrate di politica attive.*

Si riportano di seguito le ulteriori procedure avviate che contribuiranno in futuro al conseguimento degli obiettivi dell'Asse:

- *avviso pubblico per la selezione di aziende e datori di lavoro beneficiari delle azioni previste dai piani locali per il lavoro (PLL) Fase 2- Azione1, a valere sull'azione 8.5.1, per un importo di 0,4 mln di euro. Nell'ambito di tale avviso, pubblicato in data 15 marzo 2019, sono state previste due finestre temporali per la presentazione delle domande, la prima nel mese di maggio 2019 e la seconda nel mese di settembre 2019. Con due graduatorie definitive sono stati ammessi n. 13 enti per la prima finestra temporale e n. 4 enti per la seconda. Allo stato attuale risultano sottoscritti n. 12 atti di adesione ed obbligo;*
- *progetto EureSkills CalabriaEuropa, a valere sull'azione 8.7.2, per un importo di 0,34 mln di euro. Le modalità attuative del progetto saranno definite dal soggetto gestore Azienda Calabria Lavoro. Nel corso del mese di giugno 2021 è stato approvato lo schema di addendum al disciplinare di progetto;*
- *avviso pubblico a sostegno di percorsi di inserimento e reinserimento lavorativo dei soggetti disoccupati e inoccupati adulti ("Attiva Calabria"), per un importo pari a 5,6 mln di euro circa, a valere sull'azione 8.5.1. L'avviso, pubblicato in pre-informazione, è finalizzato al sostegno dei percorsi di inserimento e reinserimento lavorativo dei soggetti disoccupati adulti, in particolare dei disoccupati di lunga durata, attraverso azioni mirate di politica attiva del lavoro attraverso la realizzazione di esperienze formative *on the job* ed investimenti nei settori che offrono nuove prospettive di sviluppo, quali ad esempio, green e blue economy e servizi alla persona. L'avviso intende, inoltre, favorire l'allineamento tra le esigenze formative delle persone con difficoltà a entrare/rientrare nel mercato del lavoro (anche a causa della crisi conseguente alla pandemia da COVID-19) e il fabbisogno delle imprese di figure dotate di competenze in grado di sostenere la ripresa e la ripartenza.*

Infine, si specifica che per le operazioni incluse nella Strategia regionale delle Aree interne, non ancora attivate, per un importo pari a 10,2 mln di euro, in ragione delle criticità registrate, in occasione del processo di revisione del Programma sono state escluse dal Programma e le relative risorse resesi disponibili sono state destinate alle operazioni finalizzate a sostenere l'emergenza COVID-19. La copertura sarà assicurata dalle risorse FSC 2014/2020.

Asse 10 – Inclusione sociale

L'Asse 10 è finalizzato a promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione. L'asse ha ad oggetto la tutela delle persone maggiormente vulnerabili, quali disabili, soggetti svantaggiati, minori, tossicodipendenti, detenuti, vittime di violenza ecc. Le misure previste riguardano percorsi di inclusione attiva e supporto al mantenimento/ricerca di occupazione ed il rafforzamento delle condizioni di partecipazione ai processi economici e sociali; il miglioramento

dell'accesso ai servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie di interesse sociale; il rafforzamento dell'economia sociale e una offerta di servizi sociali più qualificata.

La dotazione finanziaria dell'Asse 10, per effetto della riprogrammazione cui è stato sottoposto il Programma, è stata ridotta di 29,4 mln di euro (il totale passa da 67,8 mln di euro a 38,4 mln di euro), al fine di destinare tali risorse in favore delle azioni individuate per fronteggiare l'emergenza COVID-19.

A fronte dell'attuale dotazione finanziaria pari a 38,4 mln di euro, l'Asse 10, alla data del 30 settembre 2021, registra un costo ammissibile totale delle operazioni selezionate pari a 16,5 mln di euro (42,9%) e spese ammissibili per 3,6 mln di euro (9,4%).

Di seguito, si riportano le procedure che compongono il quadro di attuazione dell'Asse, con particolare riferimento a quelle che hanno contribuito all'avanzamento della spesa:

- *avviso pubblico "Dote Lavoro e Inclusione attiva"* per un importo complessivo di 36 mln di euro, al netto dell'economie maturate, è cofinanziato dalle azioni 8.5.1, 8.5.3, 8.5.5, per un importo di 29,6 mln di euro e dalle azioni 9.2.2 e 9.2.3 per un importo di 6,5 mln di euro. Per i contenuti si rinvia a quanto già descritto nell'ambito dell'Asse 8.
- *fondo regionale occupazione, inclusione e sviluppo (FROIS)*, a valere sull'azione 9.7.3 e 9.7.4 per un importo di 10 mln di euro. Tale Fondo, approvato nel mese di dicembre 2018, è finalizzato a sostenere il finanziamento alle PMI. Attraverso la linea 2 del Fondo "Prestito partecipativo" si intende sostenere le imprese sociali e le organizzazioni del terzo settore nei processi di capitalizzazione e rafforzamento al fine di incrementare il numero degli inserimenti lavorativi di persone svantaggiate ed il mantenimento dello stato occupazionale delle persone svantaggiate. Nel mese di febbraio 2019, in attuazione dell'art 19 dell'Accordo di Finanziamento, è stato costituito il Comitato di investimento. L'obiettivo da realizzare, attraverso il FROIS, è il finanziamento di 196 micro, piccole e medie imprese (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale). Alla data del 30 settembre 2021, tale fondo ha prodotte spese per 2,4 mln di euro.

Si segnala, inoltre, che oltre alle procedure sopra descritte, sull'azione 9.3.6bis, come ampiamente descritto nell'ambito del paragrafo 1.4 del presente documento, al quale si rinvia, è stato attivato, nell'ambito delle misure per fronteggiare il COVID-19, il *piano di comunicazione per la promozione della campagna vaccinale "Io mi vaccino perché"*, a valere sull'azione 9.3.6bis.

Si riportano di seguito le ulteriori procedure avviate che contribuiranno in futuro al conseguimento degli obiettivi dell'Asse:

- *Strategie Territoriali:*
 - operazioni incluse nella *Strategia per le Aree Interne – SNAI Reventino Savuto* a valere sull'azione 9.3.6 per un importo complessivo pari a 0,25 mln di euro. A seguito dell'approvazione definitiva della strategia, è stato sottoscritto l'Accordo di Programma Quadro (APQ) e le relative schede riepilogative degli interventi che danno formalmente avvio alla fase attuativa;
 - operazioni incluse nella *Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile*. Tale strategia, approvata con DGR n. 283 del 4/07/2018 prevede, a valere sull'Asse 10, risorse per 5,2 mln di euro in favore dei Poli urbani regionali di Catanzaro e Cosenza-Rende, per i quali sono stati stipulati i protocolli di intesa e sottoscritte le convenzioni per la delega delle funzioni agli Organismi Intermedi.

Infine, si specifica che, per le operazioni ricadenti nella strategia *delle Aree Urbane – Poli urbani minori* per un importo 31,3 mln di euro e per le operazioni incluse nella *strategia regionale delle Aree interne*, non ancora attivate, per un importo pari a 1,6 mln di euro, in ragione delle criticità registrate, in occasione del processo di revisione del Programma sono state escluse dal Programma e le relative risorse rese disponibili sono state destinate alle operazioni finalizzate a sostenere l'emergenza COVID-19. La copertura sarà assicurata dalle risorse FSC 2014/2020.

Asse 12 – Istruzione e Formazione

L'Asse 12 è finalizzato a sostenere il rafforzamento dei servizi per l'istruzione e la formazione ed a migliorare i processi di apprendimento, qualificazione e crescita professionale degli studenti, dei lavoratori e dei disoccupati.

La dotazione finanziaria dell'Asse 12, per effetto della riprogrammazione cui è stato sottoposto il Programma, è stata incrementata di 40,0 mln di euro (il totale è passato da 86,2 mln di euro a 126,2 mln di euro). Tali risorse sono confluite in favore dell'azione COVID 10.1.1 *“Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità”* al fine favorire la didattica a distanza anche attraverso l'acquisto di attrezzature informatiche e strumenti informatici garantendo pari opportunità di accesso agli studenti e mitigando gli effetti negativi determinati dall'emergenza COVID-19 sul sistema scolastico.

A fronte dell'attuale dotazione finanziaria, pari a 126,2 mln di euro, alla data del 30 settembre 2021, l'Asse 12 registra un costo ammissibile totale delle operazioni selezionate per 127,3 mln di euro (100,9%) e spese ammissibili per 77,9 mln di euro (61,8%).

Di seguito, si riportano le procedure che compongono il quadro di attuazione dell'Asse, con particolare riferimento a quelle che hanno contribuito all'avanzamento della spesa:

- *avviso pubblico per la realizzazione di attività didattiche extracurricolari da realizzare prioritariamente sul territorio calabrese “Fare Scuola Fuori dalle Aule” (I Edizione)*, a valere sull'azione 10.1.1 per un importo di 2,3 mln di euro. Le 37 operazioni ammesse a finanziamento hanno consentito la realizzazione di progetti integrati extracurricolari rivolti alle scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado finalizzati alla prevenzione ed al recupero della dispersione scolastica nelle aree ad elevato disagio sociale. Complessivamente sono stati coinvolti 3.307 alunni delle scuole primarie e secondarie calabresi. Tali operazioni hanno prodotto una spesa pari a 1,9 mln di euro;
- *avviso pubblico per la realizzazione di attività didattiche extracurricolari da realizzare prioritariamente sul territorio calabrese “Fare Scuola Fuori dalle Aule” (II edizione)*, a valere sull'azione 10.1.1, per un importo di 3,2 mln di euro. Complessivamente sono state finanziate 53 operazioni, che hanno coinvolto 4.761 alunni delle scuole primarie e secondarie calabresi. Alla data del 30 settembre 2021, tali operazioni hanno prodotto spese per 2,9 mln di euro;
- *avviso pubblico “Percorsi formativi di istruzione e formazione professionale (IeFP) a titolarità delle agenzie formative accreditate destinati ai giovani che hanno assolto l'obbligo di istruzione e sono fuoriusciti dal sistema scolastico”*, a valere sull'azione 10.1.7, per un importo pari a 9,4 mln di euro. Nel mese di dicembre 2018 sono state selezionate, ai sensi dell'art 65, par 6 Reg (UE) 1303/2013, 45 operazioni - pienamente coerenti con gli obiettivi del POR, incluse nel Programma anche ai fini dell'accelerazione della spesa e per garantire un utilizzo ottimale delle risorse – che registrano spese per 7,2 mln di euro;

- *avviso pubblico “Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale per il conseguimento della qualifica professionale a titolarità delle agenzie formative (IeFP)”*, a valere sull’azione 10.1.7, per un importo di 12,1 mln di euro. L’avviso sostiene la realizzazione di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale finalizzati a garantire ai giovani l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione professionale attraverso il conseguimento di una qualifica professionale di terzo livello. Nel mese di luglio 2019 è stata approvata la graduatoria definitiva, con l’ammissione a finanziamento di 42 enti di formazione accreditati, a fronte della quale si registrano spese per 1,5 mln di euro;
- *avviso pubblico per il finanziamento di voucher per la partecipazione a master di I e II livello*. Sono stati approvati tre avvisi per le annualità 2017, 2018 e 2019-2021, a valere sull’azione 10.5.12, per un importo complessivo di 2,8 mln di euro, per sostenere l’iscrizione a master post-laurea e potenziare la formazione dei laureati non occupati e di chi già lavora facilitando l’inserimento o il reinserimento qualificato nel mercato del lavoro e contribuendo al miglioramento delle conoscenze ed abilità anche per l’esercizio dell’attività lavorativa. Complessivamente, risultano attivate 635 operazioni che registrano spese per 1,3 mln di euro;
- *linee guida “Mobilità internazionale di Dottorandi e Assegni di ricerca/Ricercatori”* a valere sulle azioni 10.5.6 e 10.5.12 per un importo di 12,5 mln di euro. Tale procedura definisce le linee guida per la presentazione di piani di intervento, da parte delle Università, che hanno come obiettivo la richiesta di finanziamento di percorsi di ricerca nell’ambito del sistema universitario calabrese. Sono state sottoscritte le convenzioni con gli Atenei beneficiari e, alla data del 30 settembre 2021, si registrano spese per 3 mln di euro;
- *linee guida per il cofinanziamento degli Avvisi delle Università per l'erogazione di borse di studio a studenti meritevoli in condizione economica svantaggiata*. Sono state attivate 5 procedure per le annualità 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 e 2019/2020 a valere sull’azione 10.5.2 per un importo di 56 mln di euro. Sono state erogate complessivamente n. 16.770 borse di studio che hanno prodotto spese per 55,7 mln di euro;
- *manifestazione d'interesse per il potenziamento dei Percorsi ITS, finanziati ed attivati in Calabria*. Sono state attivate 4 procedure per le annualità 2016, 2017, 2018 e 2019, a valere sull’azione 10.6.1 per un importo complessivo pari a 3,0 mln di euro. Tale procedura è finalizzata al sostegno ed all’acquisizione di competenze specifiche da parte dei giovani coerentemente con i fabbisogni dell’economia regionale, promuovendo in particolar modo i percorsi formativi degli ITS che concorrono in maniera rilevante alla realizzazione di una filiera formativa capace di rispondere alle esigenze delle filiere produttive regionali. Alla data del 30 settembre 2021 si registrano spese per 1,6 mln di euro;
- *avviso pubblico per il finanziamento di voucher per la partecipazione a percorsi di Alta Formazione professionalizzante inclusi nel catalogo regionale (I edizione)*, a valere sull’azione 10.6.2, per un importo complessivo di 0,5 mln di euro. Tale avviso sostiene la partecipazione a corsi di alta formazione dirette all’acquisizione di competenze specifiche ad alto assorbimento occupazionale nei settori produttivi corrispondenti alla vocazione territoriale della Regione ed elevare il tasso di partecipazione di giovani e adulti al segmento terziario dell’istruzione e della formazione. Le 109 operazioni finanziate hanno prodotto una spesa pari a 0,3 mln di euro;

Si riportano di seguito le ulteriori procedure avviate che contribuiranno in futuro al conseguimento degli obiettivi dell’Asse:

- *avviso pubblico per la realizzazione di attività didattiche extracurricolari da realizzare prioritariamente sul territorio calabrese “Fare Scuola Fuori dalle Aule” (III Edizione)*, a

valere sull'azione 10.1.1, per un importo 3,4 mln di euro. Nel mese di febbraio 2020 è stata approvata la graduatoria definitiva e sottoscritte le convenzioni per 59 operazioni, contestualmente l'Amministrazione regionale ha disposto il differimento del periodo di realizzazione delle attività progettuali a causa della pandemia Covid-19;

- *procedura concertativa con le Istituzioni AFAM nell'ambito del Progetto Strategico Regionale CalabriAltaFormazione*, per un importo pari a 4,5 mln di euro, a valere sull'azione 10.5.1. In seguito all'approvazione delle linee guida e alla presentazione dei piani da parte delle AFAM, nel mese di maggio 2019 è stato sottoscritto il protocollo d'intesa tra la Regione Calabria e tali istituzioni e sono stati approvati gli interventi in favore di 17 beneficiari;
- *avviso pubblico "A scuola di inclusione" - Interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a contrastare gli effetti del COVID 19 e all'integrazione e inclusione scolastica degli allievi con Bisogni Educativi Speciali (BES)*, per un importo pari a 25 mln di euro, a valere sull'azione 10.1.1. Tale avviso è stato approvato nel mese di giugno 2021;
- *Interventi di Ricerca e Sviluppo di soluzione tecnologiche applicate alla salute e volte al contrasto della diffusione dell'epidemia da Covid-19 - Invito alla presentazione delle proposte*. Tale procedura, approvata nel mese di maggio 2021, è cofinanziata dalle azioni 1.5.1, per 3,5 mln di euro, e 10.5.12 per 1,0 mln di euro. Nel corso del mese di agosto 2021 è stata approvata graduatoria definitiva con l'ammissione a finanziamento di n. 3 Università;
- *Misura aggiuntiva per il finanziamento di borse di studio a di studenti capaci e meritevoli, privi di mezzi, risultati idonei non beneficiari nelle graduatorie definitive delle Università calabresi. Annualità 2020/2021*. Tale procedura, è stata approvata nel mese di aprile 2021, a valere sull'azione 10.5.2 per un importo pari a 4,1 mln di euro;
- *Manifestazione di interesse per il potenziamento dell'Offerta formativa degli ITS già costituiti A.F. 2020/2021*, a valere sull'azione 10.6.1 per un importo di 3,9 mln di euro. Nel mese di marzo 2021 è stata approvata la graduatoria definitiva con l'ammissione a finanziamento di 20 proposte progettuali;
- *avviso pubblico per il finanziamento di voucher per la partecipazione a percorsi di Alta Formazione professionalizzante inclusi nel catalogo regionale (II edizione)* a valere sull'azione 10.6.2 per un importo complessivo di 0,38 mln di euro. Tale Avviso, in continuità con la prima edizione, sostiene la partecipazione a corsi di alta formazione dirette all'acquisizione di competenze specifiche ad alto assorbimento occupazionale nei settori produttivi corrispondenti alla vocazione territoriale della Regione ed elevare il tasso di partecipazione di giovani e adulti al segmento terziario dell'istruzione e della formazione. Con tale edizione sono state previste due finestre temporali per la presentazione delle domande, la prima, nel mese di marzo 2020 e la seconda, nel mese di giugno 2020. Sono state ammesse, rispettivamente, 41 operazioni per la prima finestra temporale e 40 operazioni per la seconda.
- *Strategie Territoriali*: si tratta delle operazioni incluse nella *Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile*, approvata con DGR 283 del 04.07.2018, che prevede, a valere sull'Asse 12, un investimento programmato di 3,1 mln di euro in favore dei Poli urbani regionali relative alle città di Catanzaro e Reggio Calabria, per le quali sono stati stipulati i protocolli di intesa e sottoscritte le convenzioni per la delega delle funzioni agli Organismi Intermedi.

Infine, si specifica che per le operazioni ricadenti nella strategia delle Aree Urbane – Poli urbani minori per un importo 0,2 mln di euro e per le operazioni incluse nella strategia regionale delle Aree interne, non ancora attivate, per un importo pari a 6,7 mln di euro, in ragione delle criticità registrate, in occasione del processo di revisione del Programma, sono state escluse e la relativa copertura sarà assicurata con le risorse FSC 2014/2020.

Asse 13 - Capacità Istituzionale

L'Asse 13 è finalizzato a migliorare l'azione della PA nell'attuazione di piani e progetti e semplificare i processi amministrativi.

A fronte di una dotazione finanziaria pari a 16,4 mln di euro, sulla quale non ha inciso la riprogrammazione cui è stato sottoposto il Programma, al 30 settembre 2021, l'Asse registra un costo totale ammissibile delle operazioni selezionate pari a 9,6 mln di euro (58,6%) e spese ammissibili per 6,3 mln di euro (38,4%).

Di seguito, si riportano le procedure che compongono il quadro di attuazione dell'Asse, con particolare riferimento a quelle che hanno contribuito all'avanzamento della spesa:

- *progetto tematico “Calabria Open Data”, a valere sull'azione 11.1.1, per un importo pari a 1 mln di euro. Tale progetto è finalizzato al rafforzamento delle competenze per la produzione, gestione, diffusione e riuso dei dati pubblici rilasciati in formato aperto. La convenzione è stata sottoscritta nel mese di ottobre 2019 e il servizio dovrà essere realizzato in 24 mesi. Il progetto registra spese per 0,5 mln di euro;*
- *progetto Strategico Regionale “CalabriaImpresa.eu”, per un importo complessivo pari a 1,7 mln di euro, a valere sull'azione 11.3.1, finalizzato al rafforzamento dei servizi SUAP, al rafforzamento della capacità delle Amministrazioni pubbliche, alla digitalizzazione delle procedure di gestione degli Avvisi pubblici per la concessione di aiuti alle imprese e aiuti alla persona ed alla realizzazione e implementazione del Sistema di coordinamento regionale dello Sportello Unico per l'Edilizia. Il progetto, alla data del 30 settembre 2021, registra spese per 1 mln di euro;*
- *progetto “definizione di standard disciplinari di qualità del servizio, sviluppo di sistemi di qualità, monitoraggio e valutazione delle prestazioni e standard di servizio”, a valere sull'azione 11.3.2, per un importo di 1,0 mln di euro. Il progetto, ad oggi concluso, ha consentito di affiancare l'amministrazione regionale nel ciclo di gestione della performance a seguito dell'adozione dei decreti attuativi della legge delega n. 124/2015; affiancare e rafforzare la capacità amministrativa regionale nell'adozione ed attuazione di tutte quelle forme e procedure atte a consentire una corretta applicazione della norma in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione; a supportare le società partecipate e gli enti strumentali della Regione in materia di ciclo di gestione della performance, di trasparenza e di prevenzione della corruzione. Il progetto, alla data del 30 settembre 2021, registra spese per circa 1 mln di euro;*
- *progetto tematico per il supporto alla Regione Calabria nel miglioramento dei sistemi di misurazione e gestione delle performance, a valere sull'azione 11.3.2, per un importo di 0,9 mln di euro. Tale progetto, approvato nel mese di ottobre 2019, registra spese per 0,3 mln di euro;*
- *interventi PRA- Piano di Formazione del Personale, a valere sull'azione 11.5.2, per un importo pari ad euro 85.000. Le attività progettuali sono in corso di realizzazione. Le 2 operazioni finanziate registrano spese per euro 75.862.*

Si segnala, inoltre, la presenza delle seguenti operazioni, selezionate ai sensi dell'art. 65, paragrafo 6, del Regolamento (UE) 1303/2013:

- *progetto tematico "Supporto e assistenza per la pianificazione settoriale nei Settore Trasporti"*, a valere sull'azione 11.1.2, per un importo pari a 1,1 mln di euro. Tale progetto selezionato, nel mese di luglio 2018, registra spese di pari importo;
- *avviso pubblico per l'avvio di piani individuali di avviamento al lavoro - Percorsi integrati di orientamento, Formazione e lavoro nell'ambito dei Piani Locali per il Lavoro (PLL) - Attuazione Fase 2: Attività di accompagnamento e supporto specialistico*", a valere sull'azione 11.3.2, per un importo di 0,9 mln di euro. Tale progetto, regolarmente concluso, registra spese per 0,8 mln di euro;
- *progetto percorso di modernizzazione della PA*, a valere sull'azione 11.3.2, per un importo pari a 2 mln di euro. Tale progetto, selezionato nel mese di maggio 2019, risulta concluso, e registra spese per 1,6 mln di euro.

Si riportano di seguito le ulteriori procedure avviate che contribuiranno in futuro al conseguimento degli obiettivi dell'Asse:

- *progetto tematico "Programmazione post 2020: l'esperienza 2014/2020, le buone prassi e gli indicatori di riferimento"* - a valere sull'azione 11.3.3, per un importo di 0,1 mln di euro, la cui scheda progettuale è stata approvata nel corso del mese di marzo 2021;
- *progetto tematico "Programmazione post 2020: l'esperienza delle misure di contrasto agli effetti socio-economici della pandemia COVID-19 sugli interventi del POR Calabria 2014/2020"*, a valere sull'azione 11.3.3, per un importo di 0,1 mln di euro, la cui scheda progettuale è stata approvata nel mese di ottobre 2021.

Si segnala, infine, che con la recente DGR n. 428 del 14 settembre 2021, è stata effettuata una rimodulazione di risorse con l'obiettivo di incrementare la dotazione finanziaria delle azioni 11.1.1, 11.3.1 e 11.52 e garantire la copertura finanziaria di una serie di progetti tematici la cui tempistica prevista è assolutamente in linea con il periodo di eleggibilità del Programma.