



Regione Calabria

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - LAVORI PUBBLICI
DIREZIONE GENERALE

Al Dirigente Generale del Dipartimento "Programmazione Unitaria"

Dott. Maurizio Nicolai

dipartimento.programmazione@pec.regione.calabria.it

Oggetto: "Grande progetto Sistema metropolitano Catanzaro città – Germaneto" – risorse finanziarie liberate PSC Sezione Speciale 2 allocate Settore intervento 07.05. Rif. Vostra nota n. 596185 del 24/09/2024.

Con riferimento alla nota in oggetto, al fine di chiarire gli aspetti che hanno determinato gli esiti della precedente consultazione scritta di cui alla Vostra nota n. 5785/2024, si rappresenta quanto segue.

Come già anticipato nella nota prot. n. 528865/2024, in cui si ritiene sia possibile rinvenire tutte informazioni richieste, si ribadisce che lo scrivente, alla presa in carico del procedimento in qualità di RUP, al fine di garantire la conclusione delle lavorazioni nei termini, ha attivato ogni istituto necessario per conseguire tale risultato, a cominciare dal superamento di pregresse criticità che risultavano nel tempo rimaste irrisolte.

Ciò premesso, il *Quadro Economico* (Q.E.) approvato, e rinvenuto vigente all'atto della presa in carico del procedimento, inoltre, contemplava una spesa per imprevisti non coerente con il valore delle lavorazioni oggetto del contratto d'appalto e che la norma, invece, prevede siano appositamente contemplate per ristorare le spese relative a talune lavorazioni di dettaglio che si manifestano nell'ambito della conduzione dei lavori, nonché, come successivamente previsto dalla stessa norma, per dare risposta all'incremento dei costi, dei materiali e delle lavorazioni, che si sono manifestati. A tale proposito, all'istituto CCT sono state sottoposte talune questioni pregresse relative ai costi da riconoscere all'Appaltatore per i maggiori oneri scaturenti dai motivi sopra detti, che, con "*Determinazione del Collegio Consultivo Tecnico n. 2 del 10.08.2024*", ha stabilito che la Stazione appaltante è tenuta a riconoscere all'Operatore economico per complessivi € 25.388.015,64 (IVA inclusa).

Nella voce "*Imprevisti*" del Q.E., è opportuno ricordare, la norma impone oggi che siano contemplate anche le somme per il pagamento della compensazione dei maggiori costi del materiale (art.26 DL 17/05/2022 n.50, art.1 L. 29/12/2022 n. 197, c. 304 art. 1 L. 30/12/2023 n. 213), nonché per dare soluzione anche alle problematiche che si presenteranno durante l'esecuzione, ovviamente con riferimento alle sole rimanenti lavorazioni ancora da compiere, risultando pertanto tale voce tutt'ora indispensabile.

Chiarito quanto sopra, è utile rammentare che l'articolo di riepilogo del Q.E., definito come "*Somme a Disposizione*" nel Codice dei Contratti, nel quale ricadono sia la voce degli "*Imprevisti*" sopra detta, sia gli oneri fiscali (IVA) ecc., raggiunge per quanto detto un valore complessivo di € 17.565.440,33.

Pertanto, al fine di procedere alla rimodulazione del Quadro Economico con apposito atto, è necessario reperire una copertura finanziaria per complessivi ulteriori € 40.600.000,00, dettagliata come di seguito:

Somme stabilite dal CCT (IVA esclusa)	23.034.559,67 €
Somme a Disposizione (Voce Imprevisti, IVA, ecc)	17.565.440,33 €
TOTALE	40.600.000,00 €

Si chiede, pertanto, di inserire i maggiori oneri finanziari nella riprogrammazione della SS2 del PSC.

Il Dirigente Generale
Ing. Claudio Moroni